

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "178 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 13		3634,378	274,171	119694,26	86,3916	3826,35	123520,61
	Благоустройство	руб	0	0	78954,00			78954,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6684,50			6684,50
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		423,92	1320,46
	Сгон д-15	шт				4	47,92	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2610	18,27	2080,22			2080,22
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,4	12,024	1868,89			1868,89
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9	13,14	1496,12			1496,12
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	21	13,524	1539,84			1539,84
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	627,18			627,18
	Окраска МАФ по дереву	м2	8,72	3,096	356,92		121,41	478,33
	Олифа	кг				0,0785	4,13	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				1,0638	117,28	
	Окраска МАФ по металлу	м2	14,7	10,599	1144,66		282,11	1426,77
	Олифа	кг				0,588	30,93	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				2,2785	251,18	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4	0,86	100,40		60,80	161,20
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	41,86	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	15,828	63,312	8132,42			8132,42
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	663,9	0,664	75,59			75,59
	Остекление оконных переплётв	м2	0,63	0,998	113,62		150,65	264,27
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0019	0,10	

..	Стекло	м2				0,7245	140,60	
..	Штапик оконный	м				2,5704	9,95	
..	Очистка желобов	м	14	1,764	226,59			226,59
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	80	8,8	844,80			844,80
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	5	2,438	277,59		6,88	284,47
..	Цемент	кг				1,33	6,88	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	7	4,2	539,49			539,49
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	60	22,2	2421,13			2421,13
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентиляей	шт	25	13,8	1571,27		92,00	1663,27
..	Лен сантехнический	кг				0,12	60,00	
..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52			127,52
..	Ремонт надвального оборудования	м2	1	1,239	142,86		61,23	204,09
..	Доска для карусели 25*100*400	шт				3	55,23	
..	Саморез	шт				12	6,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		148,00	232,83
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	2	2,92	332,47			332,47
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	шт				6	2,10	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92		40,62	115,54
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				6	2,82	
..	Смена сгонов	шт	12	3,96	502,96		295,23	798,19
..	Контрогайка Ду 20	шт				3	15,93	
..	Муфта Ду20	шт				3	42,00	
..	Сгон д 20	шт				3	78,00	
..	Сгон Ду 15	шт				9	159,30	

