

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "178 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	178 квартал - 16		8988,768	394,233	178408,75	144,5743	7017,62	185426,37
. . .	Благоустройство	руб	0	0	125001,00			125001,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5666,50			5666,50
. . .	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		423,92	1320,46
. . .	Сгон д-15	шт				4	47,92	
. . .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	6560	45,92	5228,45			5228,45
. . .	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,8	24,048	3737,78			3737,78
. . .	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
. . .	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,48	19,681	2240,86			2240,86
. . .	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	18	11,592	1319,86			1319,86
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	775,49			775,49
. . .	Мелкий ремонт изоляции	м	4	1,52	173,07		25,70	198,77
. . .	Стеклоткань	м				1	25,70	
. . .	Окраска МАФ по дереву	м2	12,8	4,544	523,92		168,26	692,18
. . .	Олифа	кг				0,1152	6,06	
. . .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,5616	162,20	
. . .	Окраска МАФ по металлу	м2	38,5	27,758	2997,92		588,26	3586,18
. . .	Олифа	кг				1,54	81,02	
. . .	Эмаль ПФ-115 белая	кг				5,9675	507,24	
. . .	Окраска мусорных контейнеров	м2	4	0,86	100,40		60,80	161,20
. . .	Олифа	кг				0,36	18,94	
. . .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	41,86	
. . .	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
. . .	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	11,508	46,032	5912,81			5912,81
. . .	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1989,1	1,989	226,48			226,48

..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	60	6,6	633,60			633,60
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	5	2,714	309,02		7,00	316,02
..	Цемент	кг				1,35	7,00	
..	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	4,5	3,186	404,65		671,24	1075,89
..	Переход на чуг труб с маж и кольцо	шт				1	119,30	
..	Тройник РР 110*50*45	шт				1	75,92	
..	Труба 100*2000	шт				2	476,02	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	4	2,4	308,28			308,28
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	108	39,96	4358,04			4358,04
..	Разборка трубопроводов из чугунных	м	4,5	4,41	502,12			502,12
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентиля	шт	46	25,392	2891,13		267,00	3158,13
..	Лен сантехнический	кг				0,47	235,00	
..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	4	1,884	196,24		612,00	808,24
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				12	600,00	
..	Саморез	шт				24	12,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65		148,00	317,65
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	13,48	6,336	644,71			644,71
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,5	42,375	4824,82			4824,82
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	шт				6	2,10	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		81,24	231,08
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				12	5,64	
..	Смена сгонов	шт	7	2,31	293,39		297,86	591,25
..	Контрогайка Ду 20	шт				6	31,86	
..	Муфта Ду20	шт				6	84,00	
..	Сгон д 20	шт				7	182,00	

. .	Уплотнение резьбовых соединений	шт	19	2,85	324,50		107,50	432,00
. .	Лен сантехнический	кг				0,215	107,50	
. .	Установка нового штакетного забора	м2	5,6	8,68	1013,30		3024,64	4037,94
. .	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				4	200,00	
. .	Саморез 3,5*32	шт				28	7,84	
. .	Штакетник 400*2000	шт				7	2816,80	
. .	Установка заглушек	заглушка	1	1,288	152,33			152,33
. .	Установка спускных вентилей ц/о	шт	2	2,54	326,26		195,00	521,26
. .	Лен сантехнический	кг				0,014	7,00	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
Итого:			8988,77	394,233	178408,75	144,57	7017,62	185426,37

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП