

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| .. | 178 квартал - 4 | | 2792,704 | 303,072 | 103531,96 | 142,0479 | 5391,33 | 108923,29 |
| .. | Благоустройство | руб | 0 | 0 | 59508,00 | | | 59508,00 |
| .. | Благоустройство (затраты на материалы) | руб | 0 | 0 | 6244,13 | | | 6244,13 |
| .. | Врезка в действующий трубопровод штуцера | врезка | 4 | 6,772 | 896,54 | | 62,24 | 958,78 |
| .. | Полусгон д -15 | шт | | | | 2 | 38,28 | |
| .. | Сгон д-15 | шт | | | | 2 | 23,96 | |
| .. | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 1200 | 8,4 | 956,42 | | | 956,42 |
| .. | Гидравлическое испытание трубопроводов | 100 м | 2,4 | 12,024 | 1868,89 | | | 1868,89 |
| .. | Заделка примыканий в местах примыкания | м | 10 | 1,84 | 188,65 | | 14,51 | 203,16 |
| .. | Цемент | кг | | | | 2,6 | 14,51 | |
| .. | Замеры параметров теплоносителя | замер | 24 | 6,48 | 832,36 | | | 832,36 |
| .. | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 9,2 | 13,432 | 1529,37 | | | 1529,37 |
| .. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке. | 1 стояк | 13 | 8,372 | 953,24 | | | 953,24 |
| .. | Материалы для сварочных работ | руб | 0 | 0 | 927,71 | | | 927,71 |
| .. | Мелкий ремонт изоляции ц/о | м | 2 | 0,758 | 86,31 | | 80,60 | 166,91 |
| .. | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 2 | 80,60 | |
| .. | Окраска МАФ по дереву | м2 | 0,914 | 0,324 | 37,41 | | 12,01 | 49,42 |
| .. | Олифа | кг | | | | 0,0082 | 0,43 | |
| .. | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0,1115 | 11,58 | |
| .. | Окраска МАФ по металлу | м2 | 4,1 | 2,956 | 319,26 | | 74,64 | 393,90 |
| .. | Олифа | кг | | | | 0,164 | 8,63 | |
| .. | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0,6355 | 66,01 | |
| .. | Окраска нового штакетного забора | м2 | 1 | 0,512 | 59,77 | | 27,80 | 87,57 |
| .. | Олифа | кг | | | | 0,015 | 0,79 | |
| .. | Эмаль ПФ-115 сиреневая | кг | | | | 0,245 | 27,01 | |
| .. | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен | 1000 м2 | 15,78 | 63,12 | 8107,76 | | | 8107,76 |
| .. | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке | м2 | 654,5 | 0,654 | 74,52 | | | 74,52 |
| .. | Остекление оконных переплётв | м2 | 3,11 | 4,926 | 560,90 | | 743,68 | 1304,58 |
| .. | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0,0093 | 0,47 | |
| .. | Стекло | м2 | | | | 3,5765 | 694,10 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
| .. | Штапик оконный | м | | | | 12,6888 | 49,11 | |
| .. | Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек | м2 | 6 | 0,66 | 63,36 | | | 63,36 |
| .. | Очистка чердака от мусора | м2 | 654,5 | 8,508 | 816,82 | | | 816,82 |
| .. | Перевод ГВС | перевод | 2 | 1,288 | 146,65 | | | 146,65 |
| .. | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1 | 28,09 | 3608,16 | | | 3608,16 |
| .. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | узел | 1 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |
| .. | Профобход квартир | квартира | 18 | 10,8 | 1387,26 | | | 1387,26 |
| .. | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 75 | 27,75 | 3026,41 | | | 3026,41 |
| .. | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов | 1 прибор | 4 | 13,412 | 1546,40 | | | 1546,40 |
| .. | Регулировка терморегулятора | терморегулятор | 3 | 3 | 385,35 | | | 385,35 |
| .. | Ремонт вентиляей | шт | 10 | 5,52 | 628,51 | | 10,00 | 638,51 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,02 | 10,00 | |
| .. | Ремонт деревянных скамеек | шт | 2 | 0,942 | 98,12 | | 204,48 | 302,60 |
| .. | Брусok д/скам.50*50*2100 | шт | | | | 4 | 200,00 | |
| .. | Саморезы 3,8*64 | шт | | | | 8 | 4,48 | |
| .. | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 1 | 1,046 | 119,10 | | 2,02 | 121,12 |
| .. | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0,04 | 2,02 | |
| .. | Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентшактам и канализационным | м | 5 | 0,665 | 86,70 | | 107,32 | 194,02 |
| .. | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 0,6 | 84,00 | |
| .. | Цемент | кг | | | | 4,18 | 23,32 | |
| .. | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного | м2 | 8,4 | 7,837 | 892,34 | | 5,11 | 897,45 |
| .. | Гвозди 4*100 | кг | | | | 0,136 | 5,11 | |
| .. | Ремонт скребков к=0,5 | шт | 3 | 2,235 | 254,48 | | 445,85 | 700,33 |
| .. | Болт 6*30 | кг | | | | 0,084 | 8,79 | |
| .. | Гайка М6 | кг | | | | 0,018 | 1,73 | |
| .. | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,9 | 434,52 | |
| .. | Шайба М6 | кг | | | | 0,009 | 0,81 | |
| .. | Ремонт штaketного забора к=0,5 | м2 | 2,4 | 1,86 | 217,14 | | 4,48 | 221,62 |
| .. | Саморезы 3,8*64 | шт | | | | 8 | 4,48 | |
| .. | Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения | 1000 м3 | 8,2 | 9,002 | 1007,91 | | | 1007,91 |
| .. | Слив и наполнение стояков | 1000 м3 здания | 2,4 | 3,504 | 398,97 | | | 398,97 |
| .. | Смена вентиляей ХВС | шт | 1 | 0,931 | 112,79 | | 94,00 | 206,79 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 94,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| .. | Смена вентилей ГВС | шт | 1 | 1,184 | 143,44 | | 94,00 | 237,44 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 94,00 | |
| .. | Смена дверных приборов: замков | шт | 1 | 0,928 | 105,66 | | 339,62 | 445,28 |
| .. | Накладка дверная с винтовым замком | шт | | | | 1 | 337,10 | |
| .. | Саморез 3,5*50 | шт | | | | 6 | 2,52 | |
| .. | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 | 0,658 | 74,92 | | 0,44 | 75,36 |
| .. | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 2 | 0,44 | |
| .. | Смена дверных приборов: ручек-скоб | шт | 4 | 1,504 | 171,24 | | 85,76 | 257,00 |
| .. | Ручка дверная | шт | | | | 2 | 50,80 | |
| .. | Ручка-скоба (цинк) | шт | | | | 2 | 33,60 | |
| .. | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 8 | 1,36 | |
| .. | Смена дверных приборов: шпингалет | шт | 4 | 6,788 | 772,88 | | 89,68 | 862,56 |
| .. | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 24 | 4,08 | |
| .. | Шпингалет | шт | | | | 4 | 85,60 | |
| .. | Смена оконных приборов: шпингалет | шт | 2 | 3,394 | 386,44 | | 44,84 | 431,28 |
| .. | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 12 | 2,04 | |
| .. | Шпингалет | шт | | | | 2 | 42,80 | |
| .. | Смена отдельных участков трубопроводов ц/о | м | 4 | 4,104 | 485,38 | | 234,97 | 720,35 |
| .. | Труба 20 | т | | | | 0,0071 | 234,97 | |
| .. | Смена сборок ГВС | сборка | 1 | 1,692 | 224,00 | | 155,98 | 379,98 |
| .. | Контрогайка Ду 20 | шт | | | | 1 | 5,31 | |
| .. | Муфта Ду20 | шт | | | | 1 | 8,85 | |
| .. | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 1 | 141,82 | |
| .. | Смена сборок ХВС | сборка | 1 | 1,692 | 224,00 | | 249,70 | 473,70 |
| .. | Сгон Ду25 | шт | | | | 1 | 44,70 | |
| .. | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 205,00 | |
| .. | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 4 | 0,6 | 68,32 | | | 68,32 |
| .. | Установка нового штaketного забора | м2 | 0,8 | 1,24 | 144,76 | | 603,04 | 747,80 |
| .. | Саморезы 3,8*64 | шт | | | | 4 | 2,24 | |
| .. | Столбик дерев. для штaketника | шт | | | | 2 | 198,40 | |
| .. | Штaketник 400*2000 | шт | | | | 1 | 402,40 | |
| .. | Установка манометров | комплект | 2 | 0,506 | 66,99 | | | 66,99 |
| .. | Установка спускников ГВС | шт | 4 | 5,06 | 649,96 | | 567,28 | 1217,24 |
| .. | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 4 | 567,28 | |
| .. | Установка спускников ХВС | шт | 8 | 10,12 | 1299,91 | | 943,28 | 2243,19 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 4 | 376,00 | |
| .. | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 4 | 567,28 | |
| .. | Установка спускных вентилей ц/о | шт | 1 | 1,27 | 163,13 | | 94,00 | 257,13 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 94,00 | |
| .. | Установка термометров | комплект | 2 | 0,712 | 89,41 | | | 89,41 |
| Итого: | | | 2792,70 | 303,072 | 103531,96 | 142,05 | 5391,33 | 108923,29 |

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП