

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "178 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	178 квартал - 8		2261,268	270,183	98877,89	70,8201	3153,99	102031,88
. . .	Благоустройство	руб	0	0	59556,00			59556,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5998,10			5998,10
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
. . .	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	2,4	12,024	1868,89			1868,89
. . .	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя	м	139,5	25,668	2631,74		217,62	2849,36
. . .	Цемент	кг				36,27	217,62	
. . .	Замеры параметров теплоносителя	замер	24	6,48	832,36			832,36
. . .	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,25	13,505	1537,68			1537,68
. . .	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стояк	18	11,592	1319,86			1319,86
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	897,08			897,08
. . .	Мелкий ремонт изоляции ц/о	м	2	0,758	86,31		80,60	166,91
. . .	Скотч 50мм/66 м	шт				2	80,60	
. . .	Окраска МАФ по дереву	м2	0,8	0,284	32,74		10,52	43,26
. . .	Олифа	кг				0,0072	0,38	
. . .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,0976	10,14	
. . .	Окраска МАФ по металлу	м2	6,8	4,903	529,50		51,20	580,70
. . .	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1,054	36,89	
. . .	Олифа	кг				0,272	14,31	
. . .	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,3	0,924	107,93		50,86	158,79
. . .	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,6923	30,50	
. . .	Олифа	кг				0,387	20,36	
. . .	Окраска нового штакетного забора	м2	2	1,024	119,54		55,60	175,14
. . .	Олифа	кг				0,03	1,58	
. . .	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,49	54,02	
. . .	Окраска цоколя	м2	4	0,848	92,48		12,07	104,55
. . .	Известь	кг				0,728	6,19	
. . .	Цемент	кг				0,98	5,88	
. . .	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,768	63,072	8101,60			8101,60
. . .	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	665,1	0,665	75,73			75,73

..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	6	0,66	63,36			63,36
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2	0,92	104,75		2,96	107,71
..	Цемент	кг				0,54	2,96	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	2	8	1027,60			1027,60
..	Профобход квартир	квартира	5	3	385,35			385,35
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	100	37	4035,22			4035,22
..	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	3	10,059	1159,80			1159,80
..	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентиляей	шт	20	11,04	1257,01		200,00	1457,01
..	Лен сантехнический	кг				0,4	200,00	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05			255,05
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65			169,65
..	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	1,6	1,24	144,76		3,36	148,12
..	Саморез 3,5*50	шт				8	3,36	
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2,4	3,504	398,96			398,96
..	Смена вентиляей ХВС	шт	1	0,931	112,79		94,00	206,79
..	Шаров. кран-ручка дУ15	шт				1	94,00	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	2	1,974	253,56		111,48	365,04
..	Труба 20	т				0,0033	111,48	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		339,62	445,28
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм	м2	0,25	0,894	101,76		77,32	179,08
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0012	0,06	
..	Стекло (оконное)	м2				0,2875	73,31	
..	Штапик оконный	м				1,02	3,95	
..	Смена ухватов для водосточных труб	шт	2	0,868	94,66		103,34	198,00
..	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103,34	
..	Смена частей водосточных труб	м	2,5	1,058	120,40		478,24	598,64
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				2,5	478,24	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1	0,61	69,45		232,00	301,45
..	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	7	1,05	119,55		30,00	149,55
..	Лен сантехнический	кг				0,06	30,00	
..	Установка нового штакетного забора	м2	1,6	2,48	289,51		1003,20	1292,71
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				2	198,40	
..	Штакетник 400*2000	шт				2	804,80	

Итого:	2261,27	270,183	98877,89	70,82	3153,99	102031,88
---------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------	------------------

Сдал: _____
 подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
 подпись МП