

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "179 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем договорам.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	179 квартал - 7		2937,2	481,841	150607,81	509,4513	25941,92	176549,73
..	Благоустройство	руб	0	0	67483,00			67483,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	4032,16			4032,16
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		23,96	472,23
..	Сгон д-15	шт				2	23,96	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,4	12,024	1868,89			1868,89
..	Демонтаж элеватора	шт	2	2,236	264,45			264,45
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	24	6,48	832,36			832,36
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,27	13,534	1541,00			1541,00
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	3	1,932	219,98			219,98
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	779,40			779,40
..	Окраска известковыми составами подвалов	м2	720	118,08	12877,80		1162,80	14040,60
..	Известь	кг				136,8	1162,80	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,78	63,12	8107,76			8107,76
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	685,1	0,685	78,01			78,01
..	Остекление оконных переплётов	м2	1,19	1,885	214,63		284,56	499,19
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0036	0,18	
..	Стекло	м2				1,3685	265,59	
..	Штапик оконный	м				4,8552	18,79	
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	1	0,6	77,07			77,07

..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	40	14,8	1614,09			1614,09
..	Прочистка фильтров (грязевиков)	шт	2	6,954	801,80			801,80
..	Ремонт вентиляей	шт	9	4,968	565,66		112,00	677,66
..	Набор прокладок	шт				7	112,00	
..	Ремонт оконных переплетов	шт	0,4	0,422	54,15		0,67	54,82
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,016	0,67	
..	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	3,2	2,986	339,94			339,94
..	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	20654,00		6603,00	27257,00
..	материалы	руб				1	6603,00	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м3	9,27	13,534	1541,00			1541,00
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,5	2,19	249,35			249,35
..	Смена вентиляей ц/о	шт	86	98,579	11875,88		11657,14	23533,02
..	Лен сантехнический	кг				0,175	87,50	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				25	2350,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				9	1845,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				52	7374,64	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	9,5	9,787	1157,51		456,36	1613,87
..	Труба 20	т				0,0042	140,52	
..	Труба ду 15	т				0,009	315,84	
..	Смена сгонов	шт	86	40,45	5137,55		3267,42	8404,97
..	Контрогайка Ду 20	шт				52	276,12	
..	Контрогайка Ду 25	шт				9	72,00	
..	Контрогайка ф15	шт				25	103,25	
..	Лен сантехнический	кг				0,068	26,03	
..	Муфта ду 15	шт				25	147,50	
..	Муфта ду 25	шт				9	128,52	
..	Муфта Ду20	шт				52	460,20	
..	Сгон д 20	шт				52	1352,00	
..	Сгон д-15	шт				25	299,50	
..	Сгон Ду25	шт				9	402,30	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,59	2,109	240,15		126,14	366,29
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,0041	0,18	
..	Стекло	м2				0,6077	117,94	
..	Штапик оконный	м				2,4	8,02	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2	1,22	138,91		360,87	499,78
..	Отметы водосточные	шт				2	360,00	
..	Саморезы 3,5*41	шт				3	0,87	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	7	1,05	119,55		8,04	127,59
..	Лен сантехнический	кг				0,14	8,04	
..	Установка элеватора	шт	2	7,372	961,09			961,09
..	Установка радиаторов	квт	1	0,87	104,15		1596,96	1701,11
..	Регистр д 57 L-1000 4-х секц.	шт				1	1596,96	

. .	Установка спускных вентилей ц/о	шт	3	3,81	489,39		282,00	771,39
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
Итого:			2937,20	481,841	150607,81	509,45	25941,92	176549,73

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП