

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "182 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | 182 квартал - 16 | | 1991,153 | 323,104 | 139321,66 | 381,4352 | 32035,98 | 171357,64 |
| | Благоустройство | руб | 0 | 0 | 52740,00 | | | 52740,00 |
| | Благоустройство (затраты на материалы) | руб | 0 | 0 | 5418,29 | | | 5418,29 |
| | Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о | врезка | 4 | 6,772 | 896,54 | | 423,92 | 1320,46 |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 4 | 47,92 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 4 | 376,00 | |
| | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 940 | 6,58 | 749,20 | | | 749,20 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 2,4 | 12,024 | 1868,89 | | | 1868,89 |
| | Замеры параметров теплоносителя | замер | 28 | 7,48 | 960,81 | | | 960,81 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 7,454 | 10,883 | 1239,12 | | | 1239,12 |
| | Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА) | 1 м3 | 0,2 | 0,78 | 101,74 | | 828,32 | 930,06 |
| | Теплоизоляция УРСА(1,08) | м3 | | | | 0,248 | 828,32 | |
| | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке. | 1 стояк | 14 | 9,016 | 1026,56 | | | 1026,56 |
| | Малый ремонт дверных полотен | м2 | 3,6 | 2,153 | 224,24 | | 66,52 | 290,76 |
| | Притвор. планка 2000мм | шт | | | | 2 | 64,20 | |
| | Саморезы 3,5*41 | шт | | | | 8 | 2,32 | |
| | Материалы для сварочных работ | руб | 0 | 0 | 775,49 | | | 775,49 |
| | Мелкий ремонт изоляции ц/о | м | 8 | 3,032 | 345,22 | | 157,70 | 502,92 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 2 | 80,60 | |
| | Стеклоткань | м | | | | 3 | 77,10 | |
| | Окраска МАФ по дереву | м2 | 8 | 2,84 | 327,45 | | 111,38 | 438,83 |
| | Олифа | кг | | | | 0,072 | 3,79 | |
| | Эмаль ПФ-115 сиреневая | кг | | | | 0,976 | 107,59 | |
| | Окраска МАФ по металлу | м2 | 2,2 | 1,586 | 171,31 | | 42,22 | 213,53 |
| | Олифа | кг | | | | 0,088 | 4,63 | |
| | Эмаль ПФ-115 сиреневая | кг | | | | 0,341 | 37,59 | |
| | Окраска мусорных контейнеров | м2 | 4 | 0,86 | 100,40 | | 60,80 | 161,20 |
| | Олифа | кг | | | | 0,36 | 18,94 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0,644 | 41,86 | |
| | Окраска новых деревянных заполнений проемов | м2 | 6,16 | 9,813 | 1188,83 | | 195,84 | 1384,67 |
| | Олифа | кг | | | | 0,1294 | 6,81 | |
| | Шпаклевка | кг | | | | 2,4024 | 37,65 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 1,5646 | 151,38 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| .. | Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. | чел.-ч | 4 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |
| .. | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен | 1000 м2 | 15,749 | 62,996 | 8091,83 | | | 8091,83 |
| .. | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке | м2 | 600,5 | 0,6 | 68,37 | | | 68,37 |
| .. | Остекление оконных переплётов | м2 | 4,16 | 6,589 | 750,27 | | 994,74 | 1745,01 |
| .. | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0,0125 | 0,63 | |
| .. | Стекло | м2 | | | | 4,784 | 928,43 | |
| .. | Штапик оконный | м | | | | 16,9728 | 65,68 | |
| .. | Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание | м2 | 130 | 14,3 | 1372,80 | | | 1372,80 |
| .. | Перевод ГВС | перевод | 2 | 1,288 | 146,65 | | | 146,65 |
| .. | Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей | м | 7,75 | 9,687 | 1116,97 | | | 1116,97 |
| .. | Перенавеска почтовых ящиков | шт | 24 | 1,608 | 183,09 | | 3,44 | 186,53 |
| .. | Саморез 3,8*51 | шт | | | | 8 | 3,44 | |
| .. | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1 | 28,09 | 3608,16 | | | 3608,16 |
| .. | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2 | 1,334 | 151,89 | | 3,24 | 155,13 |
| .. | Цемент | кг | | | | 0,54 | 3,24 | |
| .. | Приготовление бетона вручную | 1 м3 | 0,5 | 1,575 | 164,05 | | 1097,57 | 1261,62 |
| .. | Гравий | т | | | | 0,6 | 210,83 | |
| .. | Песок дробленый | т | | | | 0,362 | 166,74 | |
| .. | Цемент | кг | | | | 120 | 720,00 | |
| .. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | узел | 1 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |
| .. | Профобход квартир | квартира | 3 | 1,8 | 231,21 | | | 231,21 |
| .. | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 60 | 22,2 | 2421,13 | | | 2421,13 |
| .. | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов | 1 прибор | 1 | 3,353 | 386,60 | | | 386,60 |
| .. | Регулировка терморегулятора | термо-регуля-тор | 2 | 2 | 256,90 | | | 256,90 |
| .. | Ремонт вентиляей | шт | 26 | 14,352 | 1634,12 | | 280,00 | 1914,12 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,56 | 280,00 | |
| .. | РЕМОНТ подъезда | руб | 2 | 2 | 41265,00 | | 12898,00 | 54163,00 |
| .. | материалы | руб | | | | 2 | 12898,00 | |
| .. | Ремонт скребков к=0,5 | шт | 1 | 0,745 | 84,83 | | 144,84 | 229,67 |
| .. | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,3 | 144,84 | |
| .. | Ремонт чердачных люков | шт | 2 | 6,064 | 778,92 | | 145,40 | 924,32 |
| .. | Гвозди 4*100 | кг | | | | 0,03 | 1,30 | |
| .. | Обналичка д/песочн.40*150*2100 | шт | | | | 1 | 144,10 | |
| .. | Слив и наполнение стояков | 1000 м3 здания | 5,4 | 7,884 | 897,67 | | | 897,67 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| .. | Смена дверных приборов: замков | шт | 1 | 0,928 | 105,66 | | 339,20 | 444,86 |
| .. | Накладка дверная с винтовым замком | шт | | | | 1 | 337,10 | |
| .. | Саморез 3,8*32 | шт | | | | 6 | 2,10 | |
| .. | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 | 0,658 | 74,92 | | 40,62 | 115,54 |
| .. | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 1 | 37,80 | |
| .. | Саморез для ГКЛ 3,5*55 | шт | | | | 6 | 2,82 | |
| .. | Смена дверных приборов: ручек-скоб | шт | 4 | 1,504 | 171,24 | | 107,20 | 278,44 |
| .. | Ручка-скоба | шт | | | | 4 | 101,60 | |
| .. | Саморез 3,8*32 | шт | | | | 16 | 5,60 | |
| .. | Смена дверных приборов: шпингалет | шт | 4 | 6,788 | 772,88 | | 95,92 | 868,80 |
| .. | Саморез 3,8*51 | шт | | | | 24 | 10,32 | |
| .. | Шпингалет | шт | | | | 4 | 85,60 | |
| .. | Смена сгонов | шт | 5 | 1,65 | 209,57 | | 130,00 | 339,57 |
| .. | Сгон д 20 | шт | | | | 5 | 130,00 | |
| .. | Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 | м2 | 0,5 | 1,787 | 203,52 | | 6,96 | 210,48 |
| .. | Гвозди 2,5*50 | кг | | | | 0,0035 | 0,15 | |
| .. | Штапик оконный | м | | | | 2,04 | 6,81 | |
| .. | Смена частей водосточных труб | м | 1,25 | 0,529 | 60,20 | | 191,30 | 251,50 |
| .. | Труба в/сточная ст.1250 мм | шт | | | | 1 | 191,30 | |
| .. | Смена частей водосточных труб: отливы (отметы) | шт | 2 | 1,22 | 138,91 | | 232,00 | 370,91 |
| .. | Отметы водосточные | шт | | | | 1 | 232,00 | |
| .. | Снятие оконных переплетов | м2 | 3,08 | 1,632 | 174,73 | | | 174,73 |
| .. | Укрепление водосточных труб | м | 8,75 | 3,036 | 350,07 | | 7,50 | 357,57 |
| .. | Саморез | шт | | | | 15 | 7,50 | |
| .. | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 18 | 2,7 | 307,42 | | 142,50 | 449,92 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,285 | 142,50 | |
| .. | Установка нового штакетного забора | м2 | 3 | 4,65 | 542,84 | | 507,60 | 1050,44 |
| .. | Саморез | шт | | | | 12 | 6,00 | |
| .. | Столбик дерев. для штакетника | шт | | | | 1 | 99,20 | |
| .. | Штакетник 400*2000 | шт | | | | 1 | 402,40 | |
| .. | Установка досок объявлений | шт | 1 | 0,51 | 58,07 | | 0,70 | 58,77 |
| .. | Дюбель | шт | | | | 2 | 0,70 | |
| .. | Установка оконных переплетов | шт | 4 | 10,328 | 1488,26 | | 11247,35 | 12735,61 |
| .. | Петля накладная 40 мм | шт | | | | 8 | 64,80 | |
| .. | Рама окон.спарен.1,35*0,57 с форт. | м2 | | | | 3,078 | 11151,59 | |
| .. | Саморез 3,8*51 | шт | | | | 72 | 30,96 | |
| .. | Установка спускников ХВС | шт | 1 | 1,265 | 162,49 | | 94,00 | 256,49 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 94,00 | |
| .. | Установка спускных вентилей ц/о | шт | 10 | 12,7 | 1631,31 | | 1439,20 | 3070,51 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,042 | 21,00 | |
| .. | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 10 | 1418,20 | |
| .. | Устройство бетонной отмостки | 1 м3 | 0,5 | 0,935 | 97,39 | | | 97,39 |
| Итого: | | | 1991,15 | 323,104 | 139321,66 | 381,44 | 32035,98 | 171357,64 |

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП