

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 4		2536,682	340,092	99433,88	210,6024	15320,16	114754,04
	Благоустройство	руб	0	0	52634,00			52634,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5283,51			5283,51
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	8	4,568	622,71		13,68	636,39
	Цемент	кг				2,28	13,68	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего	100 м	2,4	12,024	1868,89			1868,89
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	144	26,496	2716,63		224,64	2941,27
	Цемент	кг				37,44	224,64	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,218	10,538	1199,89			1199,89
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,2	0,78	101,74		828,32	930,06
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,248	828,32	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	12	7,728	879,91			879,91
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	627,18			627,18
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	7,98	7,405	853,84		122,72	976,56
	Олифа	кг				0,5586	29,39	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,0853	93,33	
	Окраска МАФ по дереву	м2	12	4,26	491,18		157,74	648,92
	Олифа	кг				0,108	5,68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,464	152,06	
	Окраска МАФ по металлу	м2	2,83	2,04	220,36		51,52	271,88
	Олифа	кг				0,1132	5,96	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,4386	45,56	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4	0,86	100,40		60,80	161,20
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	41,86	
	Окраска силикатными красками фасадов за 2	м2	200,6	57,773	6744,40		5038,62	11783,02
	Колер 0,75	шт				4	579,44	

..	Краска в/д "Оптимист" фасадная	кг				56,168	4459,18	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,804	63,216	8120,10			8120,10
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	661,7	0,662	75,34			75,34
..	Очистка желобов	м	9	1,134	145,66			145,66
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	80	8,8	844,80			844,80
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	5	2,921	332,58		7,37	339,95
..	Цемент	кг				1,35	7,37	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Простая масляная окраска дверей	м2	4,3	1,294	149,23		76,40	225,63
..	Олифа	кг				0,0516	2,71	
..	Шпатлевка универсальная	кг				1,0965	16,74	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,6622	56,95	
..	Простая масляная окраска окон	м2	3,6	1,742	200,90		50,88	251,78
..	Олифа	кг				0,0432	2,27	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,5652	48,61	
..	Профобход квартир	квартира	1	0,6	77,07			77,07
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	30	11,1	1210,57			1210,57
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентиляей	шт	17	9,384	1068,46		100,00	1168,46
..	Лен сантехнический	кг				0,2	100,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65		148,00	317,65
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт штукатурки крылец, спусков в подвал	м2	2	4,642	541,91		106,22	648,13
..	Известь	кг				6,16	52,36	
..	Цемент	кг				8,976	53,86	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м3	6	2,82	286,96			286,96
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 з	3,3	4,818	548,58			548,58
..	Смена вентиляей ц/о	шт	10	9,3	1126,69		1700,00	2826,69
..	Шаровый кран ду 20	шт				10	1700,00	

..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		337,10	442,76
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		51,80	126,72
..	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92		40,62	115,54
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				6	2,82	
..	Смена сгонов	шт	9	2,97	377,22		442,13	819,35
..	Контрогайка Ду 20	шт				8	42,48	
..	Муфта Ду20	шт				8	112,00	
..	Резьба Ду20	шт				9	79,65	
..	Сгон д 20	шт				8	208,00	
..	Смена частей водосточных труб: отливы	шт	2	1,22	138,91			138,91
..	Укрепление водосточных труб	м	3,75	1,301	150,03		4,50	154,53
..	Саморез	шт				9	4,50	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	15	2,25	256,18		95,00	351,18
..	Лен сантехнический	кг				0,19	95,00	
..	Установка нового штaketного забора	м2	3	4,65	542,84		507,60	1050,44
..	Саморез	шт				12	6,00	
..	Столбик дерев. для штaketника	шт				1	99,20	
..	Штaketник 400*2000	шт				1	402,40	
..	Установка регистров	м	2	0,374	45,31		4283,20	4328,51
..	Регистр 76*500	шт				2	4283,20	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	9	11,43	1468,18		871,30	2339,48
..	Лен сантехнический	кг				0,063	25,30	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	846,00	
Итого:			2536,68	340,092	99433,88	210,60	15320,16	114754,04

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП