

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "182 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>182 квартал - 5</b>		<b>2277,327</b>	<b>310,052</b>	<b>94728,50</b>	<b>254,9354</b>	<b>26970,31</b>	<b>121698,81</b>
	Благоустройство	руб	0	0	51435,00			51435,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	4868,97			4868,97
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1260	8,82	1004,24			1004,24
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	5	1,465	190,99		181,83	372,82
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1,045	181,83	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,4	12,024	1868,89			1868,89
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,07	13,242	1507,76			1507,76
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	12	7,728	879,91			879,91
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	627,18			627,18
	Мелкий ремонт изоляции ц/о	м	1	0,379	43,15		12,85	56,00
	Стеклоткань	м				0,5	12,85	
	Окраска МАФ по металлу	м2	3,21	2,314	249,95		58,44	308,39
	Олифа	кг				0,1284	6,76	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,4975	51,68	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4	0,86	100,40		60,80	161,20
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	41,86	
	Окраска новых деревянных заполнений проемов	м2	9,234	14,71	1782,09		276,01	2058,10
	Олифа	кг				0,1939	10,20	
	Шпаклевка	кг				3,6013	38,89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2,3454	226,92	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,756	63,024	8095,43			8095,43
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	660	0,66	75,15			75,15
	Остекление оконных переплётгов	м2	6,24	9,884	1125,41		1492,12	2617,53
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0187	0,94	
	Стекло	м2				7,176	1392,65	

..	Штапик оконный	м				25,4592	98,53	
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	90	9,9	950,40			950,40
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	2,5	3,125	360,31			360,31
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	5	2,3	261,88		6,87	268,75
..	Цемент	кг				1,33	6,87	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	2	1,2	154,14			154,14
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	74	27,38	2986,06			2986,06
..	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	6	20,118	2319,60			2319,60
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентиляей	шт	16	8,832	1005,61		160,00	1165,61
..	Лен сантехнический	кг				0,32	160,00	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		39,41	294,46
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
..	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	3,3	4,818	548,58			548,58
..	Смена вентиляей ц/о	шт	2	1,86	225,34		264,40	489,74
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	170,00	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	шт				6	2,10	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		51,80	126,72
..	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92		40,62	115,54
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				6	2,82	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	6	2,256	256,87		104,88	361,75
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	100,80	
..	Саморез 3,5*25	шт				24	4,08	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	6	10,182	1159,32		134,52	1293,84
..	Саморез 3,5*25	шт				36	6,12	
..	Шпингалет	шт				6	128,40	
..	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		17,70	101,53

