

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "188 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	188 квартал - 1		1994,556	431,66	131556,23	302,6691	14876,50	146432,73
..	Благоустройство	руб	0	0	59065,00			59065,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2915,60			2915,60
..	Выравнивание полов бетонных	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
..	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,82	19,138	2974,65		4,38	2979,03
..	Лен сантехнический	кг				0,0764	4,38	
..	Демонтаж элеватора	шт	1	1,12	132,46			132,46
..	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	29	7,76	996,77		14,45	1011,22
..	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
..	Лен сантехнический	кг				0,005	0,29	
..	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,4	10,804	1230,14			1230,14
..	Известковая побелка подвала	м2	900	107,1	11680,33		1759,50	13439,83
..	Известь	кг				207	1759,50	
..	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		121,50	376,55
..	Фанера 4мм	шт				0,3	121,50	
..	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		191,09	360,74
..	Гайка М16	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		48,15	53,23
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	41,42	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	1	0,644	73,33			73,33
..	Малый ремонт дверных полотен	м2	3,6	2,153	224,24		14,98	239,22
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,36	14,98	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	866,43			866,43
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	10,5	9,744	1123,48		101,57	1225,05

..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1,428	62,90	
..	Олифа	кг				0,735	38,67	
..	Окраска нового штaketного забора	м2	3	1,536	179,31		75,33	254,64
..	Олифа	кг				0,045	1,70	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,735	73,63	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,756	63,024	8095,43		3,02	8098,45
..	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	653	0,653	74,35			74,35
..	Остекление оконных переплётов	м2	0,8	1,267	144,28		191,26	335,54
..	Гвозди 20*1,2	кг				0,0024	0,09	
..	Стекло	м2				0,92	178,54	
..	Штапик оконный	м				3,264	12,63	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	8,2	2,263	217,27			217,27
..	Очистка желобов	м	130	16,38	2104,01			2104,01
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	64	17,664	1695,74			1695,74
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	2,5	1,735	200,04		0,32	200,36
..	Проволока арм ду 5	кг				0,025	0,32	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		89,33	3697,49
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	5	3,611	411,15		7,55	418,70
..	Цемент	кг				1,39	7,55	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	52	19,24	2098,31			2098,31
..	Прочистка фильтров (грязевиков)	шт	1	3,477	400,90		28,36	429,26
..	Прокладки паранитовые 80	шт				1	28,36	
..	Работа с соплом	сопло	2	2	256,90			256,90
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	8	8	1027,60			1027,60
..	Ремонт вентиляей	шт	1	0,552	62,85		1,15	64,00

..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Ремонт металлических перильных ограждений:	м2	0,67	1,448	167,01		106,60	273,61
..	Полоса перильного ограждения	шт				4	106,60	
..	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	17324,00		5144,00	22468,00
..	материалы	руб				1	5144,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	1,49	169,65		144,84	314,49
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Ремонт слуховых окон	шт	2	2,404	273,72		1,67	275,39
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,04	1,67	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	22,1	32,266	3673,81			3673,81
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48
..	Смена вентиля ц/о	шт	3	2,79	338,01		283,20	621,21
..	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	3	3,27	420,03		319,00	739,03
..	Лен сантехнический	кг				0,0015	0,09	
..	Отвод 25ст.	шт				3	87,90	
..	Труба 25	т				0,007	231,01	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	3,5	3,932	505,06		374,36	879,42
..	Лен сантехнический	кг				0,0017	0,10	
..	Отвод 25ст.	шт				3	87,90	
..	Смазка уплотн.	кг				0,0033	1,78	
..	Труба 25	т				0,007	231,01	
..	Труба ду 32	т				0,0015	53,57	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	2	0,16	16,40		145,50	161,90
..	Замок навесной	шт				2	145,50	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		337,78	412,70
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,78	
..	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	7,3	7,58	896,46		790,30	1686,76
..	Лен сантехнический	кг				0,0034	0,20	
..	Отводы 32	шт				2	142,60	
..	Труба 20	т				0,0005	17,46	
..	Труба ду 15	т				0,0034	112,20	
..	Труба ду 32	т				0,0145	517,84	
..	Смена радиаторной пробки	пробка	1	0,356	45,73		110,09	155,82
..	Лен сантехнический	кг				0,005	0,29	
..	Пробка чуг. ду 20	шт				1	45,00	
..	Смазка уплотн.	кг				0,12	64,80	
..	Смена сборок ГВС	сборка	3	5,079	672,41		1560,06	2232,47
..	Контрогайка ду 32	шт				2	22,60	
..	Лен сантехнический	кг				0,06	3,44	

..	Резьба Д32	шт				6	120,36	
..	Сгон 32	шт				3	99,60	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	1314,06	
..	Смена сборок ХВС	сборка	2	3,384	448,01		1023,48	1471,49
..	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
..	Резьба Д32	шт				4	80,24	
..	Сгон 32	шт				2	66,40	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	876,04	
..	Смена сборок ц/о	сборка	1	1,692	224,00		182,38	406,38
..	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
..	Сгон д 20	шт				1	26,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
..	Смена сгонов	шт	4	1,32	167,65		154,76	322,41
..	Контрогайка Ду 20	шт				2	10,62	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,22	
..	Муфта Ду20	шт				1	14,00	
..	Сгон д 20	шт				4	104,00	
..	Смазка уплотн.	кг				0,048	25,92	
..	Установка элеватора	шт	1	3,686	480,54		21,87	502,41
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Установка элеваторов	шт	1	3,686	480,54			480,54
..	Установка досок объявлений	шт	1	0,51	58,07		324,30	382,37
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
..	Установка манометров	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
..	Установка пружин (б/у)	шт	2	1,144	130,26		6,98	137,24
..	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,98	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1	1,27	163,13		94,40	257,53
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Установка термометров	комплект	2	0,712	89,41		290,00	379,41
..	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
	Итого:		1994,56	431,660	131556,23	302,67	14876,50	146432,73

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлушенко Д. В.

подпись

МП