

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "188 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>188 квартал - 11</b>		<b>1564,154</b>	<b>349,668</b>	<b>110225,20</b>	<b>201,1242</b>	<b>8704,38</b>	<b>118929,58</b>
..	Благоустройство	руб	0	0	65224,00			65224,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2540,24			2540,24
..	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39			48,39
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	420	2,94	334,75			334,75
..	Выравнивание полов бетонных	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
..	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	2,63	13,176	2047,99		3,02	2051,01
..	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
..	Демонтаж элеватора	шт	3	3,354	396,68			396,68
..	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	130	23,92	2452,52		202,80	2655,32
..	Цемент	кг				33,8	202,80	
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
..	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,8	0,664	64,83			64,83
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,412	10,821	1232,14			1232,14
..	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		196,08	365,73
..	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,02	0,078	10,17		96,30	106,47
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,334	13,46	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0248	82,84	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	9	5,796	659,93			659,93
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	721,38			721,38
..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	8	2,832	326,53		100,50	427,03
..	Олифа	кг				0,072	2,72	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,976	97,78	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	7,62	2,705	311,90		105,07	416,97
..	Олифа	кг				0,0686	2,59	
..	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,9296	102,48	

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,708	62,832	8070,77		3,00	8073,77
	Лен сантехнический	кг				0,0524	3,00	
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654	0,654	74,46			74,46
	Остекление оконных переплётов	м2	1,74	2,756	313,82		415,99	729,81
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0052	0,19	
	Стекло	м2				2,001	388,33	
	Штапик оконный	м				7,0992	27,47	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,2	1,987	190,77			190,77
	Очистка желобов	м	20	2,52	323,69			323,69
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	106	29,256	2808,58			2808,58
	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	3,75	2,602	300,07		1,70	301,77
	Проволока вязальная	кг				0,0375	1,70	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		111,20	3719,36
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	шт	5	11,82	1518,28		3866,25	5384,53
	Барбарис	шт				2	1500,00	
	Вяз	шт				1	860,00	
	Грунт растительный	т				0,625	406,25	
	Дерен пестролистный	шт				1	500,00	
	Яблоня	шт				1	600,00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	40	14,8	1614,09			1614,09
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	1	3,353	386,60		2,87	389,47
	Лен сантехнический	кг				0,05	2,87	
	Прочистка фильтров ( грязевиков )	шт	2	6,954	801,80		21,87	823,67
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Работа с соплом	сопло	3	3	385,35			385,35

	<b>Регулировка терморегулятора</b>	<b>термо-регуля-тор</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1027,60</b>			<b>1027,60</b>
	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>0,45</b>	<b>1,105</b>	<b>127,37</b>		<b>221,90</b>	<b>349,27</b>
	Доска д/качели балансир.50*150*3000	шт				1	221,90	
	<b>Ремонт слуховых окон</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>3,606</b>	<b>410,58</b>		<b>2,50</b>	<b>413,08</b>
	Гвозди 2,5*50	кг				0,06	2,50	
	<b>Ремонт штукатурки крылец, спусков в подвал</b>	<b>м2</b>	<b>13</b>	<b>30,173</b>	<b>3522,40</b>		<b>690,40</b>	<b>4212,80</b>
	Известь	кг				40,04	340,34	
	Цемент	кг				58,344	350,06	
	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	<b>1000 м3</b>	<b>14,824</b>	<b>14,305</b>	<b>1586,63</b>			<b>1586,63</b>
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>0,3</b>	<b>0,438</b>	<b>49,87</b>			<b>49,87</b>
	<b>Смена вентиля ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,93</b>	<b>112,67</b>		<b>175,81</b>	<b>288,48</b>
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Смазка уплотн.	кг				0,014	7,56	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,658</b>	<b>74,92</b>		<b>337,78</b>	<b>412,70</b>
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,658</b>	<b>74,92</b>		<b>40,84</b>	<b>115,76</b>
	Гвозди 90мм	кг				0,08	3,04	
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>0,5</b>	<b>0,513</b>	<b>60,67</b>		<b>28,98</b>	<b>89,65</b>
	Труба 20	т				0,0008	28,98	
	<b>Смена сборок ц/о</b>	<b>сборка</b>	<b>2</b>	<b>3,384</b>	<b>448,01</b>		<b>502,48</b>	<b>950,49</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
	Резьба Ду20	шт				2	17,70	
	Резьба ду25	шт				2	97,00	
	Сгон д 20	шт				1	26,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	205,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,33</b>	<b>41,91</b>		<b>57,34</b>	<b>99,25</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
	Лен сантехнический	кг				0,002	0,11	
	Сгон д 20	шт				1	26,00	
	Смазка уплотн.	кг				0,048	25,92	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>	<b>34,16</b>		<b>10,62</b>	<b>44,78</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				2	10,62	
	<b>Установка элеватора</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>7,372</b>	<b>961,09</b>		<b>65,90</b>	<b>1026,99</b>
	Лен сантехнический	кг				0,005	0,29	

. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
. .	<b>Установка элеваторов</b>	шт	1	3,686	480,54			480,54
. .	<b>Установка досок объявлений</b>	шт	1	0,51	58,07		324,30	382,37
. .	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
. .	<b>Установка манометров</b>	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
. .	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
. .	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
. .	<b>Установка термометров</b>	комплект	2	0,712	89,41		290,00	379,41
. .	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
. .	<b>Устройство и укрепление конька шиферной кровли</b>	м	2	1,454	165,55		19,89	185,44
. .	Гвозди 4*100	кг				0,08	3,01	
. .	Конек кровельный	м				2	16,88	
<b>Итого:</b>			<b>1564,15</b>	<b>349,668</b>	<b>110225,20</b>	<b>201,12</b>	<b>8704,38</b>	<b>118929,58</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карлущенко Д. В.  
подпись МП