

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>188 квартал - 12</b>		<b>1343,414</b>	<b>255,299</b>	<b>100432,40</b>	<b>95,7729</b>	<b>10348,31</b>	<b>110780,71</b>
..	Благоустройство	руб	0	0	64679,00			64679,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3878,52			3878,52
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	424	2,968	337,94			337,94
..	Выравнивание полов бетонных	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
..	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,63	13,176	2047,99		3,02	2051,01
..	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,488	10,932	1244,77			1244,77
..	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		121,50	376,55
..	Фанера 4мм	шт				0,3	121,50	
..	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		196,08	365,73
..	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		48,15	53,23
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	41,42	
..	Малый ремонт оконных переплетов	шт	3	3,138	357,29		968,20	1325,49
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,06	2,50	
..	Обналичник 2100	шт				9	965,70	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	690,75			690,75
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,696	62,784	8064,60		3,00	8067,60
..	Лен сантехнический	кг				0,0524	3,00	
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654	0,654	74,46			74,46

..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,2	1,987	190,77			190,77
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	64	17,664	1695,74			1695,74
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		89,33	3697,49
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
..	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5*0,5*0,4м	шт	5	11,82	1518,28		3976,25	5494,53
..	Барбарис	шт				1	750,00	
..	Вяз	шт				2	1720,00	
..	Грунт растительный	т				0,625	406,25	
..	Дерен пестролистный	шт				1	500,00	
..	Яблоня	шт				1	600,00	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	55	20,35	2219,37			2219,37
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	8	8	1027,60		0,17	1027,77
..	Лен сантехнический	кг				0,003	0,17	
..	Ремонт металлических перильных ограждений:	м2	2,33	5,037	580,82		373,10	953,92
..	Полоса перильного ограждения	шт				14	373,10	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	1,49	169,65		144,84	314,49
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Ремонт слуховых окон	шт	2	2,404	273,72		1,67	275,39
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,04	1,67	
..	Ремонт чердачных люков	шт	2	6,064	778,92		2,44	781,36
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,30	
..	Гвозди 90мм	кг				0,03	1,14	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	7,5	10,95	1246,77			1246,77
..	Слив и наполнение стояков здания	1000 м3	0,3	0,438	49,87			49,87
..	Смена вентиля ц/о	шт	1	1,184	143,44		458,78	602,22
..	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
..	Резьба Д32	шт				1	20,06	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	4	0,32	32,81		386,74	419,55
..	Замок навесной	шт				4	386,74	
..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		103,00	363,74

..	Петля накладная 110мм	шт				2	103,00	
..	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	шт	5	3,29	374,60		554,62	929,22
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
..	Проушина д/замка	шт				2	111,20	
..	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	м	2	2,052	242,69		122,21	364,90
..	Труба 20	т				0,0035	122,21	
..	<b>Смена сгонов</b>	шт	1	0,33	41,91		25,49	67,40
..	Контрогайка ф15	шт				1	7,50	
..	Лен сантехнический	кг				0,002	0,11	
..	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
..	Сгон д-15	шт				1	11,98	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3</b>	м2	0,2	0,715	81,41		58,65	140,06
..	Стекло (оконное)	м2				0,23	58,65	
..	<b>Установка досок объявлений</b>	шт	1	0,51	58,07		324,30	382,37
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
..	<b>Установка заглушек</b>	заглушка	1	1,288	152,33		98,42	250,75
..	Заглушка 160	шт				1	98,42	
..	<b>Установка манометров</b>	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
..	<b>Установка пружин (б/у)</b>	шт	2	1,144	130,26		6,98	137,24
..	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,98	
..	<b>Установка термометров</b>	комплект	2	0,712	89,41		290,00	379,41
..	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
..	<b>Устройство покрытий из асбоцементных листов</b>	м2	6,86	4,48	510,05		1182,38	1692,43
..	Гвозди 5*150	кг				0,1303	5,21	
..	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				9,261	1177,17	
	<b>Итого:</b>		<b>1343,41</b>	<b>255,299</b>	<b>100432,40</b>	<b>95,77</b>	<b>10348,31</b>	<b>110780,71</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП