

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "188 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 14		2715,444	314,787	125818,93	196,5415	21587,72	147406,65
	Благоустройство	руб	0	0	64808,00			64808,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3254,94			3254,94
	Восстановление и ремонт отмостки	м3	0,3	0,562	58,56		394,56	453,12
	Цемент	кг				72	394,56	
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39			48,39
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	424	2,968	337,94			337,94
	Выравнивание полов бетонных	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	32	18,272	2490,84		49,98	2540,82
	Цемент	кг				9,12	49,98	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,63	13,176	2047,99		3,02	2051,01
	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
	Заделка трещин в асбоцементных листах кровли	шт	2	1,242	141,41		48,00	189,41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0,4	48,00	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,337	10,712	1219,67			1219,67
	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		121,50	376,55
	Фанера 4мм	шт				0,3	121,50	
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		196,08	365,73
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		48,15	53,23
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	41,42	
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,8	1,076	112,12		7,49	119,61
	Гвозди 2,5*50	кг				0,18	7,49	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	5	5,23	595,49		539,00	1134,49
	Гвозди 2,5*50	кг				0,06	2,50	

..	Обналичник 2100	шт				5	536,50	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	690,75			690,75
..	Окраска нового штакетного забора	м2	8	4,096	478,17		198,62	676,79
..	Олифа	кг				0,06	2,27	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,96	196,35	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,78	63,12	8107,76		3,02	8110,78
..	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	655	0,655	74,58			74,58
..	Остекление оконных переплётов	м2	6,6	10,454	1190,34		1511,15	2701,49
..	Гвозди 20*1,2	кг				0,0072	0,26	
..	Стекло	м2				7,59	1472,99	
..	Штапик оконный	м				9,792	37,90	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,2	1,987	190,77			190,77
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	98	27,048	2596,61			2596,61
..	Очистка подвалов от мусора	м2	660,5	8,586	824,30			824,30
..	Очистка чердака от мусора	м2	655	8,515	817,44			817,44
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Перетирка штукатурки	м2	7,3	2,351	271,02		22,47	293,49
..	Штукатурка гипсовая	кг				1,387	22,47	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		89,33	3697,49
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	8,4	3,209	369,97		191,39	561,36
..	Олифа	кг				0,3066	16,13	
..	Шпатлевка универсальная	кг				1,825	29,55	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,4028	145,71	
..	Профобход квартир	квартира	1	0,6	77,07		32,00	109,07
..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	Работа с соплом	сопло	1	1	128,45			128,45
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	8	8	1027,60			1027,60

..	Ремонт металлических перильных ограждений:	м2	1,67	3,61	416,29		266,50	682,79
..	Полоса перильного ограждения	шт				10	266,50	
..	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	1,98	1,847	210,33		9,68	220,01
..	Гвозди 4*100	кг				0,2574	9,68	
..	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	19314,00		5966,00	25280,00
..	материалы	руб				1	5966,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	1,49	169,65		144,84	314,49
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Ремонт слуховых окон	шт	3	3,606	410,58		2,62	413,20
..	Гвозди 40*2	кг				0,06	2,62	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	14,637	21,37	2433,19			2433,19
..	Смена вентиля ц/о	шт	1	0,93	112,67		3380,75	3493,42
..	Лен сантехнический	кг				0,012	0,69	
..	Резьба Д32	шт				1	20,06	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				14	3360,00	
..	Смена вентиля ГВС	шт	1	1,184	143,44		404,20	547,64
..	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
..	Смазка уплотн.	кг				0,025	13,50	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		337,78	412,70
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
..	Смена колпаков на канализационные и	шт	2	3,72	405,70			405,70
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,7	0,937	110,82		203,37	314,19
..	Лен сантехнический	кг				0,0001	0,01	
..	Труба 57*4	т				0,0026	151,61	
..	Труба 76*3,5	т				0,0015	51,75	
..	Смена сборок ц/о	сборка	1	1,692	224,00		302,68	526,68
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Резьба ду25	шт				2	97,28	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	205,00	
..	Смена частей водосточных труб	м	5	2,115	240,81		1126,44	1367,25
..	Проволока вязальная	кг				0,02	0,91	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				5,725	1125,53	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	7	4,27	486,18		1261,36	1747,54
..	Отметы водосточные	шт				7	1260,00	
..	Проволока вязальная	кг				0,03	1,36	
..	Установка нового штакетного забора	м2	6,4	9,92	1158,06		3223,86	4381,92
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,112	4,66	
..	Штакетник 400*2000	шт				8	3219,20	
..	Установка элеваторов	шт	1	3,686	480,54		78,59	559,13
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	

. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
. .	Установка досок объявлений	шт	1	0,51	58,07		324,30	382,37
. .	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
. .	Установка манометров	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
. .	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
. .	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
. .	Установка термометров	комплект	2	0,712	89,41		290,00	379,41
. .	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
Итого:			2715,44	314,787	125818,93	196,54	21587,72	147406,65

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП