

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "188 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 16		1488,036	326,914	108737,33	91,9578	42293,78	151031,11
	Благоустройство	руб	0	0	65046,00			65046,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2876,23			2876,23
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		188,80	637,07
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	390	2,73	310,84			310,84
	Выравнивание полов бетонных	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,63	13,176	2047,99		3,02	2051,01
	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,584	11,073	1260,73			1260,73
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		196,08	365,73
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		48,15	53,23
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	41,42	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	690,75			690,75
	Окраска МАФ по дереву	м2	3,3	1,171	135,07		41,45	176,52
	Олифа	кг				0,0297	1,12	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,4026	40,33	
	Окраска нового штакетного забора	м2	3	1,536	179,31		75,33	254,64
	Олифа	кг				0,045	1,70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,735	73,63	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,768	63,072	8101,60		3,02	8104,62
	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	

..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654	0,654	74,46			74,46
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,2	1,987	190,77			190,77
..	Очистка желобов	м	160	20,16	2589,55			2589,55
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	64	17,664	1695,74			1695,74
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		89,33	3697,49
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	2	1,2	154,14		32,00	186,14
..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	20	7,4	807,04			807,04
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
..	Прочистка фильтров (грязевиков)	шт	1	3,477	400,90		21,87	422,77
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Работа с соплом	сопло	1	1	128,45			128,45
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	8	8	1027,60			1027,60
..	Ремонт вентиляей	шт	1	0,552	62,85		1,15	64,00
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	3,96	3,695	420,68		19,36	440,04
..	Гвозди 4*100	кг				0,5148	19,36	
..	Ремонт слуховых окон	шт	1	1,202	136,86		1,74	138,60
..	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
..	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		1,14	390,60
..	Гвозди 90мм	кг				0,03	1,14	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	14,884	21,731	2474,25			2474,25
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	7,8	11,388	1296,64			1296,64
..	Смена вентиляей ц/о	шт	5	4,65	563,35		857,42	1420,77
..	Лен сантехнический	кг				0,035	2,01	
..	Смазка уплотн.	кг				0,014	7,56	
..	Шаровый кран ду 20	шт				5	847,85	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	2	0,16	16,40		145,50	161,90
..	Замок навесной	шт				2	145,50	

..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		103,00	363,74
..	Петля накладная 110мм	шт				2	103,00	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		337,78	412,70
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92		41,13	116,05
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,08	3,33	
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	12,5	12,825	1516,81		631,29	2148,10
..	Лен сантехнический	кг				0,0051	0,30	
..	Резьба Д15	шт				1	6,02	
..	Труба 20	т				0,0104	337,16	
..	Труба ду 15	т				0,0087	287,81	
..	Смена сборок ГВС	сборка	5	8,465	1120,68		2613,47	3734,15
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Резьба ду25	шт				8	389,12	
..	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1403,20	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	820,00	
..	Смена сборок ХВС	сборка	4	6,76	894,96		1209,52	2104,48
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Резьба ду25	шт				8	389,12	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	820,00	
..	Смена сборок ц/о	сборка	1	1,692	224,00		182,38	406,38
..	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
..	Сгон д 20	шт				1	26,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
..	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		93,46	177,29
..	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
..	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,22	
..	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
..	Муфта Ду20	шт				1	14,00	
..	Сгон д 20	шт				1	26,00	
..	Сгон д-15	шт				1	11,98	
..	Смазка уплотн.	кг				0,048	25,92	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4	0,6	68,32		4,59	72,91
..	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
..	Установка нового штaketного забора	м2	2,4	3,72	434,27		1212,79	1647,06
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,1344	5,59	
..	Штакетник 400*2000	шт				3	1207,20	
..	Установка элеватора	шт	1	3,686	480,54		21,87	502,41
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	

..	Установка досок объявлений	шт	1	0,51	58,07		324,30	382,37
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
..	Установка качели-балансира, качели-маятника, к-т 0,5	шт	1	12,14	1470,76		26615,26	28086,02
..	Качели с жесткой подвеской	шт				1	26615,26	
..	Установка манометров	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
..	Установка регистров	м	6,8	1,272	154,05		5964,30	6118,35
..	Регистр д 57 L-700 4-х секц.	шт				1	2446,80	
..	Регистр д 76 L-1000 4-х секц.	шт				1	3517,50	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1	1,27	163,13		94,40	257,53
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Установка термометров	комплект	2	0,712	89,41		290,00	379,41
..	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
..	Устройство и укрепление конька шиферной кровли	м	2	1,454	165,55		19,89	185,44
..	Гвозди 4*100	кг				0,08	3,01	
..	Конек кровельный	м				2	16,88	
Итого:			1488,04	326,914	108737,34	91,96	42293,78	151031,12

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП