

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "188 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | 188 квартал - 17 | | 1287,167 | 370,844 | 112925,22 | 146,4754 | 28851,20 | 141776,42 |
| | Благоустройство | руб | 0 | 0 | 64726,00 | | | 64726,00 |
| | Благоустройство (затраты на материалы) | руб | 0 | 0 | 3059,93 | | | 3059,93 |
| | Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о | врезка | 2 | 3,386 | 448,27 | | 188,80 | 637,07 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,014 | 0,80 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 2 | 188,00 | |
| | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 240 | 1,68 | 191,28 | | | 191,28 |
| | Выравнивание полов бетонных | м2 | 8,2 | 3,723 | 394,91 | | 167,84 | 562,75 |
| | Равнитель для пола | кг | | | | 13,94 | 167,84 | |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 2,63 | 13,176 | 2047,99 | | 3,02 | 2051,01 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,0526 | 3,02 | |
| | Замеры параметров теплоносителя | замер | 30 | 8,04 | 1032,74 | | | 1032,74 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 7,418 | 10,83 | 1233,14 | | | 1233,14 |
| | Изготовление лопат | шт | 1 | 2,24 | 255,05 | | 121,50 | 376,55 |
| | Фанера 4мм | шт | | | | 0,3 | 121,50 | |
| | Изготовление скребка | шт | 1 | 1,49 | 169,65 | | 196,08 | 365,73 |
| | Гайка М6 | кг | | | | 0,006 | 0,57 | |
| | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,3 | 134,65 | |
| | Труба ду 32 | т | | | | 0,0005 | 17,86 | |
| | Черенки д/лопат | шт | | | | 1 | 43,00 | |
| | Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА) | 1 м3 | 0,012 | 0,047 | 6,10 | | 57,78 | 63,88 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 0,2004 | 8,08 | |
| | Теплоизоляция УРСА(1,08) | м3 | | | | 0,0149 | 49,70 | |
| | Малый ремонт оконных переплетов | шт | 2 | 2,092 | 238,19 | | 645,46 | 883,65 |
| | Гвозди 2,5*50 | кг | | | | 0,04 | 1,66 | |
| | Обналичник 2100 | шт | | | | 6 | 643,80 | |
| | Материалы для сварочных работ | руб | 0 | 0 | 691,08 | | | 691,08 |
| | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 10,5 | 9,744 | 1123,48 | | 101,57 | 1225,05 |
| | Лак БТ (кузбаслак) | кг | | | | 1,428 | 62,90 | |
| | Олифа | кг | | | | 0,735 | 38,67 | |
| | Окраска МАФ по дереву | м2 | 6,92 | 2,457 | 283,25 | | 85,70 | 368,95 |
| | Олифа | кг | | | | 0,0297 | 1,12 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| .. | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0,8442 | 84,58 | |
| .. | Окраска нового штaketного забора | м2 | 3 | 1,536 | 179,31 | | 82,39 | 261,70 |
| .. | Олифа | кг | | | | 0,036 | 1,36 | |
| .. | Эмаль ПФ-115 сиреневая | кг | | | | 0,735 | 81,03 | |
| .. | Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов | чел.-ч | 8 | 8 | 1027,60 | | | 1027,60 |
| .. | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен | 1000 м2 | 15,757 | 63,028 | 8095,94 | | 3,02 | 8098,96 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,0526 | 3,02 | |
| .. | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке | м2 | 653 | 0,653 | 74,35 | | | 74,35 |
| .. | Остекление оконных переплётов | м2 | 4,75 | 7,524 | 856,68 | | 1135,63 | 1992,31 |
| .. | Гвозди 20*1,2 | кг | | | | 0,0142 | 0,52 | |
| .. | Стекло | м2 | | | | 5,4625 | 1060,11 | |
| .. | Штапик оконный | м | | | | 19,38 | 75,00 | |
| .. | Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см) | м2 | 7,2 | 1,987 | 190,77 | | | 190,77 |
| .. | Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек | м2 | 106 | 29,256 | 2808,58 | | | 2808,58 |
| .. | Перевод ГВС | перевод | 2 | 1 | 113,86 | | | 113,86 |
| .. | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1 | 28,09 | 3608,16 | | 32,61 | 3640,77 |
| .. | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 1 | 21,87 | |
| .. | Сальниковая набивка 8*8 мм | кг | | | | 0,035 | 10,74 | |
| .. | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | м | 10 | 7,08 | 937,32 | | 1696,06 | 2633,38 |
| .. | Заглушка РР 110 | шт | | | | 1 | 18,67 | |
| .. | Отвод 110*45 | шт | | | | 1 | 60,00 | |
| .. | Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж | шт | | | | 1 | 135,00 | |
| .. | Тройник 110/110*45* | шт | | | | 1 | 74,29 | |
| .. | Труба 100*2000 | шт | | | | 5 | 1408,10 | |
| .. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | узел | 1 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |
| .. | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 50 | 18,5 | 2017,61 | | | 2017,61 |
| .. | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 6 | 7,44 | 811,41 | | | 811,41 |
| .. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб | м | 10 | 9,8 | 1106,42 | | | 1106,42 |
| .. | Регулировка терморегулятора | термо-регуля-тор | 8 | 8 | 1027,60 | | | 1027,60 |
| .. | Ремонт козырьков, спусков в подвал | м2 | 13,6 | 12,702 | 1446,29 | | 9,83 | 1456,12 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|
| .. | Гвозди 90мм | кг | | | | 0,2584 | 9,83 | |
| .. | Ремонт скребков κ=0,5 | шт | 1 | 1,49 | 169,65 | | | 169,65 |
| .. | Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения | 1000 м3 | 7,418 | 3,486 | 354,79 | | | 354,79 |
| .. | Слив и наполнение стояков | 1000 м3 здания | 4,5 | 6,57 | 748,06 | | | 748,06 |
| .. | Смена вентиля ц/о | шт | 4 | 3,72 | 450,68 | | 703,25 | 1153,93 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,028 | 1,61 | |
| .. | Смазка уплотн. | кг | | | | 0,056 | 30,24 | |
| .. | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 4 | 671,40 | |
| .. | Смена внутренних трубопроводов ГВС | м | 0,5 | 0,662 | 85,03 | | 70,93 | 155,96 |
| .. | Труба ду 32 | т | | | | 0,002 | 70,93 | |
| .. | Смена дверных приборов: проушин | шт | 1 | 0,658 | 74,92 | | 337,78 | 412,70 |
| .. | Накладка дверная с винтовым замком | шт | | | | 1 | 337,10 | |
| .. | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 4 | 0,68 | |
| .. | Смена дверных приборов: шпингалет | шт | 3 | 5,091 | 579,66 | | 64,20 | 643,86 |
| .. | Шпингалет | шт | | | | 3 | 64,20 | |
| .. | Смена оконных приборов: ручек-скоб | шт | 1 | 0,282 | 32,11 | | 18,32 | 50,43 |
| .. | Ручка-скоба (цинк) | шт | | | | 1 | 16,80 | |
| .. | Шуруп 25*2,5 | кг | | | | 0,04 | 1,52 | |
| .. | Смена оконных приборов: шпингалет | шт | 1 | 1,697 | 193,22 | | 25,20 | 218,42 |
| .. | Шпингалет | шт | | | | 1 | 21,40 | |
| .. | Шуруп 25*2,5 | кг | | | | 0,1 | 3,80 | |
| .. | Смена отдельных участков трубопроводов ц/о | м | 6 | 6,156 | 728,07 | | 325,69 | 1053,76 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,0029 | 0,16 | |
| .. | Труба 20 | т | | | | 0,0079 | 260,00 | |
| .. | Труба ду 15 | т | | | | 0,002 | 65,53 | |
| .. | Смена сгонов | шт | 4 | 1,32 | 167,65 | | 181,70 | 349,35 |
| .. | Контрогайка Ду 20 | шт | | | | 4 | 21,24 | |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,008 | 0,46 | |
| .. | Муфта Ду20 | шт | | | | 4 | 56,00 | |
| .. | Сгон д 20 | шт | | | | 4 | 104,00 | |
| .. | Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 | м2 | 13,462 | 38,67 | 4402,90 | | 2743,58 | 7146,48 |
| .. | Гвозди 20*1,2 | кг | | | | 0,0142 | 0,52 | |
| .. | Стекло (оконное) | м2 | | | | 10,463 | 2668,06 | |
| .. | Штапик оконный | м | | | | 19,38 | 75,00 | |
| .. | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 2 | 0,3 | 34,16 | | 2,29 | 36,45 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,04 | 2,29 | |
| .. | Установка нового штакетного забора | м2 | 2,4 | 3,72 | 434,27 | | 1212,79 | 1647,06 |
| .. | Гвозди 2,5*50 | кг | | | | 0,1344 | 5,59 | |
| .. | Штакетник 400*2000 | шт | | | | 3 | 1207,20 | |
| .. | Установка блоков оконных с переплетами | м2 | 2,9 | 6,287 | 752,64 | | 15060,00 | 15812,64 |
| .. | Рама окон спарен. 1,32*0,55 с форточкой | шт | | | | 4 | 15060,00 | |
| .. | Установка досок объявлений | шт | 1 | 0,51 | 58,07 | | 324,30 | 382,37 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| . . | Доска объявлений 0,5*0,4 | ШТ | | | | 1 | 324,30 | |
| . . | Установка манометров | комплект | 2 | 0,506 | 66,99 | | 641,15 | 708,14 |
| . . | Лен сантехнический | кг | | | | 0,02 | 1,15 | |
| . . | Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа | ШТ | | | | 2 | 640,00 | |
| . . | Установка оконных переплетов | ШТ | 1 | 2,582 | 372,07 | | 551,03 | 923,10 |
| . . | Рама оконная 0,66*1,125 двойн.остекл. | ШТ | | | | 1 | 549,51 | |
| . . | Шуруп 25*2,5 | кг | | | | 0,04 | 1,52 | |
| . . | Установка пружин (б/у) | ШТ | 2 | 1,144 | 130,26 | | 6,98 | 137,24 |
| . . | Гвозди 40*2 | кг | | | | 0,16 | 6,98 | |
| . . | Установка спускных вентиля ц/о | ШТ | 14 | 17,78 | 2283,84 | | 1764,72 | 4048,56 |
| . . | Лен сантехнический | кг | | | | 0,098 | 5,62 | |
| . . | Шаров. кран-ручка ду15 | ШТ | | | | 8 | 752,00 | |
| . . | Шаровый кран ду 20 | ШТ | | | | 6 | 1007,10 | |
| . . | Установка термометров | комплект | 2 | 0,712 | 89,41 | | 290,00 | 379,41 |
| . . | Термометр ТТЖ-М | ШТ | | | | 2 | 290,00 | |
| Итого: | | | 1287,17 | 370,844 | 112925,22 | 146,48 | 28851,20 | 141776,42 |

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП