

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "188 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	<b>188 квартал - 18</b>		<b>2040,097</b>	<b>386,773</b>	<b>112805,93</b>	<b>280,7339</b>	<b>11285,02</b>	<b>124090,95</b>
. . .	<b>Благоустройство</b>	руб	0	0	64963,00			64963,00
. . .	<b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>	руб	0	0	1961,14			1961,14
. . .	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	100	0,7	79,70			79,70
. . .	<b>Выравнивание полов бетонных</b>	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
. . .	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
. . .	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	100 м	2,63	13,176	2047,99		3,02	2051,01
. . .	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
. . .	<b>Замеры параметров теплоносителя</b>	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
. . .	<b>Запуск системы отопления</b>	1000 м3 здания	7,468	10,903	1241,45			1241,45
. . .	<b>Известковая побелка подвала</b>	м2	900	107,1	11680,33		1759,50	13439,83
. . .	Известь	кг				207	1759,50	
. . .	<b>Изготовление лопат</b>	шт	1	2,24	255,05		121,50	376,55
. . .	Фанера 4мм	шт				0,3	121,50	
. . .	<b>Изготовление скребка</b>	шт	1	1,49	169,65		196,08	365,73
. . .	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
. . .	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
. . .	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
. . .	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
. . .	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	1 м3	0,012	0,047	6,10		57,78	63,88
. . .	Скотч 50мм/66 м	шт				0,2004	8,08	
. . .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0149	49,70	
. . .	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	1 стояк	4	2,576	293,30			293,30
. . .	<b>Малый ремонт дверных полотен</b>	м2	5,4	3,229	336,35		22,46	358,81
. . .	Гвозди 2,5*50	кг				0,54	22,46	
. . .	<b>Материалы для сварочных работ</b>	руб	0	0	642,72			642,72
. . .	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	м2	3,3	1,171	135,07		41,45	176,52
. . .	Олифа	кг				0,0297	1,12	
. . .	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,4026	40,33	
. . .	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60

	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,78	63,12	8107,76		3,02	8110,78
	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654	0,654	74,46			74,46
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,2	1,987	190,77			190,77
	Очистка желобов	м	40	5,04	647,39			647,39
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	130	35,88	3444,48			3444,48
	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		32,61	3640,77
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	4	3,22	366,63		6,96	373,59
	Цемент	кг				1,16	6,96	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	50	18,5	2017,61			2017,61
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	8	8	1027,60		0,17	1027,77
	Лен сантехнический	кг				0,003	0,17	
	Ремонт металлических перильных ограждений:	м2	3,17	6,853	790,21		506,35	1296,56
	Полоса перильного ограждения	шт				19	506,35	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	1,49	169,65			169,65
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	7,337	10,712	1219,67			1219,67
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,6	0,876	99,74			99,74
	Смена вентилей ц/о	шт	5	4,65	563,35		879,06	1442,41
	Лен сантехнический	кг				0,035	2,01	
	Смазка уплотн.	кг				0,07	37,80	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	839,25	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		337,78	412,70
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	11	11,286	1334,80		1631,70	2966,50
	Лен сантехнический	кг				0,0034	0,20	
	Труба 20	т				0,0472	1523,74	

. .	Труба ду 15	Т				0,003	107,76	
. .	<b>Смена сгонов</b>	<b>ШТ</b>	<b>5</b>	<b>1,65</b>	<b>209,57</b>		<b>356,72</b>	<b>566,29</b>
. .	Контрогайка Ду 20	ШТ				5	26,55	
. .	Лен сантехнический	КГ				0,01	0,57	
. .	Муфта Ду20	ШТ				5	70,00	
. .	Сгон д 20	ШТ				5	130,00	
. .	Смазка уплотн.	КГ				0,24	129,60	
. .	<b>Установка досок объявлений</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	<b>0,51</b>	<b>58,07</b>		<b>324,30</b>	<b>382,37</b>
. .	Доска объявлений 0,5*0,4	ШТ				1	324,30	
. .	<b>Установка манометров</b>	<b>комплект</b>	<b>2</b>	<b>0,506</b>	<b>66,99</b>		<b>641,15</b>	<b>708,14</b>
. .	Лен сантехнический	КГ				0,02	1,15	
. .	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	ШТ				2	640,00	
. .	<b>Установка пружин (б/у)</b>	<b>ШТ</b>	<b>3</b>	<b>1,716</b>	<b>195,38</b>		<b>10,46</b>	<b>205,84</b>
. .	Гвозди 40*2	КГ				0,24	10,46	
. .	<b>Установка регистров</b>	<b>М</b>	<b>4</b>	<b>0,748</b>	<b>90,62</b>		<b>3517,50</b>	<b>3608,12</b>
. .	Регистр д 76 L-1000 4-х секц.	ШТ				1	3517,50	
. .	<b>Установка спускных вентилей ц/о</b>	<b>ШТ</b>	<b>4</b>	<b>5,08</b>	<b>652,53</b>		<b>377,61</b>	<b>1030,14</b>
. .	Лен сантехнический	КГ				0,028	1,61	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				4	376,00	
. .	<b>Установка термометров</b>	<b>комплект</b>	<b>2</b>	<b>0,712</b>	<b>89,41</b>		<b>290,00</b>	<b>379,41</b>
. .	Термометр ТТЖ-М	ШТ				2	290,00	
<b>Итого:</b>			<b>2040,10</b>	<b>386,773</b>	<b>112805,94</b>	<b>280,73</b>	<b>11285,02</b>	<b>124090,96</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП