

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "188 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	188 квартал - 7		1957,123	309,979	104476,07	209,9216	10135,41	114611,48
. . .	Благоустройство	руб	0	0	63752,00			63752,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2728,65			2728,65
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	100	0,7	79,70			79,70
. . .	Выравнивание полов бетонных	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
. . .	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
. . .	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,63	13,176	2047,99		3,02	2051,01
. . .	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
. . .	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	130	23,92	2452,52		202,80	2655,32
. . .	Цемент	кг				33,8	202,80	
. . .	Заделка трещин в асбоцементных листах кровли	шт	5	3,105	353,53		120,00	473,53
. . .	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1	120,00	
. . .	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74		35,14	1067,88
. . .	Лен сантехнический	кг				0,005	0,29	
. . .	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
. . .	Сгон д 20	шт				1	26,00	
. . .	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,8	0,664	64,83			64,83
. . .	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,325	10,694	1217,68			1217,68
. . .	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		191,08	360,73
. . .	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
. . .	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
. . .	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
. . .	Черенок	шт				1	38,00	
. . .	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		48,15	53,23
. . .	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
. . .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	41,42	
. . .	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,8	1,076	112,12		7,49	119,61
. . .	Гвозди 2,5*50	кг				0,18	7,49	
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	866,43			866,43
. . .	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	7	2,478	285,71		87,93	373,64
. . .	Олифа	кг				0,063	2,38	
. . .	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,854	85,55	

..	Окраска МАФ по дереву	м2	4,5	1,597	184,19		62,05	246,24
..	Олифа	кг				0,0405	1,53	
..	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,549	60,52	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,768	63,072	8101,60		3,02	8104,62
..	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654	0,654	74,46			74,46
..	Остекление оконных переплётов	м2	1,89	2,994	340,87		451,86	792,73
..	Гвозди 20*1,2	кг				0,0057	0,21	
..	Стекло	м2				2,1735	421,81	
..	Штапик оконный	м				7,7112	29,84	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,2	1,987	190,77			190,77
..	Очистка желобов	м	130	16,38	2104,01			2104,01
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосуллек	м2	106	29,256	2808,58			2808,58
..	Очистка подвалов от мусора	м2	660,5	8,586	824,30			824,30
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		89,33	3697,49
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	20	7,4	807,04			807,04
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	8	8	1027,60			1027,60
..	Ремонт штукатурки крылец, спусков в подвал	м2	15,4	35,743	4172,68		817,86	4990,54
..	Известь	кг				47,432	403,17	
..	Цемент	кг				69,1152	414,69	
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,6	0,876	99,74			99,74
..	Смена вентилей ц/о	шт	1	1,184	143,44		458,48	601,92
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Резьба Д32	шт				1	20,06	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		337,78	412,70

..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
..	Смена оконных приборов: ручек-скоб	шт	1	0,282	32,11		35,12	67,23
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33,60	
..	Шуруп 25*2,5	кг				0,04	1,52	
..	Смена оконных приборов: шпингалет	шт	2	3,394	386,44		50,41	436,85
..	Шпингалет	шт				2	42,80	
..	Шуруп 25*2,5	кг				0,2	7,61	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	6,5	6,669	788,74		314,88	1103,62
..	Лен сантехнический	кг				0,0029	0,17	
..	Труба 20	т				0,0033	110,10	
..	Труба ду 15	т				0,0062	204,61	
..	Смена сборок ц/о	сборка	1	1,692	224,00		141,82	365,82
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	3	0,45	51,24		3,44	54,68
..	Лен сантехнический	кг				0,06	3,44	
..	Установка досок объявлений	шт	1	0,51	58,07		324,30	382,37
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
..	Установка манометров	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
..	Установка оконных переплетов	шт	2	5,164	744,13		1638,56	2382,69
..	Обналичник 2100	шт				5	536,50	
..	Рама оконная 0,66*1,125 двойн.остекл.	шт				2	1099,02	
..	Шуруп 25*2,5	кг				0,08	3,04	
..	Установка регистров	м	4	0,748	90,62		3517,50	3608,12
..	Регистр д 76 L-1000 4-х секц.	шт				1	3517,50	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1	1,27	163,13		94,40	257,53
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Установка термометров	комплект	2	0,712	89,41		290,00	379,41
..	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
Итого:			1957,12	309,979	104476,07	209,92	10135,41	114611,48

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП