

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "188 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>188 квартал - 8</b>		<b>1786,55</b>	<b>394,147</b>	<b>116501,07</b>	<b>228,5918</b>	<b>5134,55</b>	<b>121635,62</b>
	Благоустройство	руб	0	0	65474,00			65474,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3075,15			3075,15
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	424	2,968	337,94			337,94
	Выравнивание полов бетонных	м2	8,2	3,723	394,91		167,84	562,75
	Равнитель для пола	кг				13,94	167,84	
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	48	27,408	3736,26		74,97	3811,23
	Цемент	кг				13,68	74,97	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,63	13,176	2047,99		3,02	2051,01
	Лен сантехнический	кг				0,0526	3,02	
	Демонтаж элеватора	шт	2	2,236	264,45			264,45
	Заделка выбоин в полах цементных	1 место	5	7,14	812,96		249,43	1062,39
	Цемент	кг				44,7	249,43	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	132	24,288	2490,25		188,07	2678,32
	Цемент	кг				34,32	188,07	
	Заделка трещин в асбоцементных листах кровли	шт	4	2,484	282,83		96,00	378,83
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0,8	96,00	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,4	10,804	1230,14			1230,14
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		191,08	360,73
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		48,15	53,23
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	41,42	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. в стояке.	1 стояк	8	5,152	586,61			586,61
	Малый ремонт дверных полотен	м2	3,8	2,272	236,69		15,81	252,50
						3,8		
	Гвозди 2,5*50	кг				0,38	15,81	

..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	866,43			866,43
..	Окраска цоколя	м2	144	30,528	3329,38		183,19	3512,57
..	Известь	кг				13,104	111,38	
..	Цемент	кг				13,104	71,81	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,708	62,832	8070,77		3,00	8073,77
..	Лен сантехнический	кг				0,0524	3,00	
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654	0,654	74,46			74,46
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,2	1,987	190,77			190,77
..	Очистка желобов	м	70	8,82	1132,93			1132,93
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	106	29,256	2808,58			2808,58
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		89,33	3697,49
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	6	4,83	549,94		9,65	559,59
..	Цемент	кг				1,74	9,65	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	35	12,95	1412,33			1412,33
..	Прочистка фильтров ( грязевиков )	шт	3	10,431	1202,69		56,72	1259,41
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Работа с соплом	сопло	2	2	256,90			256,90
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	8	8	1027,60			1027,60
..	Ремонт слуховых окон	шт	4	4,808	547,44		3,33	550,77
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,08	3,33	
..	Ремонт штукатурки крылец, спусков в подвал	м2	13,6	31,566	3684,97		334,48	4019,45
..	Цемент	кг				61,0368	334,48	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	14,802	14,283	1584,16			1584,16
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		337,78	412,70

. .	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
. .	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
. .	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>1</b>	<b>1,026</b>	<b>121,34</b>		<b>47,04</b>	<b>168,38</b>
. .	Лен сантехнический	кг				0,0005	0,03	
. .	Труба ду 15	т				0,0014	47,01	
. .	<b>Установка нового штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,96</b>	<b>579,03</b>		<b>1617,05</b>	<b>2196,08</b>
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,1792	7,45	
. .	Штакетник 400*2000	шт				4	1609,60	
. .	<b>Установка элеватора</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>3,686</b>	<b>480,54</b>		<b>43,74</b>	<b>524,28</b>
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
. .	<b>Установка элеваторов</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>3,686</b>	<b>480,54</b>		<b>78,59</b>	<b>559,13</b>
. .	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
. .	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
. .	<b>Установка досок объявлений</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,51</b>	<b>58,07</b>		<b>324,30</b>	<b>382,37</b>
. .	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
. .	<b>Установка заглушек</b>	<b>заглушка</b>	<b>2</b>	<b>2,576</b>	<b>304,66</b>		<b>37,34</b>	<b>342,00</b>
. .	Заглушка РР 110	шт				2	37,34	
. .	<b>Установка манометров</b>	<b>комплект</b>	<b>2</b>	<b>0,506</b>	<b>66,99</b>		<b>641,15</b>	<b>708,14</b>
. .	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
. .	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
. .	<b>Установка пружин (б/у)</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,572</b>	<b>65,13</b>		<b>3,49</b>	<b>68,62</b>
. .	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
. .	<b>Установка термометров</b>	<b>комплект</b>	<b>2</b>	<b>0,712</b>	<b>89,41</b>		<b>290,00</b>	<b>379,41</b>
. .	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
	<b>Итого:</b>		<b>1786,55</b>	<b>394,147</b>	<b>116501,07</b>	<b>228,59</b>	<b>5134,55</b>	<b>121635,62</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП