

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "189 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	189 квартал - 11		1944,564	386,217	102294,57	341,3638	43891,83	146186,40
..	Бетонирование балконов, козырьков	м3	0,184	0,331	34,50		270,26	304,76
..	Цемент	кг				45,0432	270,26	
..	Благоустройство	руб			49951,35			49951,35
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб			5109,68			5109,68
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	600,000	4,200	478,21			478,21
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	3,660	18,337	2850,06			2850,06
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	30,000	8,040	1032,74			1032,74
..	Запуск системы отопления	1000 м	13,613	19,875	2262,97			2262,97
..	Известковая побелка стен, потолков	м2	48,970	8,031	875,87		79,09	954,96
..	Известь	кг				9,3043	79,09	
..	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		82,63	337,68
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
..	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Материалы для сварочных работ (ведомость по	руб			739,81			739,81
..	Окраска дверей по дереву	м2	41,040	20,151	2323,36		951,16	3274,52
..	Шпаклевка Мастер	кг				13,6253	213,51	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				8,5774	737,65	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных	м2	8,300	7,686	830,07		114,92	944,99
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,3363	114,92	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	21,658	86,632	11127,88			11127,88
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием	м2	899,000	0,899	102,36			102,36
..	Остекление оконных переплётв	м2	3,044	4,821	549,00		727,88	1276,88
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0091	0,45	
..	Стекло	м2				3,5006	679,36	
..	Штапик оконный	м				12,4192	48,07	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до	м2	10,000	2,760	264,96			264,96
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание	м2	65,000	17,940	1722,24			1722,24
..	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	28,090	3608,16		78,59	3686,75
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	

..	Промывка трубопроводов системы центрального	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
..	Простая масляная окраска окон	м2	2,000	0,968	111,61		33,51	145,12
..	Олифа	кг				0,024	1,26	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0,51	8,26	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,314	23,99	
..	Профобход квартир	кварт	1,000	0,600	77,07			77,07
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	85,000	31,450	3429,94			3429,94
..	Регулировка смывного бачка	1 приб	4,000	1,228	154,20			154,20
..	Регулировка терморегулятора	термо	1,000	1,000	128,45			128,45
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		137,53	222,36
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1,000	0,333	37,91			37,91
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	1,000	2,300	278,64		1,15	279,79
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Ремонт смывного бачка	1 приб	2,000	2,300	278,64			278,64
..	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	1,800	1,395	162,85		2,10	164,95
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,0504	2,10	
..	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	м2	1,920	8,458	1012,46		279,19	1291,65
..	Штукатурка гипсовая	кг				17,2339	279,19	
..	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.31-50 мм	м2	1,615	7,750	938,96		108,72	1047,68
..	Цемент	кг				18,1203	108,72	
..	Слив и наполнение стояков	1000 м	2,400	3,504	398,96			398,96
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	5,000	3,290	374,60		193,42	568,02
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	189,00	
..	Саморез 3,5*25	шт				26	4,42	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	6,000	2,256	256,87		104,88	361,75
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	100,80	
..	Саморез 3,5*25	шт				24	4,08	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	7,000	11,879	1352,54		155,92	1508,46
..	Саморез 3,5*25	шт				36	6,12	
..	Шпингалет	шт				7	149,80	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	3,200	3,283	388,30		149,82	538,12
..	Труба 20	т				0,0018	59,40	
..	Труба ду 15	т				0,0027	90,42	
..	Смена сгонов	шт	2,000	0,660	83,83		52,23	136,06
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Сгон д 20	шт				2	52,00	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	1,424	5,091	579,64		393,92	973,56
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,01	0,50	
..	Стекло (оконное)	м2				1,4667	374,01	
..	Штапик оконный	м				5,8099	19,41	

..	Смена частей водосточных труб	м	3,750	2,287	260,45		573,90	834,35
..	Труба в/сточная L 1250	шт				3	573,90	
..	Снятие дверных полотен	м2	8,570	3,574	379,10			379,10
..	Снятие оконных переплетов	м2	2,703	1,433	153,35			153,35
..	Укрепление оконных и дверных коробок	шт	3,000	0,732	83,35		696,00	779,35
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				4	696,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	8,000	1,200	136,63		11,80	148,43
..	Лен сантехнический	кг				0,0105	0,60	
..	Лен сантехнический	кг				0,02	11,20	
..	Установка нового штакетного забора	м2	17,600	27,280	3184,67		10488,45	13673,12
..	Гвозди 2,5*50	кг				1,1648	48,45	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				16	1587,20	
..	Штакетник 400*2000	шт				22	8852,80	
..	Установка блоков в наружных и внутренних	м2	8,570	10,275	1259,66		20044,95	21304,61
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,3514	14,62	
..	Дв.блок с прес. полот. 1,97*1,45 2-х польн.с окош.	м2				8,57	19553,31	
..	Петля 130 мм (навес)	шт				12	378,00	
..	Притвор.планка 2000мм	шт				3	96,30	
..	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
..	Установка блоков оконных с переплетами	м2	2,703	5,860	701,51		7899,05	8600,56
..	Гвозди 3*70	кг				0,0811	7,25	
..	Окон.блок 0,99*0,56	шт				5	7543,80	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				2	348,00	
..	Устройство опалубки снизу (низ балкона)	м2	1,840	1,765	199,22		260,76	459,98
..	Гвозди 4*100	кг				0,27	11,74	
..	Доска обрешная 40 мм	м3				0,0449	249,02	
	Итого:		1944,56	386,217	102294,57		341,36	43891,83
								146186,40

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП