

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "189 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>189 квартал - 4</b>		<b>1899,106</b>	<b>244,653</b>	<b>115273,28</b>	<b>54,0189</b>	<b>11275,81</b>	<b>126549,09</b>
	Благоустройство	руб	0	0	49951,35			49951,35
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	9909,10			9909,10
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	800	5,6	637,62			637,62
	Выправка почтовых ящиков	шт	15	1,005	114,43			114,43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,565	17,861	2776,07			2776,07
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,451	18,178	2069,80			2069,80
	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		62,39	317,44
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	17,96	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	726,94			726,94
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	21,53	86,12	11062,11			11062,11
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	893,2	0,893	101,70			101,70
	Остекление оконных переплётов	м2	1,18	1,869	212,82		282,16	494,98
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0035	0,18	
	Стекло	м2				1,357	263,35	
	Штапик оконный	м				4,8144	18,63	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10	2,76	264,96			264,96
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	25	6,9	662,40			662,40
	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		78,59	3686,75
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	

..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	7	4,2	539,49			539,49
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	30	11,1	1210,57			1210,57
..	Прочистка флюгарок	м	10	10,8	1177,85			1177,85
..	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	1	1	128,45			128,45
..	Ремонт вентилей	шт	1	0,552	62,85		1,15	64,00
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		0,64	128,16
..	Саморез 3,5*45	шт				2	0,64	
..	Ремонт надворного оборудования, сварочные работы	м2	1	1,88	216,76		2584,00	2800,76
..	Цепь д 10	м				8	2584,00	
..	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	24343,00		7269,00	31612,00
..	материалы	руб				1	7269,00	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	1	0,745	81,25		38,70	119,95
..	Саморез 3,8*32	шт				2	0,70	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65		282,37	452,02
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	279,49	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	3	6,9	835,93		2,30	838,23
..	Лен сантехнический	кг				0,04	2,30	
..	Ремонт смывного бачка	1 прибор	1	1,15	139,32			139,32
..	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		117,80	507,26
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,30	
..	Обналичка 130*25*2100	шт				1	116,50	
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,18	0,263	29,92			29,92
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,08	8,20		120,62	128,82
..	Замок навесной	шт				1	120,62	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	3	1,974	224,76		155,86	380,62
..	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
..	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
..	Саморез 3,5*25	шт				2	0,46	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		77,64	227,48
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
..	Саморез 3,5*25	шт				12	2,04	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	1	1,697	193,22		22,42	215,64
..	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
..	Шпингалет	шт				1	21,40	

. .	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>	шт	1	0,61	69,45		180,00	249,45
. .	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
. .	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	6	0,9	102,47		0,17	102,64
. .	Лен сантехнический	кг				0,003	0,17	
<b>Итого:</b>			<b>1899,11</b>	<b>244,653</b>	<b>115273,28</b>	<b>54,02</b>	<b>11275,81</b>	<b>126549,09</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карлуценко Д. В.  
подпись МП