

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "205 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	205 квартал - 13		985,858	271,164	121811,12	111,7455	11963,06	133774,18
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
	Благоустройство	руб	0	0	59302,00			59302,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	10707,46			10707,46
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		400,08	1296,62
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	710	4,97	565,88			565,88
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7	899,15			899,15
	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,5	0,477	46,57		468,75	515,32
	Грунт	т				0,75	468,75	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,852	15,844	1803,99			1803,99
	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		68,77	323,82
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Гайка М6	кг				0,003	0,29	
	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,12	0,468	61,04		496,99	558,03
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1488	496,99	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	379,00			379,00
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	6	2,124	244,90		75,31	320,21
	Олифа	кг				0,054	2,04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,732	73,27	
	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	19	2,242	244,51		0,81	245,32
	Известь	кг				0,095	0,81	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	20	4,84	527,85		76,04	603,89
	Шпатлевка универсальная	кг				4,98	76,04	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	0,3	0,132	15,44		5,69	21,13
	Олифа	кг				0,0096	0,36	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,0372	0,57	

..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,0411	4,76	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	2,4	0,516	60,24		52,95	113,19
..	Олифа	кг				0,216	8,17	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,3864	44,78	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	15	5,325	613,97		188,44	802,41
..	Олифа	кг				0,135	5,11	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,83	183,33	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	11,2	8,075	872,12		190,72	1062,84
..	Олифа	кг				0,448	16,95	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,736	173,77	
..	Окраска металлических урн	м2	2,8	2,503	285,01		54,65	339,66
..	Олифа	кг				0,28	10,59	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,4508	44,06	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	7,5	1,612	188,24		124,52	312,76
..	Олифа	кг				0,675	25,54	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,675	98,98	
..	Окраска нового штакетного забора	м2	2	1,024	119,54		50,18	169,72
..	Олифа	кг				0,03	1,13	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,49	49,05	
..	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	3	2,784	320,99		38,73	359,72
..	Олифа	кг				0,21	7,94	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,21	30,79	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	7,353	29,412	3777,97			3777,97
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	6	1,656	158,98			158,98
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц. или подмостей	м	2,5	1,735	200,04		1,13	201,17
..	Проволока вязальная	кг				0,025	1,13	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,98	3613,14
..	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	17	11,339	1291,06		2,73	1293,79
..	Цемент	кг				0,54	2,73	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	5	3	385,35			385,35
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	7,5	9,315	1015,89			1015,89

..	Регулировка терморегулятора	терморегу	6	6	770,70			770,70
..	Ремонт вентиляей	шт	6	3,312	377,10		2,29	379,39
..	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		37,82	292,87
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
..	Гвозди 3*80	кг				0,036	1,39	
..	ДВП 2750*1750	шт				0,1	26,50	
..	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,26	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	5,25	12,889	1486,07		283,82	1769,89
..	Гвозди 4*100	кг				0,9	33,84	
..	Гвозди 60*2,5	кг				0,675	28,08	
..	Доска д/качели балансир.50*150*3000	шт				1	221,90	
..	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	18902,00		5645,00	24547,00
..	материалы	руб				1	5645,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		191,62	276,45
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91			37,91
..	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	4	3,1	361,89		103,86	465,75
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,112	4,66	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				1	99,20	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	10,833	15,816	1800,83			1800,83
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3	0,9	1,314	149,61			149,61
..	Смена вентиляей ц/о	шт	2	1,86	225,34		336,50	561,84
..	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	3	1,088	122,07		532,99	655,06
..	Замок навесной	шт				2	193,37	
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46
..	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
..	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	1	0,376	42,81		27,14	69,95
..	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
..	Ручка дверная	шт				1	25,40	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	1	1,697	193,22		22,42	215,64
..	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	

. .	Шпингалет	шт				1	21,40	
. .	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	6	6,166	729,25		391,27	1120,52
. .	Лен сантехнический	кг				0,001	0,05	
. .	Полусгон ду 20	шт				2	57,40	
. .	Труба 20	т				0,0035	117,15	
. .	Труба ду 15	т				0,0048	157,74	
. .	Труба ду 32	т				0,0016	58,93	
. .	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		52,27	136,10
. .	Контрогайка ф15	шт				2	8,26	
. .	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
. .	Муфта ду 15	шт				2	11,80	
. .	Сгон д-15	шт				2	31,98	
. .	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	1	1,584	180,35		452,91	633,26
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,003	0,12	
. .	Стекло 4мм	м2				1,15	437,00	
. .	Штапик оконный	м				4,08	15,79	
. .	Смена частей водосточных труб	м	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
. .	Саморез	шт				3	1,50	
. .	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
. .	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2	1,22	138,91		361,50	500,41
. .	Отметы водосточные	шт				2	360,00	
. .	Саморез	шт				3	1,50	
. .	Уплотнение резьбовых соединений	шт	12	1,8	204,95		13,76	218,71
. .	Лен сантехнический	кг				0,24	13,76	
. .	Установка нового штакетного забора	м2	1,6	2,48	289,51		821,57	1111,08
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,4032	16,77	
. .	Штакетник 400*2000	шт				2	804,80	
. .	Установка заглушек	заглушка	3	3,864	457,00		47,97	504,97
. .	Заглушка Ду 15	шт				3	47,97	
. .	Устройство горки	м2Горизо	6	29,4	3776,43		74,88	3851,31
. .	Гвозди 60*2,5	кг				1,8	74,88	
	Итого:		985,86	271,164	121811,12	111,75	11963,06	133774,18

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП