

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>206 квартал - 5</b>		<b>1061,999</b>	<b>297,317</b>	<b>135052,16</b>	<b>103,1365</b>	<b>23261,11</b>	<b>158313,27</b>
	Благоустройство	руб	0	0	94269,00			94269,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3640,21			3640,21
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	3	5,079	672,41		283,20	955,61
	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	50	0,35	39,85			39,85
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,31	16,583	2577,51		3,80	2581,31
	Лен сантехнический	кг				0,0662	3,80	
	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,8	0,664	64,83			64,83
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,105	17,673	2012,28			2012,28
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		196,08	365,73
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,012	0,047	6,10		57,78	63,88
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,2004	8,08	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0149	49,70	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	3	1,932	219,98			219,98
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	911,09			911,09
	Окраска МАФ по дереву	м2	2	0,71	81,86		27,58	109,44
	Олифа	кг				0,018	0,68	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,244	26,90	
	Окраска МАФ по металлу	м2	4,1	2,956	319,26		76,26	395,52
	Олифа	кг				0,164	6,20	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,6355	70,06	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60

	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	13,14	52,56	6751,33		2,52	6753,85
	Лен сантехнический	кг				0,0438	2,52	
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	767,1	0,767	87,34			87,34
	Остекление оконных переплётов	м2	0,35	0,554	63,12		83,67	146,79
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0011	0,06	
	Стекло	м2				0,4025	78,11	
	Штапик оконный	м				1,42	5,50	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	24	6,624	635,90			635,90
	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		32,61	3640,77
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Профобход квартир	квартира	2	1,2	154,14		64,00	218,14
	Набор прокладок	шт				4	64,00	
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	30	11,1	1210,57			1210,57
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
	Прочистка фильтров ( грязевиков )	шт	1	3,477	400,90			400,90
	Работа с соплом	сопло	1	1	128,45			128,45
	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	8	8	1027,60			1027,60
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2	2,092	238,19		3,49	241,68
	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
	Ремонт мусороприемных клапанов и шибберных	1 прибор	6	13,632	1612,25			1612,25
	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм	м2	8	21,768	2541,20		200,34	2741,54
	Цемент	кг				35,904	200,34	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	24,21	23,362	2591,22			2591,22
	Смена вентиляей ц/о	шт	6	5,58	676,02		744,26	1420,28
	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
	Смазка уплотн.	кг				0,028	15,12	
	Унипак	кг				0,014	16,24	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	Смена дверных приборов: замков	шт	5	0,4	41,01		459,49	500,50
	Замок навесной	шт				5	459,49	

..	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	шт	2	1,316	149,84		82,58	232,42
..	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,98	
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
..	<b>Смена задвижек ц/о</b>	шт	1	4,853	587,94		4464,90	5052,84
..	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				1	4464,90	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	м	4	4,104	485,38		234,37	719,75
..	Лен сантехнический	кг				0,0012	0,07	
..	Труба 20	т				0,0071	234,30	
..	<b>Смена сгонов</b>	шт	2	0,66	83,83		142,69	226,52
..	Контрогайка Ду 20	шт				2	10,62	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта Ду20	шт				2	28,00	
..	Сгон д 20	шт				2	52,00	
..	Смазка уплотн.	кг				0,096	51,84	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	м2	3,04	3,678	450,93		720,36	1171,29
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0091	0,46	
..	Стекло	м2				3,496	678,47	
..	Штапик оконный	м				12,4032	41,43	
..	<b>Установка нового штакетного забора</b>	м2	4	6,2	723,79		2023,65	2747,44
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,28	11,65	
..	Штакетник 400*2000	шт				5	2012,00	
..	<b>Установка элеваторов</b>	шт	1	3,686	480,54		78,59	559,13
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	<b>Установка блоков оконных с переплетами</b>	м2	0,352	0,763	91,35		1492,30	1583,65
..	Гвозди 4*100	кг				0,04	1,50	
..	Оконн. блок одинарный 0,83*0,425 двойн. остекление	шт				1	1490,80	
..	<b>Установка досок объявлений</b>	шт	1	0,51	58,07		324,30	382,37
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
..	<b>Установка заглушек</b>	заглушка	1	1,288	152,33		15,34	167,67
..	Заглушка РР 110	шт				1	15,34	
..	<b>Установка манометров</b>	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
..	<b>Установка радиаторов</b>	квт	1,48	1,288	154,14		4028,00	4182,14
..	Радиатор чуг.4 секц.	шт				2	4028,00	
..	<b>Установка теннисных столов</b>	шт	1	0,465	52,94		6487,80	6540,74
..	Стол теннисный	шт				1	6487,80	
..	<b>Установка термометров</b>	комплект	2	0,712	89,41		290,00	379,41
..	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
..	<b>Устройство ледового городка</b>	чел.-ч	10	10	1041,60			1041,60
	<b>Итого:</b>		<b>1062,00</b>	<b>297,317</b>	<b>135052,16</b>	<b>103,14</b>	<b>23261,11</b>	<b>158313,27</b>

Сдал: \_\_\_\_\_

подпись

МП

Принял:

\_\_\_\_\_

подпись

МП

Карпущенко Д. В.