

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "207/210 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Маньков В.А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 10		2570,196	345,937	120233,65	398,4167	34079,11	154312,76
	Благоустройство	руб	0	0	70729,64			70729,64
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6309,78			6309,78
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		401,69	1298,23
	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Врезка термокарманов	врезка	2	3,384	448,01		38,28	486,29
	Полусгон д -15	шт				2	38,28	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Демонтаж оконных коробок	1 коробка	2	2,96	322,82			322,82
	Демонтаж стеклоблоков, с коэфф.0,3	шт	111	6,771	800,81			800,81
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,54	1096,96			1096,96
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,196	19,266	2193,65			2193,65
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		198,39	368,04
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2	1,288	146,65			146,65
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	726,62			726,62
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	11,76	47,04	6042,29			6042,29
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	970,3	0,97	110,48			110,48

..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	8	2,208	211,97			211,97
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	6,25	4,337	500,11			500,11
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Профобход квартир	квартира	8	4,8	616,56			616,56
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	75	27,75	3026,41			3026,41
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	10	12,4	1352,34			1352,34
..	Прочистка флюгарок	м	5	5,4	588,92			588,92
..	Ремонт вентиляей	шт	3	1,656	188,55			188,55
..	Ремонт надворного оборудования	м2	0,48	1,178	135,87		288,20	424,07
..	Обналичка д/песочн.40*150*2100	шт				2	288,20	
..	Ремонт надворного оборудования, сварочные работы	м2	2,5	4,7	541,91		1615,00	2156,91
..	Цепь д 10	м				5	1615,00	
..	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	1,977	1,844	210,01		171,89	381,90
..	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,0376	2,40	
..	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				1	169,49	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	3	0,999	113,75		33,15	146,90
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	12	27,6	3343,74			3343,74
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	13,196	19,266	2193,65			2193,65
..	Слив и наполнение стояков здания	1000 м3	1,5	2,19	249,35			249,35
..	Смена гибких подводок	1 прибор	1	0,602	72,93			72,93
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,08	8,20		120,62	128,82
..	Замок навесной	шт				1	120,62	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		3,00	152,84
..	Саморез 3,8*51	шт				6	3,00	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	2	3,394	386,44		44,56	431,00
..	Саморез 3,5*32	шт				8	1,76	
..	Шпингалет	шт				2	42,80	
..	Смена оконных приборов: шпингалет	шт	8	13,576	1545,76		176,64	1722,40
..	Саморез 3,5*25	шт				32	5,44	
..	Шпингалет	шт				8	171,20	
..	Смена радиаторной пробки	пробка	2	0,712	91,46		0,46	91,92
..	Лен сантехнический	кг				0,008	0,46	
..	Смена сборок ц/о	сборка	1	1,692	224,00		182,38	406,38

..	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
..	Сгон д 20	шт				1	26,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	7,899	12,275	1504,80		2341,86	3846,66
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0284	1,42	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,0073	0,33	
..	Жидкое стекло	кг				1	34,58	
..	Стекло (оконное)	м2				8,1359	2119,48	
..	Штапик оконный	м				48,0746	186,05	
..	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1	0,434	47,33		51,67	99,00
..	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	3	1,83	208,36		540,00	748,36
..	Отметы водосточные	шт				3	540,00	
..	Снятие оконных переплетов	м2	5,854	3,102	332,10			332,10
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	7	1,05	119,55		5,99	125,54
..	Лен сантехнический	кг				0,1045	5,99	
..	Установка блоков оконных с переплетами	м2	1,084	2,35	281,33		3557,70	3839,03
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
..	Гвозди 4*100	кг				0,1236	5,38	
..	Оконный блок 0,56*0,97	шт				2	3239,04	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				0,1453	25,28	
..	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126,00	
..	Ручка-скоба	шт				2	50,80	
..	Саморез 3,8*51	шт				40	11,20	
..	Установка оконных переплетов	шт	8	20,656	2976,53		23619,53	26596,06
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,2	8,32	
..	Гвозди 4*100	кг				0,08	3,01	
..	Пена пистолетная 750гр	шт				4	1036,40	
..	Петля накладная ПН-85	шт				16	368,00	
..	Рама оконная спаренная 1,32*0,53 с форточкой	шт				2	5454,00	
..	Рама оконная спаренная 1,35*0,55 с форточкой	шт				6	16513,80	
..	Ручка-скоба	шт				8	203,20	
..	Саморез 3,5*32	шт				40	8,80	
..	Саморез 3,8*32	шт				120	24,00	
..	Установка сетки-рабицы на подвальные окна, с коэфф.0,7	м2	2	1,174	135,36		291,09	426,45
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,064	3,23	
..	Сетка рабица	м2				2	287,86	
..	Установка спускников ц/о	шт	1	1,265	162,49		94,40	256,89
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	3	3,81	489,39		302,61	792,00

. .	Бочата 15	шт				1	9,99	
. .	Бочата ду 15	шт				1	9,99	
. .	Лен сантехнический	кг				0,011	0,63	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
Итого:			2570,20	345,937	120233,65	398,42	34079,11	154312,76

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП