

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "207/210 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 2		2294,831	381,041	129238,17	85,3717	5866,11	135104,28
	Благоустройство	руб	0	0	77159,61			77159,61
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5930,81			5930,81
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	7	11,851	1568,95		892,11	2461,06
	Лен сантехнический	кг				0,035	2,01	
	Оправа д/термометра	шт				2	390,00	
	Резьба Д15	шт				5	30,10	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	470,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	800	5,6	637,62			637,62
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,54	1096,96			1096,96
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,673	18,503	2106,71			2106,71
	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		269,12	779,21
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,072	3,24	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,2	138,00	
	Черенки д/лопат	шт				2	86,00	
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		198,39	368,04
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,25	0,975	127,18		1059,43	1186,61
	Скотч 50мм/66 м	шт				4,175	168,25	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,31	891,18	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,65			729,65
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60

	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	21,24	84,96	10913,11			10913,11
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	886,2	0,886	100,90			100,90
	Очистка желобов	м	163	20,538	2638,11			2638,11
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	152	41,952	4027,39			4027,39
	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Профобход квартир	квартир	13	7,8	1001,91			1001,91
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	45	16,65	1815,85			1815,85
	Прочистка дворовой ливневой канализационной	м	10	12,4	1352,34			1352,34
	Разборка стен бытовых кладовых в подвальных помещениях	м2	66,7	28,548	2880,45			2880,45
	Регулировка смывного бачка	1 прибор	1	0,307	38,55			38,55
	Ремонт вентиляей	шт	1	0,552	62,85			62,85
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		117,71	372,76
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Саморез 3,5*45	шт				8	2,56	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
	Черенки д/лопат	шт				1	45,00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	1,977	1,844	210,01		171,89	381,90
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,0376	2,40	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				1	169,49	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		40,31	125,14
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91		1,15	39,06
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Ремонт смесителя со снятием	шт	2	4,6	557,29			557,29
	Ремонт смывного бачка	1 прибор	2	2,3	278,64			278,64
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	25,346	24,459	2712,82			2712,82
	Слив и наполнение стояков	1000 м3	6,3	9,198	1047,28			1047,28
	Смена вентиляей ц/о	шт	1	1,184	143,44		240,70	384,14
	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1	1,551	199,23		168,61	367,84
	Труба 50*3,5	т				0,0049	168,61	

..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	1,228	139,82		337,10	476,92
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	4	2,632	299,68		106,76	406,44
..	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
..	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
..	Саморез 3,5*45	шт				2	0,64	
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
..	Смена обратных клапанов	шт	1	1,184	143,44		1008,43	1151,87
..	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
..	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
..	Клапан обр. фланцевый Ду 50	шт				1	531,00	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
..	Фланец ду 50	шт				2	400,00	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,5	0,513	60,67		22,44	83,11
..	Труба ду 15	т				0,0007	22,44	
..	Смена сгонов	шт	6	2,128	270,28		294,14	564,42
..	Контрогайка Ду 20	шт				5	26,55	
..	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
..	Лен сантехнический	кг				0,01	0,56	
..	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
..	Муфта Ду20	шт				5	70,00	
..	Сгон д 20	шт				5	130,00	
..	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	2,445	3,8	465,79		700,55	1166,34
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0091	0,46	
..	Стекло (оконное)	м2				2,5183	642,18	
..	Штапик оконный	м				14,9634	57,91	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1	0,61	69,45		232,00	301,45
..	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	7	1,05	119,55		5,27	124,82
..	Лен сантехнический	кг				0,092	5,27	
Итого:			2294,83	381,041	129238,17	85,37	5866,11	135104,28

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП