

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "207/210 квартал - 21". По Подрядчику "ИП Маньков В.А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов
	207/210 квартал - 21		2694,757	375,874	122760,53	657,8482	42957,06
	Благоустройство	руб	0	0	70568,89		
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5930,81		
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42		
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85		
	Демонтаж оконных коробок	1 коробка	10	14,8	1614,09		
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,54	1096,96		
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,094	19,117	2176,68		
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	16	10,304	1173,21		
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1	1,046	119,10		
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	726,62		
	Окраска МАФ по дереву	м2	2,45	0,87	100,28		30,77
	Олифа	кг				0,022	0,83
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,2989	29,94
	Окраска МАФ по металлу	м2	14,98	10,801	1166,46		255,28
	Олифа	кг				0,5992	22,67
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2,3219	232,61
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60		
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	11,64	46,56	5980,63		
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	969,9	0,97	110,43		
	Очистка желобов	м	184	23,184	2977,98		
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	32	8,832	847,87		
	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65		
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	1,25	0,867	100,02		

..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		
..	Профобход квартир	квартира	3	1,8	231,21		
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	47	17,39	1896,55		
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	5	6,21	677,26		
..	Регулировка смывного бачка	1 прибор	1	0,307	38,55		
..	Ремонт вентиляей	шт	9	4,968	565,66		
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		145,62
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15
..	Гайка М6	кг				0,03	2,84
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66
..	Саморез 4,2*65	шт				8	5,20
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00
..	Черенки д/лопат	шт				1	45,00
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		47,93
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93
..	Черенки д/лопат	шт				1	45,00
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	2	0,666	75,83		1,15
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	6	13,8	1671,87		18,30
..	Лен сантехнический	кг				0,04	2,30
..	Набор прокладок	шт				1	16,00
..	Ремонт смывного бачка	1 прибор	6	6,9	835,93		
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	13,094	6,154	626,25		
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	3,6	5,256	598,45		
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	0,5	0,447	57,42		21,12
..	Труба ду 15	т				0,0006	21,12
..	Смена дверных приборов: замков	шт	2	1,308	148,02		460,24
..	Замок навесной	шт				1	120,62
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	21	13,818	1573,32		26,46
..	Саморез 3,5*50	шт				63	26,46
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	6	10,182	1159,32		129,80
..	Саморез 3,8*32	шт				4	1,40
..	Шпингалет	шт				6	128,40
..	Смена оконных приборов: шпингалет	шт	10	16,97	1932,20		220,80
..	Саморез 3,5*25	шт				40	6,80
..	Шпингалет	шт				10	214,00



Bcero
165717,59
70568,89
5930,81
956,42
2491,85
1614,09
1096,96
2176,68
1173,21
119,10
726,62
131,05
1421,74
1027,60
5980,63
110,43
2977,98
847,87
146,65
100,02

3608,16
231,21
1896,55
677,26
38,55
565,66
400,67
132,76
76,98
1690,17
835,93
626,25
598,45
78,54
608,26
1599,78
1289,12
2153,00

90,89
5769,49
99,00
514,93
569,68
252,73
192,01
19600,48
20003,42
1919,02
165717,59