

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "207/210 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А."

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.                   | Объем работ     | Количество чел / часов | Стоимость работ  | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего            |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|                 | <b>207/210 квартал - 6</b>  |                       | <b>2901,822</b> | <b>360,964</b>         | <b>116706,69</b> | <b>85,1661</b>        | <b>5462,77</b>       | <b>122169,46</b> |
|                 | Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО   | м2                    | 2               | 1,442                  | 155,74           |                       | 13,66                | 169,40           |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)  | кг                    |                 |                        |                  | 0,31                  | 13,66                |                  |
|                 | <b>Благоустройство</b>  | руб                   | 0               | 0                      | <b>65581,05</b>  |                       |                      | <b>65581,05</b>  |
|                 | <b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>   | руб                   | 0               | 0                      | <b>6309,78</b>   |                       |                      | <b>6309,78</b>   |
|                 | <b>Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о</b>   | <b>врезка</b>         | <b>2</b>        | <b>3,386</b>           | <b>448,27</b>    |                       | <b>200,84</b>        | <b>649,11</b>    |
|                 | Лен сантехнический  | кг                    |                 |                        |                  | 0,014                 | 0,80                 |                  |
|                 | Резьба Д15  | шт                    |                 |                        |                  | 2                     | 12,04                |                  |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт                    |                 |                        |                  | 2                     | 188,00               |                  |
|                 | <b>Врезка термокарманов</b>   | <b>врезка</b>         | <b>3</b>        | <b>5,076</b>           | <b>672,01</b>    |                       | <b>18,06</b>         | <b>690,07</b>    |
|                 | Резьба Д15  | шт                    |                 |                        |                  | 3                     | 18,06                |                  |
|                 | <b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>  | <b>м2</b>             | <b>1500</b>     | <b>10,5</b>            | <b>1195,53</b>   |                       |                      | <b>1195,53</b>   |
|                 | <b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>         | <b>100 м</b>          | <b>3,2</b>      | <b>16,032</b>          | <b>2491,85</b>   |                       |                      | <b>2491,85</b>   |
|                 | <b>Демонтаж оконных коробок</b>   | <b>1 коробка</b>      | <b>1</b>        | <b>1,48</b>            | <b>161,41</b>    |                       |                      | <b>161,41</b>    |
|                 | <b>Замеры параметров теплоносителя</b>  | <b>замер</b>          | <b>32</b>       | <b>8,54</b>            | <b>1096,96</b>   |                       |                      | <b>1096,96</b>   |
|                 | <b>Запуск системы отопления</b>   | <b>1000 м3 здания</b> | <b>12,242</b>   | <b>17,873</b>          | <b>2035,05</b>   |                       |                      | <b>2035,05</b>   |
|                 | <b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>  | <b>1 м3</b>           | <b>0,25</b>     | <b>0,975</b>           | <b>127,18</b>    |                       | <b>1059,43</b>       | <b>1186,61</b>   |
|                 | Скотч 50мм/66 м   | шт                    |                 |                        |                  | 4,175                 | 168,25               |                  |
|                 | Теплоизоляция УРСА(1,08)  | м3                    |                 |                        |                  | 0,31                  | 891,18               |                  |
|                 | <b>Материалы для сварочных работ</b>  | <b>руб</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>731,65</b>    |                       |                      | <b>731,65</b>    |
|                 | <b>Окраска МАФ по дереву</b>  | <b>м2</b>             | <b>1</b>        | <b>0,355</b>           | <b>40,93</b>     |                       | <b>12,56</b>         | <b>53,49</b>     |
|                 | Олифа   | кг                    |                 |                        |                  | 0,009                 | 0,34                 |                  |
|                 | Эмаль ПФ-115 красная  | кг                    |                 |                        |                  | 0,122                 | 12,22                |                  |
|                 | <b>Окраска МАФ по металлу</b>   | <b>м2</b>             | <b>8,703</b>    | <b>6,275</b>           | <b>677,69</b>    |                       | <b>148,30</b>        | <b>825,99</b>    |
|                 | Олифа   | кг                    |                 |                        |                  | 0,348                 | 13,16                |                  |
|                 | Эмаль ПФ-115 красная  | кг                    |                 |                        |                  | 1,349                 | 135,14               |                  |
|                 | <b>Окраска новых деревянных заполнений проемов дверных</b>  | <b>м2</b>             | <b>16,128</b>   | <b>6,629</b>           | <b>773,82</b>    |                       | <b>314,61</b>        | <b>1088,43</b>   |
|                 | Олифа   | кг                    |                 |                        |                  | 0,2419                | 12,73                |                  |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая  | кг                    |                 |                        |                  | 3,9513                | 301,88               |                  |
|                 | <b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b> | <b>чел.-ч</b>         | <b>8</b>        | <b>8</b>               | <b>1027,60</b>   |                       |                      | <b>1027,60</b>   |

|  |   |                     |       |        |          |        |        |          |
|--|---|---------------------|-------|--------|----------|--------|--------|----------|
|  | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен | 1000 м2             | 21,6  | 86,4   | 11098,08 |        |        | 11098,08 |
|  | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке                     | м2                  | 893,6 | 0,894  | 101,74   |        |        | 101,74   |
|  | Остекление окон (новых, неостекленных)  | 1м2 площади проемов | 0,543 | 0,832  | 94,78    |        | 234,65 | 329,43   |
|  | Гвозди 1,6*25   | кг                  |       |        |          | 0,003  | 0,15   |          |
|  | Стекло (оконное)  | м2                  |       |        |          | 0,8525 | 217,39 |          |
|  | Штапик оконный  | м                   |       |        |          | 4,421  | 17,11  |          |
|  | Очистка желобов   | м                   | 184   | 23,184 | 2977,98  |        |        | 2977,98  |
|  | Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек   | м2                  | 92    | 25,392 | 2437,63  |        |        | 2437,63  |
|  | Перевод ГВС   | перевод             | 2     | 1,288  | 146,65   |        |        | 146,65   |
|  | Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей                                | м                   | 5,5   | 3,817  | 440,10   |        |        | 440,10   |
|  | Подготовка ТУ к отопительному сезону  | шт                  | 1     | 28,09  | 3608,16  |        |        | 3608,16  |
|  | Подчеканка раструбов канализационных труб   | 1 раструб           | 2     | 1,385  | 157,70   |        | 6,12   | 163,82   |
|  | Цемент  | кг                  |       |        |          | 0,56   | 6,12   |          |
|  | Профобход квартир   | квартира            | 3     | 1,8    | 231,21   |        |        | 231,21   |
|  | Прочистка внутренней канализационной сети   | м                   | 30    | 11,1   | 1210,57  |        |        | 1210,57  |
|  | Прочистка дворовой канализационной сети   | м                   | 5     | 6,2    | 676,17   |        |        | 676,17   |
|  | Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле  | м                   | 7     | 8,694  | 948,17   |        |        | 948,17   |
|  | Ремонт вентиляей  | шт                  | 2     | 1,104  | 125,70   |        | 1,15   | 126,85   |
|  | Лен сантехнический  | кг                  |       |        |          | 0,02   | 1,15   |          |
|  | Ремонт деревянных ступеней  | шт                  | 2     | 7,32   | 833,46   |        | 127,27 | 960,73   |
|  | Гвозди 4*100  | кг                  |       |        |          | 0,06   | 2,60   |          |
|  | Доска обрезная 40 мм  | м3                  |       |        |          | 0,0225 | 124,67 |          |
|  | Ремонт жалюзи слуховых окон   | шт                  | 2     | 2,092  | 238,19   |        | 4,03   | 242,22   |
|  | Гвозди 1,6*25   | кг                  |       |        |          | 0,08   | 4,03   |          |
|  | Ремонт смесителя без снятия с места   | шт                  | 8     | 2,664  | 303,32   |        | 2,29   | 305,61   |
|  | Лен сантехнический  | кг                  |       |        |          | 0,04   | 2,29   |          |
|  | Ремонт смесителя со снятием   | шт                  | 7     | 16,1   | 1950,51  |        | 34,30  | 1984,81  |
|  | Лен сантехнический  | кг                  |       |        |          | 0,04   | 2,30   |          |
|  | Набор прокладок   | шт                  |       |        |          | 2      | 32,00  |          |
|  | Ремонт смывного бачка   | 1 прибор            | 2     | 2,3    | 278,64   |        |        | 278,64   |
|  | Слив и наполнение стояков   | 1000 м3 здания      | 5,7   | 8,322  | 947,54   |        |        | 947,54   |
|  | Смена вентиляей ц/о   | шт                  | 1     | 0,93   | 112,67   |        | 94,09  | 206,76   |
|  | Лен сантехнический  | кг                  |       |        |          | 0,0002 | 0,09   |          |

|    |   |    |              |              |               |        |                |                |
|----|---|----|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| .. | Шаров. кран-ручка ду15  | шт |              |              |               | 1      | 94,00          |                |
| .. | <b>Смена внутренних трубопроводов ГВС</b>                     | м  | <b>0,5</b>   | <b>0,447</b> | <b>57,42</b>  |        | <b>21,12</b>   | <b>78,54</b>   |
| .. | Труба ду 15   | т  |              |              |               | 0,0006 | 21,12          |                |
| .. | <b>Смена дверных приборов: замков</b>                         | шт | <b>1</b>     | <b>1,228</b> | <b>139,82</b> |        | <b>123,14</b>  | <b>262,96</b>  |
| .. | Накладка дверная с винтовым замком                            | шт |              |              |               | 1      | 120,62         |                |
| .. | Саморез 3,5*50  | шт |              |              |               | 6      | 2,52           |                |
| .. | <b>Смена оконных приборов: ручек-скоб</b>                     | шт | <b>1</b>     | <b>0,282</b> | <b>32,11</b>  |        | <b>17,48</b>   | <b>49,59</b>   |
| .. | Ручка-скоба (цинк)  | шт |              |              |               | 1      | 16,80          |                |
| .. | Саморез 3,5*25  | шт |              |              |               | 4      | 0,68           |                |
| .. | <b>Смена оконных приборов: шпингалет</b>                      | шт | <b>1</b>     | <b>1,697</b> | <b>193,22</b> |        | <b>22,08</b>   | <b>215,30</b>  |
| .. | Саморез 3,5*25  | шт |              |              |               | 4      | 0,68           |                |
| .. | Шпингалет   | шт |              |              |               | 1      | 21,40          |                |
| .. | <b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>         | м2 | <b>0,063</b> | <b>0,098</b> | <b>12,00</b>  |        | <b>18,56</b>   | <b>30,56</b>   |
| .. | Гвозди 1,6*25   | кг |              |              |               | 0,0004 | 0,02           |                |
| .. | Стекло (оконное)  | м2 |              |              |               | 0,0649 | 16,55          |                |
| .. | Штапик оконный  | м  |              |              |               | 0,5141 | 1,99           |                |
| .. | <b>Смена ухватов для водосточных труб</b>                     | шт | <b>2</b>     | <b>0,868</b> | <b>94,66</b>  |        | <b>103,34</b>  | <b>198,00</b>  |
| .. | Ухваты д/водосточных труб                                     | шт |              |              |               | 2      | 103,34         |                |
| .. | <b>Смена частей водосточных труб</b>                          | м  | <b>1,25</b>  | <b>0,529</b> | <b>60,20</b>  |        | <b>197,26</b>  | <b>257,46</b>  |
| .. | Саморез 3,5*32  | шт |              |              |               | 3      | 0,66           |                |
| .. | Труба в/сточная L 1250  | шт |              |              |               | 1      | 196,60         |                |
| .. | <b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>         | шт | <b>3</b>     | <b>1,83</b>  | <b>208,36</b> |        | <b>540,66</b>  | <b>749,02</b>  |
| .. | Отметы водосточные  | шт |              |              |               | 3      | 540,00         |                |
| .. | Саморез 3,5*32  | шт |              |              |               | 3      | 0,66           |                |
| .. | <b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты) -</b>       | шт | <b>2</b>     | <b>1,22</b>  | <b>138,91</b> |        |                | <b>138,91</b>  |
| .. | <b>Уплотнение резьбовых соединений</b>                        | шт | <b>16</b>    | <b>2,4</b>   | <b>273,26</b> |        | <b>28,66</b>   | <b>301,92</b>  |
| .. | Лен сантехнический  | кг |              |              |               | 0,268  | 15,38          |                |
| .. | Лен сантехнический  | кг |              |              |               | 0,003  | 1,68           |                |
| .. | Унипак  | кг |              |              |               | 0,01   | 11,60          |                |
| .. | <b>Установка блоков оконных с переплетами</b>                 | м2 | <b>0,543</b> | <b>1,177</b> | <b>140,92</b> |        | <b>1728,87</b> | <b>1869,79</b> |
| .. | Гвозди 4*100  | кг |              |              |               | 0,0619 | 2,69           |                |
| .. | Оконный блок 0,56*0,97  | шт |              |              |               | 1      | 1619,52        |                |
| .. | Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м            | шт |              |              |               | 0,0728 | 12,66          |                |
| .. | Петля 130 мм (навес)  | шт |              |              |               | 2      | 63,00          |                |
| .. | Ручка-скоба   | шт |              |              |               | 1      | 25,40          |                |
| .. | Саморез 3,8*51  | шт |              |              |               | 20     | 5,60           |                |
| .. | <b>Установка сетки-рабицы на подвальные окна, с коэфф.0,7</b> | м2 | <b>1</b>     | <b>0,587</b> | <b>67,68</b>  |        | <b>145,54</b>  | <b>213,22</b>  |
| .. | Гвозди 1,6*25   | кг |              |              |               | 0,032  | 1,61           |                |
| .. | Сетка рабица  | м2 |              |              |               | 1      | 143,93         |                |
| .. | <b>Установка спускников ГВС</b>                               | шт | <b>1</b>     | <b>1,265</b> | <b>162,49</b> |        | <b>95,00</b>   | <b>257,49</b>  |
| .. | Лен сантехнический  | кг |              |              |               | 0,002  | 1,00           |                |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15  | шт |              |              |               | 1      | 94,00          |                |
| .. | <b>Установка спускников ХВС</b>                               | шт | <b>1</b>     | <b>1,265</b> | <b>162,49</b> |        | <b>97,50</b>   | <b>259,99</b>  |

|               |                        |                           |                |                |                  |              |                |                  |
|---------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| . .           | Лен сантехнический     | кг                        |                |                |                  | 0,007        | 3,50           |                  |
| . .           | Шаров. кран-ручка ду15 | шт                        |                |                |                  | 1            | 94,00          |                  |
| . . .         | Устройство горки       | м2горизонтальной проекции | 4              | 19,6           | 2517,62          |              | 52,20          | 2569,82          |
| . .           | Гвозди 4*100           | кг                        |                |                |                  | 1,2          | 52,20          |                  |
| <b>Итого:</b> |                        |                           | <b>2901,82</b> | <b>360,964</b> | <b>116706,69</b> | <b>85,17</b> | <b>5462,77</b> | <b>122169,46</b> |

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП