

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 1		1767,35	527,101	176455,48	356,44	22829,98	199285,46
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
	Благоустройство	руб	0	0	81855,00			81855,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	9927,42			9927,42
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		400,08	1296,62
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	820	5,74	653,56			653,56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,8	24,048	3737,78			3737,78
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	229	42,136	4320,20			4320,20
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7	899,15			899,15
	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,8	0,763	74,51		750,00	824,51
	Грунт	т				1,2	750,00	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	18,439	26,921	3065,21			3065,21
	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		119,06	629,15
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,006	0,66	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,12	0,468	61,04		496,99	558,03
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1488	496,99	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	6	3,864	439,95			439,95
	Малый ремонт дверных полотен	м2	5,6	3,349	348,81		184,47	533,28

..	Гвозди 3*70	кг				0,36	13,93	
..	Гвозди 32	кг				0,2	10,04	
..	Притвор.планка 2000мм	шт				5	160,50	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97
..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	5	1,77	204,08		62,76	266,84
..	Олифа	кг				0,045	1,70	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,61	61,06	
..	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	12,75	1,504	164,08		0,54	164,62
..	Известь	кг				0,0637	0,54	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	14	4,97	573,04		175,54	748,58
..	Олифа	кг				0,117	4,43	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,708	171,11	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	6,9	4,975	537,29		117,50	654,79
..	Олифа	кг				0,276	10,44	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,0695	107,06	
..	Окраска металлических урн	м2	1,6	1,43	162,86		31,23	194,09
..	Олифа	кг				0,16	6,05	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,2576	25,18	
..	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	2	1,856	214,00		25,83	239,83
..	Олифа	кг				0,14	5,30	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,14	20,53	
..	Окраска цоколя	м2	297	62,964	6866,85		459,46	7326,31
..	Известь	кг				54,054	459,46	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал помешен	1000 м2	19,752	79,008	10148,58			10148,58
..	Остекление оконных переплётов	м2	3,3	5,227	595,17		1323,55	1918,72
..	Гвозди 40*2	кг				0,0024	0,10	
..	Гвозди 60*2,5	кг				0,0075	0,31	
..	Стекло	м2				0,92	178,54	
..	Стекло 4мм	м2				2,875	1092,50	
..	Штапик оконный	м				13,464	52,10	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	24	6,624	635,90			635,90
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	56	15,456	1483,78			1483,78
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	7,5	5,205	600,14		3,40	603,54
..	Проволока вязальная	кг				0,075	3,40	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,98	3613,14

..	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2	1,334	151,89		2,51	154,40
..	Цемент	кг				0,54	2,51	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	11	6,6	847,77			847,77
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	34	12,58	1371,97			1371,97
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	10	12,42	1354,52			1354,52
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	6	6	770,70			770,70
..	Ремонт вентиляей	шт	13	7,176	817,06		2,29	819,35
..	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	1	0,471	49,06		95,31	144,37
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
..	Гвозди 3*70	кг				0,3	11,61	
..	Притвор-планка 50*25*2100	шт				1	33,70	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		37,82	292,87
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
..	Гвозди 3*80	кг				0,036	1,39	
..	ДВП 2750*1750	шт				0,1	26,50	
..	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,26	
..	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	21882,00		5533,00	27415,00
..	материалы	руб				1	5533,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		191,62	276,45
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		545,00	823,64
..	Сифон комб.	шт				1	87,00	
..	Смеситель д/мойки	шт				1	400,00	
..	Унипак	кг				0,05	58,00	
..	Ремонт чердачных люков	шт	2	6,064	778,92		68,23	847,15
..	Гвозди 4*100	кг				0,06	2,43	
..	Притвор-планка 50*25*2100	шт				1	33,70	
..	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
..	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	2	1,55	180,95		201,53	382,48
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,056	2,33	
..	Обналичка 2000	шт				1	100,00	

..	Столбик дерев. для штакетника	ШТ				1	99,20	
..	Ремонт штукатурки прямков	м2	3,9	9,052	1056,72		105,02	1161,74
..	Цемент	кг				17,5032	105,02	
..	Ремонт штукатурки цоколей	м2	8	18,56	2166,69		581,64	2748,33
..	Штукатурка гипсовая	кг				35,904	581,64	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	18,439	26,921	3065,21			3065,21
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,3	0,438	49,87			49,87
..	Смена вентиля ц/о	ШТ	2	1,86	225,34		336,50	561,84
..	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
..	Шаровый кран ду 20	ШТ				2	335,70	
..	Смена вентиля ГВС	ШТ	2	1,862	225,58		316,12	541,70
..	Унипак	кг				0,028	32,48	
..	Шаровый кран ду 20	ШТ				2	283,64	
..	Смена дверных приборов: замков	ШТ	7	1,408	154,87		1015,47	1170,34
..	Замок навесной	ШТ				6	675,85	
..	Накладка дверная с винтовым замком	ШТ				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	ШТ				6	2,52	
..	Смена дверных приборов: петель	ШТ	4	4,58	521,48		102,72	624,20
..	Петля 130 мм (навес)	ШТ				2	46,00	
..	Петля накладная ПН-85	ШТ				2	46,00	
..	Саморез	ШТ				16	8,00	
..	Саморез 3,5*25	ШТ				16	2,72	
..	Смена дверных приборов: проушин	ШТ	6	3,948	449,52		352,44	801,96
..	Проушина д/замка 50 мм	ШТ				6	343,44	
..	Саморез	ШТ				18	9,00	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	ШТ	3	1,128	128,43		64,17	192,60
..	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
..	Ручка-скоба	ШТ				1	25,40	
..	Ручка-скоба (цинк)	ШТ				2	33,60	
..	Саморез 3,5*50	ШТ				4	1,68	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	ШТ	3	5,091	579,66		71,22	650,88
..	Саморез	ШТ				12	6,00	
..	Саморез 3,5*25	ШТ				6	1,02	
..	Шпингалет	ШТ				3	64,20	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	12	12,342	1459,69		990,16	2449,85
..	Лен сантехнический	кг				0,0022	0,12	
..	Полусгон д 25	ШТ				2	96,90	
..	Полусгон ду 20	ШТ				5	143,50	
..	Труба 20	Т				0,0177	584,12	
..	Труба 25	Т				0,0025	84,15	
..	Труба ду 15	Т				0,0007	22,44	
..	Труба ду 32	Т				0,0016	58,93	

..	Смена сгонов	ШТ	3	0,99	125,74		120,82	246,56
..	Контрогайка Ду 20	ШТ				3	15,93	
..	Лен сантехнический	кг				0,006	0,34	
..	Муфта Ду20	ШТ				3	26,55	
..	Сгон д 20	ШТ				3	78,00	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	3,3	3,993	489,50		920,63	1410,13
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0099	0,50	
..	Стекло (оконное)	м2				3,432	875,16	
..	Штапик оконный	м				13,464	44,97	
..	Смена ухватов для водосточных труб	ШТ	1	0,434	47,33		51,67	99,00
..	Ухваты д/водосточных труб	ШТ				1	51,67	
..	Смена частей водосточных труб	м	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
..	Саморез	ШТ				3	1,50	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	ШТ				1	191,30	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	ШТ	4	2,44	277,82		776,50	1054,32
..	Отметы водосточные	ШТ				4	772,00	
..	Саморез	ШТ				9	4,50	
..	Укрепление оконных и дверных коробок	ШТ	1	0,244	27,78		3,48	31,26
..	Гвозди 4*100	кг				0,08	3,48	
..	Уплотнение резьбовых соединений	ШТ	8	1,2	136,63		9,18	145,81
..	Лен сантехнический	кг				0,16	9,18	
..	Установка нового штакетного забора	м2	1,6	2,48	289,51		821,57	1111,08
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,4032	16,77	
..	Штакетник 400*2000	ШТ				2	804,80	
..	Установка заглушек	заглушка	3	3,864	457,00		47,97	504,97
..	Заглушка Ду 15	ШТ				3	47,97	
..	Установка скамеек	ШТ	1	1,765	226,71		3341,00	3567,71
..	Скамейка из деревянных брусков на мет-х опорах	ШТ				1	3281,00	
..	Цемент	кг				10	60,00	
..	Установка урн	ШТ	1	0,966	124,08		1755,72	1879,80
..	Урна металлическая	ШТ				1	1733,80	
..	Цемент	кг				4	21,92	
Итого:			1767,35	527,101	176455,48	356,44	22829,98	199285,46

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП