

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "211 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 13		748,85	298,289	89376,10	152,4855	5127,56	94503,66
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
	Благоустройство	руб	0	0	47654,00			47654,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5534,79			5534,79
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		400,08	1296,62
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	360	2,52	286,93			286,93
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,107	14,756	1680,14			1680,14
	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		119,06	629,15
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,006	0,66	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,13	0,507	66,12		532,64	598,76
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1612	532,64	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2	1,288	146,65			146,65
	Малый ремонт дверных полотен	м2	2	1,196	124,57		507,99	632,56
	Гвозди 5*150	кг				0,2	7,99	
	Обналичка 2000	шт				5	500,00	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	3	3,138	357,29		54,64	411,93
	Гвозди 5*150	кг				0,06	2,40	
	Штапик оконный	м				13,5	52,24	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97

..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	4,5	1,593	183,67		56,48	240,15
..	Олифа	кг				0,0405	1,53	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,549	54,95	
..	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	29,25	3,451	376,42		1,24	377,66
..	Известь	кг				0,1462	1,24	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	10,5	3,727	429,78		131,90	561,68
..	Олифа	кг				0,0945	3,57	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,281	128,33	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	5	3,605	389,34		85,15	474,49
..	Олифа	кг				0,2	7,57	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,775	77,58	
..	Окраска металлических урн	м2	1	0,894	101,79		19,52	121,31
..	Олифа	кг				0,1	3,78	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,161	15,74	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	3,5	0,752	87,85		58,11	145,96
..	Олифа	кг				0,315	11,92	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,315	46,19	
..	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	2	1,856	214,00		25,83	239,83
..	Олифа	кг				0,14	5,30	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,14	20,53	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	9,176	36,704	4714,63			4714,63
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	28	7,728	741,89			741,89
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	110	30,36	2914,56			2914,56
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5	3,47	400,09		2,26	402,35
..	Проволока вязальная	кг				0,05	2,26	
..	Перетирка штукатурки	м2	0,32	0,103	11,88		0,26	12,14
..	Известь	кг				0,0304	0,26	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,98	3613,14
..	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	3	2,001	227,83		3,76	231,59
..	Цемент	кг				0,81	3,76	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80

..	Профобход квартир	квартира	7	4,2	539,49			539,49
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	15	18,63	2031,79			2031,79
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	6	6	770,70			770,70
..	Ремонт вентиляей	шт	8	4,416	502,80		2,29	505,09
..	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		123,22	221,34
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
..	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		9,93	137,45
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
..	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,26	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	2	4,91	566,12		22,56	588,68
..	Гвозди 4*100	кг				0,6	22,56	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		191,62	276,45
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		33,23	422,69
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	
..	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
..	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	0,01	0,026	3,07		0,53	3,60
..	Известь	кг				0,0308	0,26	
..	Цемент	кг				0,0449	0,27	
..	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм	м2	6	16,326	1905,90		147,57	2053,47
..	Цемент	кг				26,928	147,57	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	10,107	14,756	1680,14			1680,14
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,3	0,438	49,87			49,87
..	Смена вентиляей ц/о	шт	2	1,86	225,34		336,50	561,84
..	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	4	1,168	130,27		653,61	783,88
..	Замок навесной	шт				3	313,99	
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46

..	Петля 130 мм (навес)	ШТ				2	46,00	
..	Саморез 3,5*25	ШТ				16	2,72	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	ШТ	2	0,752	85,62		54,29	139,91
..	Гвозди 40*2	КГ				0,08	3,49	
..	Ручка дверная	ШТ				2	50,80	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	ШТ	1	1,697	193,22		22,42	215,64
..	Саморез 3,5*25	ШТ				6	1,02	
..	Шпингалет	ШТ				1	21,40	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	М	2	2,082	246,24		262,43	508,67
..	Лен сантехнический	КГ				0,0002	0,01	
..	Полусгон д 25	ШТ				2	96,90	
..	Труба 25	Т				0,0025	84,15	
..	Труба ду 15	Т				0,0007	22,44	
..	Труба ду 32	Т				0,0016	58,93	
..	Смена сгонов	ШТ	1	0,33	41,91		40,50	82,41
..	Контрогайка Ду 20	ШТ				1	5,31	
..	Лен сантехнический	КГ				0,006	0,34	
..	Муфта Ду20	ШТ				1	8,85	
..	Сгон д 20	ШТ				1	26,00	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	М2	0,5	1,128	128,49		230,44	358,93
..	Гвозди 2,5*50	КГ				0,0025	0,10	
..	Стекло 4мм	М2				0,575	218,50	
..	Штапик оконный	М				3,06	11,84	
..	Смена ухватов для водосточных труб	ШТ	1	0,434	47,33		51,67	99,00
..	Ухваты д/водосточных труб	ШТ				1	51,67	
..	Смена частей водосточных труб	М	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
..	Саморез	ШТ				3	1,50	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	ШТ				1	191,30	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	ШТ	3	1,83	208,36		595,00	803,36
..	Отметы водосточные	ШТ				3	592,00	
..	Саморез	ШТ				6	3,00	
..	Укрепление водосточных труб	М	15	5,205	600,14			600,14
..	Уплотнение резьбовых соединений	ШТ	11	1,65	187,87		35,88	223,75
..	Лен сантехнический	КГ				0,12	6,88	
..	Унипак	КГ				0,025	29,00	
..	Установка заглушек	заглушка	3	3,864	457,00		47,97	504,97
..	Заглушка Ду 15	ШТ				3	47,97	
Итого:			748,85	298,289	89376,10	152,49	5127,56	94503,66

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.

подпись

МП