

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "211 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 14		763,159	295,163	88991,90	128,3724	4928,82	93920,72
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
	Благоустройство	руб	0	0	47738,00			47738,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5822,79			5822,79
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		400,08	1296,62
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	360	2,52	286,93			286,93
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,84	9,218	1432,82			1432,82
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,818	15,794	1798,34			1798,34
	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		5,38	260,43
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,003	0,37	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		209,21	378,86
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,14	0,546	71,21		568,28	639,49
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1736	568,28	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2	1,288	146,65			146,65
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97
	Мелкий ремонт изоляции	м	10	3,8	432,67			432,67
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	4,2	1,487	171,43		52,72	224,15
	Олифа	кг				0,0378	1,43	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,5124	51,29	

	Окраска известковыми составами деревьев и бордюры	м2	17	2,006	218,77		0,72	219,49
	Известь	кг				0,085	0,72	
	Окраска МАФ по дереву	м2	9,8	3,479	401,13		123,12	524,25
	Олифа	кг				0,0882	3,34	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,1956	119,78	
	Окраска МАФ по металлу	м2	4	2,884	311,47		68,11	379,58
	Олифа	кг				0,16	6,05	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,62	62,06	
	Окраска металлических урн	м2	1	0,894	101,79		19,52	121,31
	Олифа	кг				0,1	3,78	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,161	15,74	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	3,5	0,752	87,85		58,11	145,96
	Олифа	кг				0,315	11,92	
	Пудра алюминиевая	кг				0,315	46,19	
	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	2	1,856	214,00		25,83	239,83
	Олифа	кг				0,14	5,30	
	Пудра алюминиевая	кг				0,14	20,53	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	8,043	32,172	4132,49			4132,49
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	28	7,728	741,89			741,89
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	130	35,88	3444,48			3444,48
	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5	3,47	400,09		2,26	402,35
	Проволока вязальная	кг				0,05	2,26	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,98	3613,14
	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	14	9,338	1063,22		3,76	1066,98
	Цемент	кг				0,81	3,76	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Профобход квартир	квартира	4	2,4	308,28			308,28
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	15	18,63	2031,79			2031,79

	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	6	6	770,70			770,70
	Ремонт вентилялей	шт	7	3,864	439,95			439,95
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		123,22	221,34
	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3	3,138	357,29		89,05	446,34
	Гвозди 32	кг				0,12	6,03	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,45	71,41	
	Штапик оконный	м				3	11,61	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		75,00	330,05
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Гайка М6	кг				0,06	6,54	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Шайба М6	кг				0,006	0,53	
	Ремонт надворного оборудования	м2	1	2,455	283,06		11,28	294,34
	Гвозди 4*100	кг				0,3	11,28	
	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		33,23	422,69
	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	2	1,55	180,95		101,53	282,48
	Гвозди 2,5*50	кг				0,056	2,33	
	Столбик дерев. для штакетника	шт				1	99,20	
	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм	м2	2,85	7,755	905,29		70,09	975,38
	Цемент	кг				12,7908	70,09	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	10,818	15,794	1798,34			1798,34
	Слив и наполнение стояков здания	1000 м3	0,9	1,314	149,61			149,61
	Смена вентилялей ц/о	шт	4	3,72	450,68		673,01	1123,69
	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	671,40	
	Смена дверных приборов: замков	шт	4	1,168	130,27		653,61	783,88
	Замок навесной	шт				3	313,99	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62		54,29	139,91

..	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
..	Ручка дверная	шт				2	50,80	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	1	1,697	193,22		22,42	215,64
..	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
..	Шпингалет	шт				1	21,40	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	5	5,22	617,37		528,00	1145,37
..	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,01	
..	Полусгон д 25	шт				2	96,90	
..	Труба 25	т				0,0101	349,72	
..	Труба ду 15	т				0,0007	22,44	
..	Труба ду 32	т				0,0016	58,93	
..	Смена сгонов	шт	3	0,99	125,74		77,01	202,75
..	Контрогайка ф15	шт				3	19,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	шт				3	17,70	
..	Сгон д-15	шт				3	39,95	
..	Смена частей водосточных труб	м	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
..	Саморез	шт				3	1,50	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	2	1,22	138,91		361,50	500,41
..	Отметы водосточные	шт				2	360,00	
..	Саморез	шт				3	1,50	
..	Укрепление водосточных труб	м	15	5,205	600,14			600,14
..	Укрепление оконных и дверных коробок	шт	1	0,244	27,78		2,00	29,78
..	Саморез	шт				4	2,00	
..	Установка заглушек	заглушка	3	3,864	457,00		47,97	504,97
..	Заглушка Ду 15	шт				3	47,97	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	2	2,54	326,26		201,53	527,79
..	Труба ду 15	т				0,0004	13,53	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Итого:		763,16	295,163	88991,91	128,37	4928,82	93920,73

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП