

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "211 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 2		851,715	288,785	89758,94	135,1937	7919,72	97678,66
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
	Благоустройство	руб	0	0	48049,00			48049,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6011,72			6011,72
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		200,04	648,31
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	550	3,85	438,36			438,36
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7	899,15			899,15
	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,8	0,763	74,51		750,00	824,51
	Грунт	т				1,2	750,00	
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,3	0,249	24,31		188,66	212,97
	Песок раств.	т				0,45	188,66	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,834	15,818	1800,99			1800,99
	Изготовление скребка	шт	2	2,98	339,30		212,87	552,17
	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
	Гайка М6	кг				0,012	1,31	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,12	0,468	61,04		496,99	558,03
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1488	496,99	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. в стояке.	1 стояк	2	1,288	146,65			146,65
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	5	1,77	204,08		62,76	266,84
	Олифа	кг				0,045	1,70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,61	61,06	
	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	15,5	1,829	199,47		0,66	200,13
	Известь	кг				0,0775	0,66	

..	Окраска МАФ по дереву	м2	6,2	2,201	253,77		78,72	332,49
..	Олифа	кг				0,0558	2,94	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,7564	75,78	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	4,8	3,461	373,77		81,73	455,50
..	Олифа	кг				0,192	7,26	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,744	74,47	
..	Окраска металлических урн	м2	1,2	1,073	122,15		23,42	145,57
..	Олифа	кг				0,12	4,54	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,1932	18,88	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	3,5	0,752	87,85		58,11	145,96
..	Олифа	кг				0,315	11,92	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,315	46,19	
..	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	2	1,856	214,00		25,83	239,83
..	Олифа	кг				0,14	5,30	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,14	20,53	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	12,852	51,408	6603,36			6603,36
..	Остекление оконных переплётов	м2	2,25	3,564	405,80		538,03	943,83
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0067	0,34	
..	Стекло	м2				2,5875	502,16	
..	Штапик оконный	м				9,18	35,53	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	24	6,624	635,90			635,90
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	50	13,8	1324,80			1324,80
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5	3,47	400,09		2,26	402,35
..	Проволока вязальная	кг				0,05	2,26	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,98	3613,14
..	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	15	10,005	1139,17			1139,17
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	5	3	385,35			385,35
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	7,5	9,315	1015,89			1015,89

	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	6	6	770,70			770,70
	Ремонт вентиляей	шт	8	4,416	502,80		2,29	505,09
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1	0,471	49,06		61,61	110,67
	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
	Гвозди 3*70	кг				0,3	11,61	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		75,00	330,05
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Гайка М6	кг				0,06	6,54	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Шайба М6	кг				0,006	0,53	
	Ремонт надворного оборудования	м2	1	2,455	283,06		44,98	328,04
	Гвозди 4*100	кг				0,3	11,28	
	Притвор-планка 50*25*2100	шт				1	33,70	
	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		1,13	390,59
	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	2	1,55	180,95		201,53	382,48
	Гвозди 2,5*50	кг				0,056	2,33	
	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	Столбик дерев. для штакетника	шт				1	99,20	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	10,834	15,818	1800,99			1800,99
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,3	0,438	49,87			49,87
	Смена вентиляей ц/о	шт	2	1,86	225,34		336,50	561,84
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	Смена дверных приборов: замков	шт	2	1,008	113,86		412,37	526,23
	Замок навесной	шт				1	72,75	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62		37,09	122,71
	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33,60	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	22	22,602	2673,14		1574,28	4247,42
	Лен сантехнический	кг				0,0022	0,12	

..	Полусгон д 25	ШТ				2	96,90	
..	Полусгон ду 20	ШТ				5	143,50	
..	Труба 20	Т				0,0354	1168,24	
..	Труба 25	Т				0,0025	84,15	
..	Труба ду 15	Т				0,0007	22,44	
..	Труба ду 32	Т				0,0016	58,93	
..	Смена сгонов	ШТ	1	0,33	41,91		26,25	68,16
..	Контрогайка ф15	ШТ				1	4,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	ШТ				1	5,90	
..	Сгон д-15	ШТ				1	15,99	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	3,3	3,993	489,50		920,63	1410,13
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0099	0,50	
..	Стекло (оконное)	м2				3,432	875,16	
..	Штапик оконный	м				13,464	44,97	
..	Смена ухватов для водосточных труб	ШТ	1	0,434	47,33		51,67	99,00
..	Ухваты д/водосточных труб	ШТ				1	51,67	
..	Смена частей водосточных труб	м	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
..	Саморез	ШТ				3	1,50	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	ШТ				1	191,30	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	ШТ	3	1,83	208,36		595,00	803,36
..	Отметы водосточные	ШТ				3	592,00	
..	Саморез	ШТ				6	3,00	
..	Снятие дверных полотен	м2	1,9	0,792	84,05			84,05
..	Установка дверных полотен	ШТ	1	1,32	182,48		52,24	234,72
..	Петля накладная ПН-85	ШТ				2	46,00	
..	Саморез 4,2*65	ШТ				16	6,24	
..	Установка заглушек	заглушка	3	3,864	457,00		47,97	504,97
..	Заглушка Ду 15	ШТ				3	47,97	
..	Устройство ступеней крыльца (каркас, опалубка, бетонирование)	м3	0,075	0,803	85,17		492,12	577,29
..	Арматура д8мм	Т				0,007	212,60	
..	Бетон М-100	м3				0,0765	278,08	
..	Гвозди 4*100	кг				0,033	1,44	
Итого:			851,71	288,785	89758,94	135,19	7919,72	97678,66

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.

подпись

МП