

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "211 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 3		1526,307	379,269	99962,91	227,418	9456,28	109419,19
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
	Благоустройство	руб	0	0	47918,00			47918,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6645,28			6645,28
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		400,08	1296,62
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	820	5,74	653,56			653,56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	180	33,12	3395,79			3395,79
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7	899,15			899,15
	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,8	0,763	74,51		750,00	824,51
	Грунт	т				1,2	750,00	
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,3	0,249	24,31		188,66	212,97
	Песок раств.	т				0,45	188,66	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,856	15,85	1804,66			1804,66
	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		119,06	629,15
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,006	0,66	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,12	0,468	61,04		496,99	558,03
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1488	496,99	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2	1,288	146,65			146,65

..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97
..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	5	1,77	204,08		62,76	266,84
..	Олифа	кг				0,045	1,70	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,61	61,06	
..	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	15,5	1,829	199,47		0,66	200,13
..	Известь	кг				0,0775	0,66	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	10,5	3,727	429,78		132,02	561,80
..	Олифа	кг				0,0976	3,69	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,281	128,33	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	4	2,884	311,47		68,11	379,58
..	Олифа	кг				0,16	6,05	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,62	62,06	
..	Окраска металлических урн	м2	1	0,894	101,79		19,52	121,31
..	Олифа	кг				0,1	3,78	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,161	15,74	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	3,5	0,752	87,85		58,11	145,96
..	Олифа	кг				0,315	11,92	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,315	46,19	
..	Окраска нового штакетного забора	м2	2	1,024	119,54		50,18	169,72
..	Олифа	кг				0,03	1,13	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,49	49,05	
..	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	2	1,856	214,00		25,83	239,83
..	Олифа	кг				0,14	5,30	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,14	20,53	
..	Окраска цоколя	м2	200,5	42,506	4635,70		310,17	4945,87
..	Известь	кг				36,491	310,17	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	11,775	47,1	6049,99			6049,99
..	Остекление оконных переплётв	м2	1,6	2,534	288,57		382,56	671,13
..	Гвозди 40*2	кг				0,0048	0,21	
..	Стекло	м2				1,84	357,09	
..	Штапик оконный	м				6,528	25,26	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	24	6,624	635,90			635,90
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	56	15,456	1483,78			1483,78
..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86

	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	7,5	5,205	600,13		2,26	602,39
	Проволока вязальная	кг				0,05	2,26	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,98	3613,14
	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2	1,334	151,89		2,51	154,40
	Цемент	кг				0,54	2,51	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Профобход квартир	квартира	4	2,4	308,28			308,28
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	20	7,4	807,04			807,04
	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	6	6	770,70			770,70
	Ремонт вентиляей	шт	4	2,208	251,40			251,40
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1	0,471	49,06		95,31	144,37
	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
	Гвозди 3*70	кг				0,3	11,61	
	Притвор-планка 50*25*2100	шт				1	33,70	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		9,93	137,45
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
	Шайба М6	кг				0,003	0,26	
	Ремонт надворного оборудования	м2	3,25	7,979	919,94		294,96	1214,90
	Гвозди 4*100	кг				0,3	11,28	
	Гвозди 60*2,5	кг				0,675	28,08	
	Доска д/качели балансир.50*150*3000	шт				1	221,90	
	Притвор-планка 50*25*2100	шт				1	33,70	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		191,62	276,45
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт чердачных люков	шт	2	6,064	778,92		134,53	913,45
	Гвозди 4*100	кг				0,06	2,43	
	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	4	3,1	361,89		602,26	964,15
	Гвозди 2,5*50	кг				0,112	4,66	
	Обналичка 2000	шт				3	300,00	

..	Столбик дерев. для штакетника	ШТ				3	297,60	
..	Ремонт штукатурки прямков	м2	3,9	9,052	1056,72		105,02	1161,74
..	Цемент	кг				17,5032	105,02	
..	Ремонт штукатурки цоколей	м2	5,5	12,76	1489,60		399,88	1889,48
..	Штукатурка гипсовая	кг				24,684	399,88	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	10,856	15,85	1804,66			1804,66
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,3	0,438	49,87			49,87
..	Смена вентиля ц/о	шт	2	1,86	225,34		336,50	561,84
..	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	4	1,168	130,27		653,61	783,88
..	Замок навесной	шт				3	313,99	
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46
..	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
..	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		117,48	267,32
..	Проушина д/замка 50 мм	шт				2	114,48	
..	Саморез	шт				6	3,00	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62		37,09	122,71
..	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33,60	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	1	1,697	193,22		22,42	215,64
..	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
..	Шпингалет	шт				1	21,40	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	4	4,134	488,93		437,00	925,93
..	Лен сантехнический	кг				0,0006	0,03	
..	Полусгон д 25	шт				2	96,90	
..	Полусгон ду 20	шт				2	57,40	
..	Труба 20	т				0,0035	117,15	
..	Труба 25	т				0,0025	84,15	
..	Труба ду 15	т				0,0007	22,44	
..	Труба ду 32	т				0,0016	58,93	
..	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		26,25	68,16
..	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
..	Сгон д-15	шт				1	15,99	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	2,5	4,296	489,20		1136,27	1625,47
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,0085	0,35	
..	Стекло 4мм	м2				2,875	1092,50	

. .	Штапик оконный	м				11,22	43,42	
. .	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1	0,434	47,33		51,67	99,00
. .	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
. .	Смена частей водосточных труб	м	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
. .	Саморез	шт				3	1,50	
. .	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
. .	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	3	1,83	208,36		595,00	803,36
. .	Отметы водосточные	шт				3	592,00	
. .	Саморез	шт				6	3,00	
. .	Укрепление водосточных труб	м	15	5,205	600,14			600,14
. .	Укрепление оконных и дверных коробок	шт	1	0,244	27,78		3,48	31,26
. .	Гвозди 4*100	кг				0,08	3,48	
. .	Установка нового штакетного забора	м2	1,6	2,48	289,51		821,57	1111,08
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,4032	16,77	
. .	Штакетник 400*2000	шт				2	804,80	
. .	Установка заглушек	заглушка	3	3,864	457,00		47,97	504,97
. .	Заглушка Ду 15	шт				3	47,97	
	Итого:		1526,31	379,269	99962,91	227,42	9456,28	109419,19

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП