

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "211 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.                   | Объем работ     | Количество чел / часов | Стоимость работ  | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего            |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|                 | <b>211 квартал - 4</b>  |                       | <b>1811,104</b> | <b>672,875</b>         | <b>170881,58</b> | <b>553,3229</b>       | <b>9810,38</b>       | <b>180691,96</b> |
|                 | <b>Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО</b>  | <b>м2</b>             | <b>3</b>        | <b>2,163</b>           | <b>233,60</b>    |                       | <b>20,48</b>         | <b>254,08</b>    |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)  | кг                    |                 |                        |                  | 0,465                 | 20,48                |                  |
|                 | <b>Благоустройство</b>  | <b>руб</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>82597,00</b>  |                       |                      | <b>82597,00</b>  |
|                 | <b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>   | <b>руб</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>7995,90</b>   |                       |                      | <b>7995,90</b>   |
|                 | <b>Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о</b>   | <b>врезка</b>         | <b>4</b>        | <b>6,772</b>           | <b>896,54</b>    |                       | <b>400,08</b>        | <b>1296,62</b>   |
|                 | Резьба Д15  | шт                    |                 |                        |                  | 4                     | 24,08                |                  |
|                 | Шаров. кран-ручка ду15  | шт                    |                 |                        |                  | 4                     | 376,00               |                  |
|                 | <b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>  | <b>м2</b>             | <b>850</b>      | <b>5,95</b>            | <b>677,47</b>    |                       |                      | <b>677,47</b>    |
|                 | <b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b> | <b>100 м</b>          | <b>4,8</b>      | <b>24,048</b>          | <b>3737,78</b>   |                       |                      | <b>3737,78</b>   |
|                 | <b>Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке</b>                                   | <b>м</b>              | <b>229</b>      | <b>42,136</b>          | <b>4320,20</b>   |                       |                      | <b>4320,20</b>   |
|                 | <b>Замеры параметров теплоносителя</b>  | <b>замер</b>          | <b>28</b>       | <b>7</b>               | <b>899,15</b>    |                       |                      | <b>899,15</b>    |
|                 | <b>Заполнение клумб грунтом</b>   | <b>1 м3</b>           | <b>0,8</b>      | <b>0,763</b>           | <b>74,51</b>     |                       | <b>750,00</b>        | <b>824,51</b>    |
|                 | Грунт   | т                     |                 |                        |                  | 1,2                   | 750,00               |                  |
|                 | <b>Запуск системы отопления</b>   | <b>1000 м3 здания</b> | <b>18,432</b>   | <b>26,911</b>          | <b>3064,05</b>   |                       |                      | <b>3064,05</b>   |
|                 | <b>Изготовление лопат</b>   | <b>шт</b>             | <b>1</b>        | <b>2,24</b>            | <b>255,05</b>    |                       | <b>5,38</b>          | <b>260,43</b>    |
|                 | Болт 6*60   | кг                    |                 |                        |                  | 0,014                 | 1,15                 |                  |
|                 | Гайка М6  | кг                    |                 |                        |                  | 0,003                 | 0,37                 |                  |
|                 | Гвозди 1,8*32   | кг                    |                 |                        |                  | 0,036                 | 1,62                 |                  |
|                 | Саморез 3,5*45  | шт                    |                 |                        |                  | 7                     | 2,24                 |                  |
|                 | <b>Изготовление скребка</b>   | <b>шт</b>             | <b>1</b>        | <b>1,49</b>            | <b>169,65</b>    |                       | <b>209,21</b>        | <b>378,86</b>    |
|                 | Болт 6*30   | кг                    |                 |                        |                  | 0,028                 | 2,93                 |                  |
|                 | Гайка М6  | кг                    |                 |                        |                  | 0,006                 | 0,58                 |                  |
|                 | Пила двуручная 1250 мм  | шт                    |                 |                        |                  | 0,3                   | 144,84               |                  |
|                 | Труба ду 32   | т                     |                 |                        |                  | 0,0005                | 17,86                |                  |
|                 | Черенки д/лопат   | шт                    |                 |                        |                  | 1                     | 43,00                |                  |
|                 | <b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>  | <b>1 м3</b>           | <b>0,12</b>     | <b>0,468</b>           | <b>61,04</b>     |                       | <b>496,99</b>        | <b>558,03</b>    |
|                 | Теплоизоляция УРСА(1,08)  | м3                    |                 |                        |                  | 0,1488                | 496,99               |                  |
|                 | <b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>                                 | <b>1 стояк</b>        | <b>7</b>        | <b>4,508</b>           | <b>513,28</b>    |                       |                      | <b>513,28</b>    |
|                 | <b>Материалы для сварочных работ</b>  | <b>руб</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>729,97</b>    |                       |                      | <b>729,97</b>    |

|    |   |                  |              |               |                |        |               |                |
|----|---|------------------|--------------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| .. | <b>Окраска ранее окрашенного штакетного забора</b>  | <b>м2</b>        | <b>6</b>     | <b>2,124</b>  | <b>244,90</b>  |        | <b>75,31</b>  | <b>320,21</b>  |
| .. | Олифа   | кг               |              |               |                | 0,054  | 2,04          |                |
| .. | Эмаль ПФ-115 желтая   | кг               |              |               |                | 0,732  | 73,27         |                |
| .. | <b>Окраска известковыми составами деревьев и бордюров</b>   | <b>м2</b>        | <b>21,75</b> | <b>2,566</b>  | <b>279,90</b>  |        | <b>0,92</b>   | <b>280,82</b>  |
| .. | Известь   | кг               |              |               |                | 0,1087 | 0,92          |                |
| .. | <b>Окраска МАФ по дереву</b>  | <b>м2</b>        | <b>15</b>    | <b>5,325</b>  | <b>613,97</b>  |        | <b>188,44</b> | <b>802,41</b>  |
| .. | Олифа   | кг               |              |               |                | 0,135  | 5,11          |                |
| .. | Эмаль ПФ-115 красная  | кг               |              |               |                | 1,83   | 183,33        |                |
| .. | <b>Окраска МАФ по металлу</b>   | <b>м2</b>        | <b>6,9</b>   | <b>4,975</b>  | <b>537,29</b>  |        | <b>117,50</b> | <b>654,79</b>  |
| .. | Олифа   | кг               |              |               |                | 0,276  | 10,44         |                |
| .. | Эмаль ПФ-115 оранжевая  | кг               |              |               |                | 1,0695 | 107,06        |                |
| .. | <b>Окраска металлических урн</b>  | <b>м2</b>        | <b>1,6</b>   | <b>1,43</b>   | <b>162,86</b>  |        | <b>31,23</b>  | <b>194,09</b>  |
| .. | Олифа   | кг               |              |               |                | 0,16   | 6,05          |                |
| .. | Эмаль ПФ-115 морск. волна   | кг               |              |               |                | 0,2576 | 25,18         |                |
| .. | <b>Окраска мусорных контейнеров</b>   | <b>м2</b>        | <b>3,5</b>   | <b>0,752</b>  | <b>87,85</b>   |        | <b>58,11</b>  | <b>145,96</b>  |
| .. | Олифа   | кг               |              |               |                | 0,315  | 11,92         |                |
| .. | Пудра алюминиевая   | кг               |              |               |                | 0,315  | 46,19         |                |
| .. | <b>Окраска нового штакетного забора</b>   | <b>м2</b>        | <b>2</b>     | <b>1,024</b>  | <b>119,54</b>  |        | <b>50,18</b>  | <b>169,72</b>  |
| .. | Олифа   | кг               |              |               |                | 0,03   | 1,13          |                |
| .. | Эмаль ПФ-115 желтая   | кг               |              |               |                | 0,49   | 49,05         |                |
| .. | <b>Окраска ограждения мусорных стоянок</b>  | <b>м2</b>        | <b>2</b>     | <b>1,856</b>  | <b>214,00</b>  |        | <b>25,83</b>  | <b>239,83</b>  |
| .. | Олифа   | кг               |              |               |                | 0,14   | 5,30          |                |
| .. | Пудра алюминиевая   | кг               |              |               |                | 0,14   | 20,53         |                |
| .. | <b>Окраска цоколя</b>   | <b>м2</b>        | <b>288</b>   | <b>61,056</b> | <b>6658,77</b> |        | <b>445,54</b> | <b>7104,31</b> |
| .. | Известь   | кг               |              |               |                | 52,416 | 445,54        |                |
| .. | <b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов</b>           | <b>чел.-ч</b>    | <b>8</b>     | <b>8</b>      | <b>1027,60</b> |        |               | <b>1027,60</b> |
| .. | <b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен</b> | <b>1000 м2</b>   | <b>18,92</b> | <b>75,68</b>  | <b>9721,10</b> |        |               | <b>9721,10</b> |
| .. | <b>Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)</b>  | <b>м2</b>        | <b>28</b>    | <b>7,728</b>  | <b>741,89</b>  |        |               | <b>741,89</b>  |
| .. | <b>Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек</b>  | <b>м2</b>        | <b>46</b>    | <b>12,696</b> | <b>1218,82</b> |        |               | <b>1218,82</b> |
| .. | <b>Перевод ГВС</b>  | <b>перевод</b>   | <b>2</b>     | <b>1</b>      | <b>113,86</b>  |        |               | <b>113,86</b>  |
| .. | <b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>   | <b>шт</b>        | <b>1</b>     | <b>28,09</b>  | <b>3608,16</b> |        | <b>4,98</b>   | <b>3613,14</b> |
| .. | Гайка М 14  | кг               |              |               |                | 0,05   | 4,98          |                |
| .. | <b>Подчеканка раструбов канализационных труб</b>  | <b>1 раструб</b> | <b>13</b>    | <b>8,671</b>  | <b>987,28</b>  |        | <b>5,01</b>   | <b>992,29</b>  |
| .. | Цемент  | кг               |              |               |                | 1,08   | 5,01          |                |
| .. | <b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления</b>  | <b>узел</b>      | <b>1</b>     | <b>4</b>      | <b>513,80</b>  |        |               | <b>513,80</b>  |

|    |   |                 |        |         |          |          |         |          |
|----|---|-----------------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| .. | Профобход квартир   | квартира        | 2      | 1,2     | 154,14   |          |         | 154,14   |
| .. | Прочистка внутренней канализационной сети                 | м               | 22     | 8,14    | 887,75   |          |         | 887,75   |
| .. | Прочистка дворовой канализационной сети                   | м               | 3      | 3,72    | 405,70   |          |         | 405,70   |
| .. | Регулировка терморегулятора                               | термо-регулятор | 6      | 6       | 770,70   |          |         | 770,70   |
| .. | Ремонт вентиляей  | шт              | 9      | 4,968   | 565,66   |          | 2,29    | 567,95   |
| .. | Лен сантехнический  | кг              |        |         |          | 0,04     | 2,29    |          |
| .. | Ремонт деревянных скамеек                                 | шт              | 1      | 0,471   | 49,06    |          | 95,31   | 144,37   |
| .. | Брусok д/скам.50*50*2100                                  | шт              |        |         |          | 1        | 50,00   |          |
| .. | Гвозди 3*70   | кг              |        |         |          | 0,3      | 11,61   |          |
| .. | Притвор-планка 50*25*2100                                 | шт              |        |         |          | 1        | 33,70   |          |
| .. | Ремонт лопат к=0,5  | шт              | 2      | 2,24    | 255,05   |          | 75,00   | 330,05   |
| .. | Болт 6*30   | кг              |        |         |          | 0,028    | 2,94    |          |
| .. | Гайка М6  | кг              |        |         |          | 0,06     | 6,54    |          |
| .. | Лист оцинков. 0,55 мм                                     | т               |        |         |          | 0,0005   | 19,50   |          |
| .. | Саморез 3,5*50  | шт              |        |         |          | 7        | 2,94    |          |
| .. | Саморез 3,8*65  | шт              |        |         |          | 7        | 4,55    |          |
| .. | Черенок   | шт              |        |         |          | 1        | 38,00   |          |
| .. | Шайба М6  | кг              |        |         |          | 0,006    | 0,53    |          |
| .. | Ремонт надворного оборудования                            | м2              | 2      | 4,91    | 566,12   |          | 22,56   | 588,68   |
| .. | Гвозди 4*100  | кг              |        |         |          | 0,6      | 22,56   |          |
| .. | Ремонт чердачных люков                                    | шт              | 2      | 6,064   | 778,92   |          | 142,04  | 920,96   |
| .. | Гвозди 32   | кг              |        |         |          | 0,03     | 1,51    |          |
| .. | Гвозди 4*100  | кг              |        |         |          | 0,03     | 1,13    |          |
| .. | Обналичник 2100   | шт              |        |         |          | 1        | 107,30  |          |
| .. | Притвор.планка 2000мм                                     | шт              |        |         |          | 1        | 32,10   |          |
| .. | Ремонт штакетного забора к=0,5                            | м2              | 6      | 4,65    | 542,84   |          | 405,39  | 948,23   |
| .. | Гвозди 2,5*50   | кг              |        |         |          | 0,168    | 6,99    |          |
| .. | Обналичка 2000  | шт              |        |         |          | 2        | 200,00  |          |
| .. | Столбик дерев. для штакетника                             | шт              |        |         |          | 2        | 198,40  |          |
| .. | Ремонт штукатурки приемков                                | м2              | 1,2    | 2,785   | 325,14   |          | 32,31   | 357,45   |
| .. | Цемент  | кг              |        |         |          | 5,3856   | 32,31   |          |
| .. | Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм          | м2              | 62,2   | 169,246 | 19757,80 |          | 1529,76 | 21287,56 |
| .. | Цемент  | кг              |        |         |          | 279,1536 | 1529,76 |          |
| .. | Ремонт штукатурки цоколей                                 | м2              | 8      | 18,56   | 2166,69  |          | 581,64  | 2748,33  |
| .. | Штукатурка гипсовая                                       | кг              |        |         |          | 35,904   | 581,64  |          |
| .. | Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения | 1000 м3         | 18,432 | 26,911  | 3064,05  |          |         | 3064,05  |
| .. | Слив и наполнение стояков                                 | 1000 м3 здания  | 0,3    | 0,438   | 49,87    |          |         | 49,87    |
| .. | Смена вентиляей ХВС                                       | шт              | 1      | 0,931   | 112,79   |          | 94,40   | 207,19   |
| .. | Лен сантехнический  | кг              |        |         |          | 0,007    | 0,40    |          |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15                                    | шт              |        |         |          | 1        | 94,00   |          |

|    |   |    |      |       |        |        |         |         |
|----|---|----|------|-------|--------|--------|---------|---------|
| .. | <b>Смена вентиля ц/о</b>                              | шт | 2    | 1,86  | 225,34 |        | 336,50  | 561,84  |
| .. | Лен сантехнический                                    | кг |      |       |        | 0,014  | 0,80    |         |
| .. | Шаровый кран ду 20                                    | шт |      |       |        | 2      | 335,70  |         |
| .. | <b>Смена дверных приборов: замков</b>                 | шт | 5    | 1,248 | 138,47 |        | 726,36  | 864,83  |
| .. | Замок навесной  | шт |      |       |        | 4      | 386,74  |         |
| .. | Накладка дверная с винтовым замком                    | шт |      |       |        | 1      | 337,10  |         |
| .. | Саморез 3,5*50  | шт |      |       |        | 6      | 2,52    |         |
| .. | <b>Смена дверных приборов: петель</b>                 | шт | 2    | 2,29  | 260,74 |        | 48,72   | 309,46  |
| .. | Петля 130 мм (навес)                                  | шт |      |       |        | 2      | 46,00   |         |
| .. | Саморез 3,5*25  | шт |      |       |        | 16     | 2,72    |         |
| .. | <b>Смена дверных приборов: проушин</b>                | шт | 2    | 1,316 | 149,84 |        | 117,48  | 267,32  |
| .. | Проушина д/замка 50 мм                                | шт |      |       |        | 2      | 114,48  |         |
| .. | Саморез   | шт |      |       |        | 6      | 3,00    |         |
| .. | <b>Смена дверных приборов: ручек-скоб</b>             | шт | 2    | 0,752 | 85,62  |        | 37,09   | 122,71  |
| .. | Гвозди 40*2   | кг |      |       |        | 0,08   | 3,49    |         |
| .. | Ручка-скоба (цинк)                                    | шт |      |       |        | 2      | 33,60   |         |
| .. | <b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>              | шт | 1    | 1,697 | 193,22 |        | 22,42   | 215,64  |
| .. | Саморез 3,5*25  | шт |      |       |        | 6      | 1,02    |         |
| .. | Шпингалет   | шт |      |       |        | 1      | 21,40   |         |
| .. | <b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>     | м  | 4    | 4,134 | 488,93 |        | 437,00  | 925,93  |
| .. | Лен сантехнический                                    | кг |      |       |        | 0,0006 | 0,03    |         |
| .. | Полусгон д 25   | шт |      |       |        | 2      | 96,90   |         |
| .. | Полусгон ду 20  | шт |      |       |        | 2      | 57,40   |         |
| .. | Труба 20  | т  |      |       |        | 0,0035 | 117,15  |         |
| .. | Труба 25  | т  |      |       |        | 0,0025 | 84,15   |         |
| .. | Труба ду 15   | т  |      |       |        | 0,0007 | 22,44   |         |
| .. | Труба ду 32   | т  |      |       |        | 0,0016 | 58,93   |         |
| .. | <b>Смена сгонов</b>                                   | шт | 1    | 0,33  | 41,91  |        | 26,25   | 68,16   |
| .. | Контрогайка ф15                                       | шт |      |       |        | 1      | 4,13    |         |
| .. | Лен сантехнический                                    | кг |      |       |        | 0,004  | 0,23    |         |
| .. | Муфта ду 15   | шт |      |       |        | 1      | 5,90    |         |
| .. | Сгон д-15   | шт |      |       |        | 1      | 15,99   |         |
| .. | <b>Смена ухватов для водосточных труб</b>             | шт | 1    | 0,434 | 47,33  |        | 51,67   | 99,00   |
| .. | Ухваты д/водосточных труб                             | шт |      |       |        | 1      | 51,67   |         |
| .. | <b>Смена частей водосточных труб</b>                  | м  | 1,25 | 1,272 | 144,89 |        | 192,80  | 337,69  |
| .. | Саморез   | шт |      |       |        | 3      | 1,50    |         |
| .. | Труба в/сточная ст.1250 мм                            | шт |      |       |        | 1      | 191,30  |         |
| .. | <b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b> | шт | 3    | 1,83  | 208,36 |        | 595,00  | 803,36  |
| .. | Отметы водосточные                                    | шт |      |       |        | 3      | 592,00  |         |
| .. | Саморез   | шт |      |       |        | 6      | 3,00    |         |
| .. | <b>Укрепление водосточных труб</b>                    | м  | 17,5 | 6,072 | 700,16 |        | 6,38    | 706,54  |
| .. | Саморез 3,5*25  | шт |      |       |        | 52,5   | 6,38    |         |
| .. | <b>Установка нового штакетного забора</b>             | м2 | 2,4  | 3,72  | 434,27 |        | 1223,97 | 1658,24 |
| .. | Гвозди 2,5*50   | кг |      |       |        | 0,4032 | 16,77   |         |

|               |                    |                           |                |                |                  |  |               |                |                  |
|---------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| . .           | Штакетник 400*2000 | шт                        |                |                |                  |  | 3             | 1207,20        |                  |
| . .           | Установка заглушек | заглушка                  | 3              | 3,864          | 457,00           |  |               | 47,97          | 504,97           |
| . .           | Заглушка Ду 15     | шт                        |                |                |                  |  | 3             | 47,97          |                  |
| . .           | Устройство горки   | м2горизонтальной проекции | 6              | 29,4           | 3776,43          |  |               | 74,88          | 3851,31          |
| . .           | Гвозди 60*2,5      | кг                        |                |                |                  |  | 1,8           | 74,88          |                  |
| <b>Итого:</b> |                    |                           | <b>1811,10</b> | <b>672,875</b> | <b>170881,58</b> |  | <b>553,32</b> | <b>9810,38</b> | <b>180691,96</b> |

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП