

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>211 квартал - 7</b>		<b>1091,142</b>	<b>389,675</b>	<b>99868,05</b>	<b>409,3484</b>	<b>142591,77</b>	<b>242459,82</b>
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3,000	2,163	233,60		20,48	254,08
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
..	<b>Благоустройство</b>	<b>руб</b>			<b>47654,00</b>			<b>47654,00</b>
..	<b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>	<b>руб</b>			<b>5670,42</b>			<b>5670,42</b>
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4,000	6,772	896,54		400,08	1296,62
..	Резьба Д15	шт				4	24,08	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	690,000	4,830	549,94			549,94
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	3,200	16,032	2491,85			2491,85
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
..	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,800	0,763	74,51		750,00	824,51
..	Грунт	т				1,2	750,00	
..	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,300	0,249	24,31		188,66	212,97
..	Песок раств.	т				0,45	188,66	
..	Запуск системы отопления	1000 м	10,484	15,307	1742,81			1742,81
..	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		5,38	260,43
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,003	0,37	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
..	<b>Изготовление скребка</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,490</b>	<b>169,65</b>		<b>209,21</b>	<b>378,86</b>
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,140</b>	<b>0,546</b>	<b>71,21</b>		<b>568,28</b>	<b>639,49</b>
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1736	568,28	
..	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе</b>	<b>1 стоя</b>	<b>2,000</b>	<b>1,288</b>	<b>146,65</b>			<b>146,65</b>
..	<b>Материалы для сварочных работ ( ведомость по</b>	<b>руб</b>			<b>729,97</b>			<b>729,97</b>
..	<b>Окраска ранее окрашенного штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>4,800</b>	<b>1,699</b>	<b>195,92</b>		<b>60,25</b>	<b>256,17</b>
..	Олифа	кг				0,0432	1,63	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,5856	58,62	
..	<b>Окраска известковыми составами деревьев и</b>	<b>м2</b>	<b>19,500</b>	<b>2,301</b>	<b>250,95</b>		<b>0,83</b>	<b>251,78</b>

..	Известь	кг				0,0975	0,83	
..	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>10,700</b>	<b>3,798</b>	<b>437,97</b>		<b>134,46</b>	<b>572,43</b>
..	Олифа	кг				0,0976	3,69	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,3054	130,77	
..	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>4,000</b>	<b>2,884</b>	<b>311,47</b>		<b>68,11</b>	<b>379,58</b>
..	Олифа	кг				0,16	6,05	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,62	62,06	
..	<b>Окраска металлических урн</b>	<b>м2</b>	<b>1,000</b>	<b>0,894</b>	<b>101,79</b>		<b>19,52</b>	<b>121,31</b>
..	Олифа	кг				0,1	3,78	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,161	15,74	
..	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>3,500</b>	<b>0,752</b>	<b>87,85</b>		<b>58,11</b>	<b>145,96</b>
..	Олифа	кг				0,315	11,92	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,315	46,19	
..	<b>Окраска нового штакетного забора</b>	<b>м2</b>	<b>3,000</b>	<b>1,536</b>	<b>179,31</b>		<b>75,27</b>	<b>254,58</b>
..	Олифа	кг				0,045	1,70	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,735	73,57	
..	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>2,000</b>	<b>1,856</b>	<b>214,00</b>		<b>25,83</b>	<b>239,83</b>
..	Олифа	кг				0,14	5,30	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,14	20,53	
..	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1027,60</b>			<b>1027,60</b>
..	<b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода,</b>	<b>1000 м</b>	<b>12,152</b>	<b>48,608</b>	<b>6243,70</b>			<b>6243,70</b>
..	<b>Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до</b>	<b>м2</b>	<b>24,000</b>	<b>6,624</b>	<b>635,90</b>			<b>635,90</b>
..	<b>Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание</b>	<b>м2</b>	<b>40,000</b>	<b>11,040</b>	<b>1059,84</b>			<b>1059,84</b>
..	<b>Перевод ГВС</b>	<b>перевод</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>113,86</b>			<b>113,86</b>
..	<b>Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли,</b>	<b>м</b>	<b>7,500</b>	<b>5,205</b>	<b>600,14</b>		<b>3,40</b>	<b>603,54</b>
..	Проволока вязальная	кг				0,075	3,40	
..	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>28,090</b>	<b>3608,16</b>		<b>4,98</b>	<b>3613,14</b>
..	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
..	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб</b>	<b>1 раст</b>	<b>15,000</b>	<b>10,005</b>	<b>1139,17</b>		<b>3,76</b>	<b>1142,93</b>
..	Цемент	кг				0,81	3,76	
..	<b>Промывка трубопроводов системы центрального</b>	<b>узел</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>513,80</b>			<b>513,80</b>
..	<b>Регулировка терморегулятора</b>	<b>термог</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>770,70</b>			<b>770,70</b>
..	<b>Ремонт вентиля</b>	<b>шт</b>	<b>9,000</b>	<b>4,968</b>	<b>565,66</b>		<b>3,44</b>	<b>569,10</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,06	3,44	
..	<b>Ремонт дверных полотен</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>2,308</b>	<b>296,46</b>		<b>12,85</b>	<b>309,31</b>
..	Гвозди 32	кг				0,04	2,01	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,0468	7,43	
..	Штапик оконный	м				0,88	3,41	
..	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>		<b>75,00</b>	<b>330,05</b>
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
..	Гайка М6	кг				0,06	6,54	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	

..	Саморез 3,8*65	ШТ				7	4,55	
..	Черенок	ШТ				1	38,00	
..	Шайба М6	КГ				0,006	0,53	
..	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>2,000</b>	<b>4,910</b>	<b>566,12</b>		<b>22,56</b>	<b>588,68</b>
..	Гвозди 4*100	КГ				0,6	22,56	
..	<b>Ремонт чердачных люков</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,000</b>	<b>3,032</b>	<b>389,46</b>		<b>1,13</b>	<b>390,59</b>
..	Гвозди 4*100	КГ				0,03	1,13	
..	<b>Ремонт штакетного забора к=0,5</b>	<b>м2</b>	<b>2,000</b>	<b>1,550</b>	<b>180,95</b>		<b>201,53</b>	<b>382,48</b>
..	Гвозди 2,5*50	КГ				0,056	2,33	
..	Обналичка 2000	ШТ				1	100,00	
..	Столбик дерев. для штакетника	ШТ				1	99,20	
..	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и</b>	<b>1000 м</b>	<b>30,568</b>	<b>44,630</b>	<b>5081,48</b>			<b>5081,48</b>
..	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м</b>	<b>0,600</b>	<b>0,876</b>	<b>99,74</b>			<b>99,74</b>
..	<b>Смена вентилей ц/о</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,000</b>	<b>1,860</b>	<b>225,34</b>		<b>336,50</b>	<b>561,84</b>
..	Лен сантехнический	КГ				0,014	0,80	
..	Шаровый кран ду 20	ШТ				2	335,70	
..	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС</b>	<b>м</b>	<b>1,000</b>	<b>1,090</b>	<b>140,01</b>		<b>137,16</b>	<b>277,17</b>
..	Резьба ду25	ШТ				1	48,64	
..	Труба 25	Т				0,0025	88,52	
..	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,000</b>	<b>1,088</b>	<b>122,07</b>		<b>532,99</b>	<b>655,06</b>
..	Замок навесной	ШТ				2	193,37	
..	Накладка дверная с винтовым замком	ШТ				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	ШТ				6	2,52	
..	<b>Смена дверных приборов: петель</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,000</b>	<b>4,580</b>	<b>521,48</b>		<b>101,44</b>	<b>622,92</b>
..	Петля 130 мм (навес)	ШТ				2	46,00	
..	Петля накладная ПН-85	ШТ				2	46,00	
..	Саморез 3,5*25	ШТ				16	2,72	
..	Саморез 3,5*50	ШТ				16	6,72	
..	<b>Смена дверных приборов: ручек-скоб</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,000</b>	<b>0,752</b>	<b>85,62</b>		<b>54,29</b>	<b>139,91</b>
..	Гвозди 40*2	КГ				0,08	3,49	
..	Ручка дверная	ШТ				2	50,80	
..	<b>Смена оконных приборов: петель</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,000</b>	<b>1,131</b>	<b>128,78</b>		<b>9,70</b>	<b>138,48</b>
..	Петля накладная 40 мм	ШТ				1	8,10	
..	Саморез 3,8*32	ШТ				8	1,60	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>5,500</b>	<b>5,673</b>	<b>670,95</b>		<b>510,27</b>	<b>1181,22</b>
..	Лен сантехнический	КГ				0,0006	0,03	
..	Полусгон д 25	ШТ				2	96,90	
..	Полусгон ду 20	ШТ				2	57,40	
..	Труба 20	Т				0,0035	117,15	
..	Труба 25	Т				0,0025	84,15	
..	Труба ду 15	Т				0,0027	95,71	
..	Труба ду 32	Т				0,0016	58,93	
..	<b>Смена сгонов</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,000</b>	<b>0,330</b>	<b>41,91</b>		<b>20,35</b>	<b>62,26</b>

..	Контрогайка ф15	ШТ				1	4,13	
..	Лен сантехнический	КГ				0,004	0,23	
..	Сгон д-15	ШТ				1	15,99	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3</b>	<b>м2</b>	<b>0,148</b>	<b>0,529</b>	<b>60,24</b>		<b>69,39</b>	<b>129,63</b>
..	Гвозди 60*2,5	КГ				0,001	0,04	
..	Стекло 4мм	м2				0,1702	64,68	
..	Штапик оконный	м				1,2077	4,67	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	<b>м2</b>	<b>3,800</b>	<b>4,770</b>	<b>584,75</b>		<b>1128,30</b>	<b>1713,05</b>
..	Гвозди 1,6*25	КГ				0,0099	0,50	
..	Гвозди 32	КГ				0,0025	0,13	
..	Стекло 4мм	м2				0,515	195,70	
..	Стекло (оконное)	м2				3,432	875,16	
..	Штапик оконный	м				16,524	56,81	
..	<b>Смена ухватов для водосточных труб</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,000</b>	<b>0,434</b>	<b>47,33</b>		<b>51,67</b>	<b>99,00</b>
..	Ухваты д/водосточных труб	ШТ				1	51,67	
..	<b>Смена частей водосточных труб</b>	<b>м</b>	<b>1,250</b>	<b>1,272</b>	<b>144,89</b>		<b>192,80</b>	<b>337,69</b>
..	Саморез	ШТ				3	1,50	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	ШТ				1	191,30	
..	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,000</b>	<b>1,220</b>	<b>138,91</b>		<b>413,50</b>	<b>552,41</b>
..	Отметы водосточные	ШТ				2	412,00	
..	Саморез	ШТ				3	1,50	
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>ШТ</b>	<b>15,000</b>	<b>2,250</b>	<b>256,18</b>		<b>87,00</b>	<b>343,18</b>
..	Унипак	КГ				0,075	87,00	
..	<b>Установка нового штакетного забора</b>	<b>м2</b>	<b>3,200</b>	<b>4,960</b>	<b>579,03</b>		<b>1609,60</b>	<b>2188,63</b>
..	Штакетник 400*2000	ШТ				4	1609,60	
..	<b>Установка заглушек</b>	<b>заглуш</b>	<b>5,000</b>	<b>6,440</b>	<b>761,66</b>		<b>79,95</b>	<b>841,61</b>
..	Заглушка Ду 15	ШТ				5	79,95	
..	<b>Установка спускных вентиля ц/о</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,000</b>	<b>3,810</b>	<b>489,39</b>		<b>313,17</b>	<b>802,56</b>
..	Бочата ду 15	ШТ				3	29,97	
..	Лен сантехнический	КГ				0,021	1,20	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				3	282,00	
..	<b>Устройство детского спортивно-игрового городка</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>8332,80</b>		<b>134030,57</b>	<b>142363,37</b>
..	Карусель	ШТ				1	25934,39	
..	Комплекс "Дворик"0207	ШТ				1	106595,32	
..	Саморез 3,8*51	ШТ				2	0,86	
..	Цемент	КГ				250	1500,00	
	<b>Итого:</b>		<b>1091,14</b>	<b>389,675</b>	<b>99868,05</b>	<b>409,35</b>	<b>142591,77</b>	<b>242459,82</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП