

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "212 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>212 квартал - 14</b>		<b>1953,439</b>	<b>902,291</b>	<b>349200,64</b>	<b>702,169</b>	<b>196080,87</b>	<b>545281,51</b>
..	<b>Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО</b>	<b>м2</b>	<b>6</b>	<b>4,326</b>	<b>467,21</b>		<b>40,97</b>	<b>508,18</b>
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,93	40,97	
..	<b>Благоустройство</b>	<b>руб</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215873,00</b>			<b>215873,00</b>
..	<b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>	<b>руб</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25526,53</b>			<b>25526,53</b>
..	<b>Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о</b>	<b>врезка</b>	<b>8</b>	<b>13,544</b>	<b>1793,09</b>		<b>893,60</b>	<b>2686,69</b>
..	Сгон Ду 15	шт				8	141,60	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	752,00	
..	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	<b>м2</b>	<b>1005</b>	<b>7,035</b>	<b>801,00</b>		<b>5,02</b>	<b>806,02</b>
..	Леска 2,4	м				1,7688	5,02	
..	<b>Герметизация швов и трещин стеновых панелей</b>	<b>м</b>	<b>3</b>	<b>1,713</b>	<b>233,52</b>		<b>55,23</b>	<b>288,75</b>
..	Вилатерм Ду 20	м				3	50,10	
..	Цемент	кг				0,855	5,13	
..	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	<b>100 м</b>	<b>4,5</b>	<b>22,545</b>	<b>3504,17</b>			<b>3504,17</b>
..	<b>Замеры параметров теплоносителя</b>	<b>замер</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>1798,30</b>			<b>1798,30</b>
..	<b>Заполнение клумб грунтом</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,763</b>	<b>74,51</b>		<b>750,00</b>	<b>824,51</b>
..	Грунт	т				1,2	750,00	
..	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>42,496</b>	<b>62,044</b>	<b>7064,35</b>			<b>7064,35</b>
..	<b>Изготовление лопат</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>2,24</b>	<b>255,05</b>		<b>113,68</b>	<b>368,73</b>
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,003	0,29	
..	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,27</b>	<b>1,053</b>	<b>137,36</b>		<b>1100,92</b>	<b>1238,28</b>
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,3348	1100,92	
..	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	<b>1 стояк</b>	<b>47</b>	<b>30,268</b>	<b>3446,31</b>			<b>3446,31</b>
..	<b>Малый ремонт дверных полотен</b>	<b>м2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,076</b>	<b>112,12</b>		<b>42,74</b>	<b>154,86</b>
..	Гвозди 32	кг				0,18	9,04	
..	Притвор.планка 2100мм	шт				1	33,70	

..	<b>Материалы для сварочных работ</b>	руб	0	0	1825,92			1825,92
..	<b>Окраска ранее окрашенного штакетного забора</b>	м2	5	1,77	204,08		62,76	266,84
..	Олифа	кг				0,045	1,70	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,61	61,06	
..	<b>Окраска известковыми составами деревьев и бордюров</b>	м2	1,5	0,177	19,30		0,06	19,36
..	Известь	кг				0,0075	0,06	
..	<b>Окраска клеевыми составами стен, потолков</b>	м2	18	4,356	475,06		70,23	545,29
..	Шпаклевка	кг				4,482	70,23	
..	<b>Окраска масляными составами плинтусов, сапожков</b>	м2	0,3	0,132	15,44		5,69	21,13
..	Олифа	кг				0,0096	0,36	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0,0372	0,57	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,0411	4,76	
..	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу</b>	м2	2	0,43	50,20		44,13	94,33
..	Олифа	кг				0,18	6,81	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,322	37,32	
..	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	м2	17	6,035	695,83		213,56	909,39
..	Олифа	кг				0,153	5,79	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2,074	207,77	
..	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	м2	10,2	7,354	794,25		173,69	967,94
..	Олифа	кг				0,408	15,43	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,581	158,26	
..	<b>Окраска металлических урн</b>	м2	2,8	2,503	285,01		54,65	339,66
..	Олифа	кг				0,28	10,59	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,4508	44,06	
..	<b>Окраска нового штакетного забора</b>	м2	5	2,56	298,85		125,46	424,31
..	Олифа	кг				0,075	2,84	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,225	122,62	
..	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов</b>	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	<b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализационной и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен</b>	1000 м2	23,498	93,992	12073,27			12073,27
..	<b>Перевод ГВС</b>	перевод	4	2	227,72			227,72
..	<b>Перенавеска дверного полотна</b>	полотно	1	2,208	251,40		4,02	255,42
..	Гвозди 32	кг				0,08	4,02	
..	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	шт	2	56,18	7216,32		89,11	7305,43
..	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
..	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	

..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб</b>	<b>1 раструб</b>	<b>48</b>	<b>32,016</b>	<b>3645,34</b>		<b>45,65</b>	<b>3690,99</b>
..	Цемент	кг				8,91	45,65	
..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	23	4,14	471,38			471,38
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	2	8	1027,60			1027,60
..	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	<b>м</b>	<b>154,5</b>	<b>57,165</b>	<b>6234,41</b>		<b>113,09</b>	<b>6347,50</b>
..	Резина листовая	кг				1,235	113,09	
..	<b>Прочистка дворовой канализационной сети</b>	<b>м</b>	<b>18</b>	<b>22,32</b>	<b>2434,22</b>			<b>2434,22</b>
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	12,5	15,525	1693,16			1693,16
..	Прочистка ливневой канализации	м	24	8,88	968,45			968,45
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	12	12	1541,40			1541,40
..	Ремонт вентиляей	шт	23	12,696	1445,57			1445,57
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		123,22	221,34
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
..	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
..	<b>Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств</b>	<b>1 прибор</b>	<b>12</b>	<b>27,264</b>	<b>3224,51</b>		<b>145,30</b>	<b>3369,81</b>
..	Болт М 16	кг				0,4	31,24	
..	Гайка М16	кг				0,05	4,86	
..	Полоса метал.2*50*1300	шт				2	109,20	
..	<b>Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой</b>	<b>м2</b>	<b>38</b>	<b>8,854</b>	<b>1024,83</b>		<b>11439,80</b>	<b>12464,63</b>
..	Жидкое стекло	кг				20	691,60	
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				30	4200,00	
..	Стеклоткань	м				20	514,00	
..	Уайт-спирит	л				3	154,20	
..	Унифлекс ЭКП-4,5 гранул.зел.(1рул=10м2)	м2				30	5880,00	
..	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>191,62</b>	<b>276,45</b>
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	<b>Ремонт смесителя со снятием</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>6,9</b>	<b>835,93</b>		<b>3,44</b>	<b>839,37</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,06	3,44	
..	<b>Ремонт штaketного забора к=0,5</b>	<b>м2</b>	<b>2</b>	<b>1,55</b>	<b>180,95</b>		<b>2,33</b>	<b>183,28</b>
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,056	2,33	
..	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	<b>1000 м3</b>	<b>106,242</b>	<b>155,113</b>	<b>17661,21</b>			<b>17661,21</b>

	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>0,9</b>	<b>1,314</b>	<b>149,61</b>			<b>149,61</b>
	<b>Смена вентилях ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1,86</b>	<b>225,34</b>		<b>336,50</b>	<b>561,84</b>
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>2,176</b>	<b>244,13</b>		<b>1018,11</b>	<b>1262,24</b>
	Замок навесной	шт				4	338,87	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				2	674,20	
	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
	<b>Смена дверных приборов: петель</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>3,435</b>	<b>391,11</b>		<b>73,80</b>	<b>464,91</b>
	Петля накладная ПН-85	шт				3	69,00	
	Саморез 3,8*32	шт				24	4,80	
	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1,316</b>	<b>149,84</b>		<b>78,00</b>	<b>227,84</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
	Саморез 3,8*32	шт				12	2,40	
	<b>Смена дверных приборов: ручек-скоб</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>1,128</b>	<b>128,43</b>		<b>81,30</b>	<b>209,73</b>
	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
	Ручка-скоба	шт				3	76,20	
	Саморез 3,5*50	шт				8	3,36	
	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>10,182</b>	<b>1159,32</b>		<b>138,96</b>	<b>1298,28</b>
	Саморез 3,5*45	шт				12	3,12	
	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
	Саморез 3,8*32	шт				12	2,40	
	Шпингалет	шт				6	128,40	
	<b>Смена задвижек ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>4,853</b>	<b>587,94</b>		<b>4464,90</b>	<b>5052,84</b>
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				1	4464,90	
	<b>Смена обделок из листовой стали парпетов</b>	<b>м</b>	<b>20</b>	<b>16,14</b>	<b>1837,70</b>		<b>1618,98</b>	<b>3456,68</b>
	Гвозди 90мм	кг				0,8	30,44	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,005	195,00	
	Саморез 4,2*16	шт				80	21,60	
	Свес карнизн.оцинк.шир.700мм	шт				5	966,50	
	Уголок	шт				8	405,44	
	<b>Смена обратных клапанов</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1,529</b>	<b>185,24</b>		<b>743,75</b>	<b>928,99</b>
	Болт 6*30	кг				0,68	71,16	
	Гайка М6	кг				0,0102	0,99	
	Клапан обратный ду50	шт				1	649,00	
	Шайба М6	кг				0,25	22,60	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>12</b>	<b>12,596</b>	<b>1489,79</b>		<b>900,88</b>	<b>2390,67</b>
	Лен сантехнический	кг				0,0012	0,06	
	Полусгон ду 20	шт				2	57,40	
	Труба 20	т				0,0115	380,86	
	Труба 57*4	т				0,0026	151,61	
	Труба ду 15	т				0,0048	157,74	
	Труба ду 32	т				0,0043	153,21	

..	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,33</b>	<b>41,91</b>		<b>26,25</b>	<b>68,16</b>
..	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
..	Сгон д-15	шт				1	15,99	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3</b>	<b>м2</b>	<b>0,33</b>	<b>1,18</b>	<b>134,32</b>		<b>302,54</b>	<b>436,86</b>
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,007	0,30	
..	Стекло (оконное)	м2				1,15	293,25	
..	Штапик оконный	м				2,6928	8,99	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	<b>м2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,777</b>	<b>95,25</b>		<b>207,67</b>	<b>302,92</b>
..	Гвозди 32	кг				0,0025	0,13	
..	Стекло 4мм	м2				0,515	195,70	
..	Штапик оконный	м				3,06	11,84	
..	<b>Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб</b>	<b>м</b>	<b>12</b>	<b>8,544</b>	<b>1131,14</b>		<b>2380,48</b>	<b>3511,62</b>
..	Заглушка РР 110	шт				1	25,00	
..	Манжета 123*110	шт				4	160,00	
..	Отвод 110*87 Пл.	шт				2	120,00	
..	Переход 110*123 резиновый	шт				1	44,84	
..	Смазка уплотн.	кг				0,05	27,00	
..	Тройник 110*110/87	шт				3	336,30	
..	Труба РР 110*2,0	шт				6	1561,14	
..	Хомут РР 100	шт				2	106,20	
..	<b>Укрепление парапетов с к=0,5</b>	<b>м</b>	<b>24</b>	<b>9,672</b>	<b>1101,25</b>			<b>1101,25</b>
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>0,6</b>	<b>68,32</b>		<b>4,59</b>	<b>72,91</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
..	<b>Установка нового штакетного забора</b>	<b>м2</b>	<b>6,4</b>	<b>9,92</b>	<b>1158,06</b>		<b>3632,77</b>	<b>4790,83</b>
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,4032	16,77	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				4	396,80	
..	Штакетник 400*2000	шт				8	3219,20	
..	<b>Установка блоков оконных с переплетами</b>	<b>м2</b>	<b>0,403</b>	<b>0,874</b>	<b>104,59</b>		<b>2015,51</b>	<b>2120,10</b>
..	Гвозди 4*100	кг				0,0296	1,11	
..	Оконный блок 0,48*0,84	шт				1	1782,80	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				0,3	52,20	
..	Петля накладная ПН-85	шт				2	103,00	
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33,60	
..	Шпингалет	шт				2	42,80	
..	<b>Установка дверных полотен</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1,32</b>	<b>182,48</b>		<b>1345,12</b>	<b>1527,60</b>
..	Дв. полотно прес.1,9*0,4	м2				0,76	1295,12	
..	Петля накладная ПН-85	шт				2	46,00	
..	Саморез	шт				8	4,00	
..	<b>Установка заглушек</b>	<b>заглушка</b>	<b>7</b>	<b>9,016</b>	<b>1066,32</b>		<b>111,93</b>	<b>1178,25</b>
..	Заглушка Ду 15	шт				7	111,93	
..	<b>Установка обналички</b>	<b>м</b>	<b>2</b>	<b>0,18</b>	<b>19,63</b>		<b>90,90</b>	<b>110,53</b>

. .	Обналичка 2000	шт				1	90,90	
. .	<b>Устройство бетонной отмостки</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,935</b>	<b>97,39</b>		<b>1853,85</b>	<b>1951,24</b>
. .	Бетон М-100	м3				0,51	1853,85	
. .	<b>Устройство детского спортивно-игрового городка</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>8332,80</b>		<b>158744,11</b>	<b>167076,91</b>
. .	Игровой комплекс	шт				1	135342,00	
. .	Качели с жесткой подвеской двойные	шт				1	21762,00	
. .	Саморез 3,5*30	кг				0,8	140,11	
. .	Цемент	кг				250	1500,00	
<b>Итого:</b>			<b>1953,44</b>	<b>902,291</b>	<b>349200,64</b>	<b>702,17</b>	<b>196080,87</b>	<b>545281,51</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП