

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "212 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 15		2181,387	845,747	283770,29	672,4178	47487,41	331257,70
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	9	6,489	700,81		61,45	762,26
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1,395	61,45	
	Благоустройство	руб	0	0	162742,00			162742,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	18234,45			18234,45
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	12	20,316	2689,63		1340,40	4030,03
	Сгон Ду 15	шт				12	212,40	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1128,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1290	9,03	1028,16		5,02	1033,18
	Леска 2,4	м				1,7673	5,02	
	Герметизация швов желобов мастикой	1 м шва	4,8	0,874	105,84		22,02	127,86
	Битум БН-90/10	кг				1,001	22,02	
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	4,8	2,741	373,63		105,66	479,29
	Вилатерм Ду 20	м				5	83,50	
	Штукатурка гипсовая	кг				1,368	22,16	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Замеры параметров теплоносителя	замер	84	21	2697,45			2697,45
	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,8	0,763	74,51		750,00	824,51
	Грунт	т				1,2	750,00	
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,335	0,278	27,14		210,67	237,81
	Песок раств.	т				0,5025	210,67	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	33,73	49,246	5607,13			5607,13
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		209,21	378,86
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,36	1,405	183,13		1490,98	1674,11
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,4464	1490,98	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	50	32,2	3666,29			3666,29
	Малый ремонт дверных полотен	м2	3,6	2,153	224,24		96,63	320,87

..	Гвозди 32	кг				0,36	18,08	
..	Притвор.планка 2100мм	шт				2	67,40	
..	Штапик оконный	м				2,88	11,15	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1825,92			1825,92
..	Мелкий ремонт изоляции	м	10	3,8	432,67			432,67
..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	6	2,124	244,90		75,31	320,21
..	Олифа	кг				0,054	2,04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,732	73,27	
..	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	9	1,062	115,82		0,38	116,20
..	Известь	кг				0,045	0,38	
..	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	20	4,84	527,85		77,04	604,89
..	Шпаклевка	кг				4,98	77,04	
..	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	0,3	0,132	15,44		5,26	20,70
..	Олифа	кг				0,0096	0,36	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0,0372	0,57	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,0274	2,74	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,0137	1,59	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	2	0,43	50,20		44,13	94,33
..	Олифа	кг				0,18	6,81	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,322	37,32	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	15	5,325	613,97		188,44	802,41
..	Олифа	кг				0,135	5,11	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,83	183,33	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	10,4	7,498	809,83		177,10	986,93
..	Олифа	кг				0,416	15,74	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,612	161,36	
..	Окраска металлических урн	м2	2,6	2,324	264,66		50,75	315,41
..	Олифа	кг				0,26	9,84	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,4186	40,91	
..	Окраска нового штакетного забора	м2	3	1,536	179,31		75,27	254,58
..	Олифа	кг				0,045	1,70	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,735	73,57	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализация и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	14,482	57,928	7440,85			7440,85
..	Перевод ГВС	перевод	6	3	341,58			341,58

..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	3	84,27	10824,48		133,67	10958,15
..	Болт М 16	кг				0,9	70,28	
..	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
..	Набор прокладок	шт				3	48,00	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	22	14,674	1670,78		30,29	1701,07
..	Цемент	кг				5,94	30,29	
..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	15	2,7	307,42			307,42
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	3	12	1541,40			1541,40
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	105	38,85	4236,98		80,58	4317,56
..	Резина листовая	кг				0,88	80,58	
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	12	14,88	1622,81			1622,81
..	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	2	6,706	773,20		5,73	778,93
..	Лен сантехнический	кг				0,1	5,73	
..	Прочистка ливневой канализации	м	35	12,95	1412,33			1412,33
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	18	18	2312,10			2312,10
..	Ремонт вентиля	шт	11	6,072	691,36		4,59	695,95
..	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		190,62	288,74
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
..	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
..	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		92,96	348,01
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,03	2,89	
..	Гвозди 3*80	кг				0,036	1,39	
..	ДВП 2750*1750	шт				0,1	26,50	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	12	27,264	3224,51		145,30	3369,81
..	Болт М 16	кг				0,4	31,24	
..	Гайка М16	кг				0,05	4,86	
..	Полоса метал.2*50*1300	шт				2	109,20	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	4	9,82	1132,25		95,12	1227,37
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
..	Гвозди 4*100	кг				1,2	45,12	

	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой	м2	40	10,28	1200,09		12942,60	14142,69
	Жидкое стекло	кг				20	691,60	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				40	5600,00	
	Стеклоткань	м				30	771,00	
	Унифлекс ЭКП-4,5 гранул.зел.(1рул=10м2)	м2				30	5880,00	
	Ремонт смесителя со снятием	шт	2	4,6	557,29		2,29	559,58
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	4	3,1	361,89		103,86	465,75
	Гвозди 2,5*50	кг				0,112	4,66	
	Столбик дерев. для штакетника	шт				1	99,20	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	101,19	147,738	16821,38			16821,38
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48
	Смена вентилях ХВС	шт	2	2,368	286,88		876,04	1162,92
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	876,04	
	Смена вентилях ц/о	шт	3	2,79	338,01		478,32	816,33
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	477,52	
	Смена дверных приборов: замков	шт	5	2,096	235,93		945,36	1181,29
	Замок навесной	шт				3	266,12	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				2	674,20	
	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
	Смена дверных приборов: петель	шт	10	11,45	1303,70		340,60	1644,30
	Петля 130 мм (навес)	шт				10	315,00	
	Саморез 3,5*45	шт				80	25,60	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	4	1,504	171,24		107,18	278,42
	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
	Ручка дверная	шт				3	76,20	
	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
	Саморез 3,5*45	шт				12	3,84	
	Смена задвижек ц/о	шт	2	9,706	1175,88		6234,19	7410,07
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				1	4464,90	
	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1769,29	
	Смена обделок из листовой стали	м	4,8	2,285	260,15		7,20	267,35
	Гвозди 5*150	кг				0,192	7,20	
	Смена обделок из листовой стали парапетов	м	60	48,42	5513,10		4648,54	10161,64
	Гвозди 90мм	кг				0,8	30,44	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,015	585,00	
	Саморез	шт				240	120,00	
	Свес карнизн.оцинк.шир.700мм	шт				15	2899,50	
	Уголок	шт				20	1013,60	

..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	10	10,26	1213,45		623,42	1836,87
..	Лен сантехнический	кг				0,0012	0,06	
..	Полусгон ду 20	шт				3	86,10	
..	Труба 20	т				0,0115	379,52	
..	Труба ду 15	т				0,0048	157,74	
..	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		26,25	68,16
..	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
..	Сгон д-15	шт				1	15,99	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,33	1,18	134,32		302,54	436,86
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,007	0,30	
..	Стекло (оконное)	м2				1,15	293,25	
..	Штапик оконный	м				2,6928	8,99	
..	Смена трубопроводов из полиэтиленовых	м	10	7,12	942,62		2210,29	3152,91
..	Заглушка РР 110	шт				1	25,00	
..	Манжета 123*110	шт				3	120,00	
..	Отвод 110*87 Пл.	шт				2	120,00	
..	Переход 110*123 резиновый	шт				1	44,84	
..	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				1	130,00	
..	Смазка уплотн.	кг				0,05	27,00	
..	Тройник 110*110/87	шт				3	336,30	
..	Труба РР 110*2,0	шт				5	1300,95	
..	Хомут РР 100	шт				2	106,20	
..	Укрепление парапетов с к=0,5	м	40	16,12	1835,42			1835,42
..	Установка нового штакетного забора	м2	3,2	4,96	579,03		2122,37	2701,40
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,4032	16,77	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				5	496,00	
..	Штакетник 400*2000	шт				4	1609,60	
..	Установка блоков оконных с переплетами	м2	0,26	0,564	67,48		2015,51	2082,99
..	Гвозди 4*100	кг				0,0296	1,11	
..	Оконный блок 0,48*0,84	шт				1	1782,80	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				0,3	52,20	
..	Петля накладная ПН-85	шт				2	103,00	
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	33,60	
..	Шпингалет	шт				2	42,80	
..	Установка заглушек	заглушка	5	6,44	761,66		79,95	841,61
..	Заглушка Ду 15	шт				5	79,95	
..	Установка обналички	м	2	0,18	19,63		90,91	110,54
..	Обналичка 2000	шт				1	90,91	
..	Установка пружин (б/у)	шт	2	1,144	130,26		6,96	137,22
..	Гвозди 4*100	кг				0,16	6,96	
..	Установка регистров	м	8	1,496	181,24		7035,00	7216,24
..	Регистр д 76 L-1000 4-х секц.	шт				2	7035,00	

. .	Установка спускных вентиля ц/о	шт	4	5,08	652,52		453,79	1106,31
. .	Бочата ду 15	шт				3	29,97	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
. .	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
. .	Устройство горки	м2горизо нтальной проекции	6	29,4	3776,43		69,66	3846,09
. .	Гвозди 3*70	кг				1,02	39,47	
. .	Гвозди 3*80	кг				0,78	30,19	
Итого:			2181,39	845,747	283770,29	672,42	47487,41	331257,70

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП