

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "212 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	212 квартал - 6		2250,008	922,567	275108,01	1037,3746	76711,64	351819,65
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	6	4,326	467,21		40,97	508,18
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,93	40,97	
..	Благоустройство	руб	0	0	152469,00			152469,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	9518,10			9518,10
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	8	13,544	1793,09		800,16	2593,25
..	Резьба Д15	шт				8	48,16	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	752,00	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1288	9,016	1026,56		5,08	1031,64
..	Леска 2,4	м				1,7903	5,08	
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	5,6	28,056	4360,74			4360,74
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	56	14	1798,30			1798,30
..	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,8	0,763	74,51		750,00	824,51
..	Грунт	т				1,2	750,00	
..	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,3	0,249	24,31		188,66	212,97
..	Песок раств.	т				0,45	188,66	
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	17,267	25,21	2870,39			2870,39
..	Зашивка проемов фанерой	м2	0,6	0,304	31,91		136,70	168,61
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,012	0,50	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,6	107,78	
..	Штапик оконный	м				7,344	28,42	
..	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		113,68	368,73
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,003	0,29	
..	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,25	0,975	127,18		837,25	964,43
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,2524	837,25	

	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	36	23,184	2639,73			2639,73
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	15	15,69	1786,46		185,18	1971,64
	Гвозди 32	кг				0,12	6,03	
	Гвозди 5*150	кг				0,1	4,00	
	Гвозди 60*2,5	кг				0,08	3,33	
	Штапик оконный	м				44,4	171,82	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1085,48			1085,48
	Мелкий ремонт изоляции	м	16	6,08	692,27			692,27
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	7	2,478	285,71		87,87	373,58
	Олифа	кг				0,063	2,38	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,854	85,49	
	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	21,75	2,566	279,90		0,92	280,82
	Известь	кг				0,1087	0,92	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	55	13,31	1451,59		209,12	1660,71
	Шпаклевка	кг				13,695	209,12	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	1,2	0,529	61,78		22,77	84,55
	Олифа	кг				0,0384	1,45	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,1488	2,27	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,1644	19,05	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	3,4	0,731	85,34		75,02	160,36
	Олифа	кг				0,306	11,58	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,5474	63,44	
	Окраска МАФ по дереву	м2	17	6,035	695,83		213,56	909,39
	Олифа	кг				0,153	5,79	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2,074	207,77	
	Окраска МАФ по металлу	м2	5	3,605	389,34		85,15	474,49
	Олифа	кг				0,2	7,57	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,775	77,58	
	Окраска металлических урн	м2	1	0,894	101,79		19,52	121,31
	Олифа	кг				0,1	3,78	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,161	15,74	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	6,5	1,397	163,14		107,91	271,05
	Олифа	кг				0,585	22,13	
	Пудра алюминиевая	кг				0,585	85,78	
	Окраска нового штакетного забора	м2	2	1,024	119,54		50,18	169,72
	Олифа	кг				0,03	1,13	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,49	49,05	

	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	2,95	4,699	569,32		88,18	657,50
	Олифа	кг				0,0619	3,26	
	Шпаклевка	кг				1,1505	12,43	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,7493	72,49	
	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	3,3	3,062	353,09		42,61	395,70
	Олифа	кг				0,231	8,74	
	Пудра аллюминевая	кг				0,231	33,87	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	18,542	74,168	9526,88			9526,88
	Остекление окон (новых, неостекленных)	1м2 площади проемов	1,9	1,06	120,71		1174,00	1294,71
	Гвозди 32	кг				0,0095	0,48	
	Олифа	кг				0,0418	2,20	
	Стекло 4мм	м2				2,964	1126,32	
	Штапик оконный	м				11,628	45,00	
	Остекление оконных переплётв	м2	1,2	1,901	216,42		286,93	503,35
	Гвозди 40*2	кг				0,0036	0,16	
	Стекло	м2				1,38	267,82	
	Штапик оконный	м				4,896	18,95	
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	90	24,84	2384,64			2384,64
	Перевод ГВС	перевод	4	2	227,72			227,72
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	10	6,94	800,18		3,40	803,58
	Проволока вязальная	кг				0,075	3,40	
	Перетирка штукатурки	м2	0,375	0,121	13,92		0,30	14,22
	Известь	кг				0,0356	0,30	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		89,11	7305,43
	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
	Набор прокладок	шт				2	32,00	
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	16	10,396	1183,69		6,26	1189,95
	Цемент	кг				1,35	6,26	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	3	0,54	61,48			61,48

..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	2	8	1027,60			1027,60
..	Профобход квартир	квартира	2	1,2	154,14			154,14
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	78	28,86	3147,47		76,93	3224,40
..	Резина листовая	кг				0,84	76,93	
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	12	14,88	1622,81			1622,81
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	27	33,534	3657,22			3657,22
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	12	12	1541,40			1541,40
..	Ремонт вентиляей	шт	14	7,728	879,91		6,88	886,79
..	Лен сантехнический	кг				0,12	6,88	
..	Ремонт дверных полотен	шт	2	4,616	592,93		45,93	638,86
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,03	1,35	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,3	12,48	
..	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		90,62	188,74
..	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
..	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		9,93	137,45
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
..	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,26	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	3	7,365	849,18		33,84	883,02
..	Гвозди 4*100	кг				0,9	33,84	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		191,62	276,45
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		1,15	279,79
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Ремонт штaketного забора к=0,5	м2	6	4,65	542,84		304,59	847,43
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,168	6,99	
..	Столбик дерев. для штaketника	шт				3	297,60	
..	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	0,06	0,158	18,40		3,19	21,59
..	Известь	кг				0,1848	1,57	
..	Цемент	кг				0,2694	1,62	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	68,834	100,498	11442,66			11442,66

	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	3,9	5,694	648,32			648,32
	Смена вентилях ХВС	шт	4	3,724	451,16		567,28	1018,44
	Шаровый кран ду 20	шт				4	567,28	
	Смена вентилях ц/о	шт	42	39,06	4732,12		5998,93	10731,05
	Лен сантехнический	кг				0,287	16,46	
	Шаровый кран ду 20	шт				42	5982,47	
	Смена дверных приборов: замков	шт	3	1,936	219,53		751,99	971,52
	Замок навесной	шт				1	72,75	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				2	674,20	
	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4	2,632	299,68		234,00	533,68
	Проушина д/замка 50 мм	шт				4	228,96	
	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	1	0,376	42,81		27,14	69,95
	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	6	10,182	1159,32		136,08	1295,40
	Саморез 3,5*32	шт				12	2,64	
	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
	Шпингалет	шт				6	128,40	
	Смена задвижек ц/о	шт	3	14,559	1763,82		11737,49	13501,31
	Фланец ду 80	шт				4	1038,40	
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				2	8929,80	
	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1769,29	
	Смена обратных клапанов	шт	1	1,529	185,24		625,75	810,99
	Болт 6*30	кг				0,68	71,16	
	Гайка М6	кг				0,0102	0,99	
	Клапан обр. фланцевый Ду 50	шт				1	531,00	
	Шайба М6	кг				0,25	22,60	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	2	0,752	85,62		25,42	111,04
	Гвозди 32	кг				0,08	4,02	
	Завертки форточные	шт				2	21,40	
	Смена оконных приборов: ручек-скоб	шт	4	1,128	128,43		108,32	236,75
	Ручка-скоба	шт				4	101,60	
	Саморез 3,5*50	шт				16	6,72	
	Смена оконных приборов: шпингалет	шт	4	6,788	772,88		95,68	868,56
	Саморез 3,5*50	шт				24	10,08	
	Шпингалет	шт				4	85,60	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	7	7,416	877,15		570,76	1447,91
	Лен сантехнический	кг				0,0014	0,07	

..	Полусгон ду 20	ШТ				3	86,10	
..	Труба 20	Т				0,0053	175,24	
..	Труба 57*4	Т				0,0026	151,61	
..	Труба ду 15	Т				0,0048	157,74	
..	Смена сборок ГВС	сборка	24	40,617	5377,29		7523,00	12900,29
..	Контрогайка ф15	ШТ				12	49,56	
..	Лен сантехнический	КГ				0,24	13,76	
..	Муфта ду 15	ШТ				12	70,80	
..	Резьба Д15	ШТ				24	144,48	
..	Резьба Д32	ШТ				18	361,08	
..	Резьба ду25	ШТ				6	291,84	
..	Сгон 32	ШТ				9	298,80	
..	Сгон Ду 15	ШТ				12	212,40	
..	Сгон Ду25	ШТ				3	134,10	
..	Унипак	КГ				0,225	261,00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				12	1128,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	ШТ				3	615,00	
..	Шаровый кран ручка ду 32	ШТ				9	3942,18	
..	Смена сборок ХВС	сборка	24	40,602	5375,30		6930,06	12305,36
..	Контрогайка ду 32	ШТ				9	101,70	
..	Контрогайка ф15	ШТ				15	61,95	
..	Лен сантехнический	КГ				0,147	8,43	
..	Муфта ду 15	ШТ				15	88,50	
..	Муфта ду 32	ШТ				9	162,00	
..	Резьба Д15	ШТ				30	180,60	
..	Резьба Д32	ШТ				18	361,08	
..	Сгон 32	ШТ				9	298,80	
..	Сгон д-15	ШТ				15	227,82	
..	Унипак	КГ				0,075	87,00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				15	1410,00	
..	Шаровый кран ручка ду 32	ШТ				9	3942,18	
..	Смена сгонов	ШТ	41	13,53	1718,44		2426,65	4145,09
..	Контрогайка Ду 20	ШТ				40	212,40	
..	Контрогайка ф15	ШТ				1	4,13	
..	Лен сантехнический	КГ				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	ШТ				1	5,90	
..	Муфта Ду20	ШТ				40	1148,00	
..	Сгон д 20	ШТ				40	1040,00	
..	Сгон д-15	ШТ				1	15,99	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	7,8	11,502	1410,03		2994,17	4404,20
..	Гвозди 1,6*25	КГ				0,0054	0,27	
..	Гвозди 32	КГ				0,03	1,51	
..	Стекло 4мм	м2				6,18	2348,40	
..	Стекло (оконное)	м2				1,872	477,36	

..	Штапик оконный	М				44,064	166,63	
..	Смена частей водосточных труб	М	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
..	Саморез	ШТ				3	1,50	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	ШТ				1	191,30	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	ШТ	2	1,22	138,91		361,50	500,41
..	Отметы водосточные	ШТ				2	360,00	
..	Саморез	ШТ				3	1,50	
..	Уплотнение резьбовых соединений	ШТ	2	0,3	34,16		2,29	36,45
..	Лен сантехнический	КГ				0,04	2,29	
..	Установка нового штакетного забора	М2	1,6	2,48	289,51		1019,97	1309,48
..	Гвозди 2,5*50	КГ				0,4032	16,77	
..	Столбик дерев. для штакетника	ШТ				2	198,40	
..	Штакетник 400*2000	ШТ				2	804,80	
..	Установка блоков оконных с переплетами	М2	3,63	7,87	942,09		2451,64	3393,73
..	Гвозди 4*100	КГ				0,4138	15,56	
..	Оконн. блок 1,32*0,55	ШТ				1	1748,68	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	ШТ				3	522,00	
..	Петля накладная ПН-85	ШТ				2	89,00	
..	Ручка-скоба (цинк)	ШТ				2	33,60	
..	Шпингалет	ШТ				2	42,80	
..	Установка жалюзи слуховых окон	ШТ	2	1,952	269,84		3112,13	3381,97
..	Гвозди 2,5*50	КГ				0,08	3,33	
..	Петля накладная ПН-85	ШТ				4	92,00	
..	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	ШТ				2	2974,00	
..	Шпингалет	ШТ				2	42,80	
..	Установка заглушек	заглушка	5	6,44	761,66		79,95	841,61
..	Заглушка Ду 15	ШТ				5	79,95	
..	Установка обналички	М	4	0,36	39,26		205,07	244,33
..	Гвозди 4*100	КГ				0,1349	5,07	
..	Обналичка 2000	ШТ				2	200,00	
..	Установка оконных переплетов	ШТ	2	5,164	744,13		4686,88	5431,01
..	окон. блок 1,34*0,55 с форточкой	ШТ				2	4476,00	
..	Петля накладная ПН-85	ШТ				8	184,00	
..	Саморез 3,5*50	ШТ				64	26,88	
..	Установка поручней	М	3	0,861	101,83		202,50	304,33
..	Гвозди 4*100	КГ				0,2667	11,60	
..	Поручни 70*50*3000	ШТ				1	190,90	
..	Установка пружин (б/у)	ШТ	5	2,86	325,64		16,64	342,28
..	Гвозди 2,5*50	КГ				0,4	16,64	
..	Установка радиаторов	КВТ	2	1,74	208,29		4028,00	4236,29
..	Радиатор чуг.4 секц.	ШТ				2	4028,00	
..	Установка спускных вентилей ц/о	ШТ	67	85,09	10929,81		9654,22	20584,03
..	Бочата ду 15	ШТ				27	269,73	
..	Лен сантехнический	КГ				0,448	25,69	

