

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	212 квартал - 7		2161,44	875,467	323127,40	283,5079	31981,35	355108,75
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	6	4,326	467,21		40,97	508,18
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,93	40,97	
..	Благоустройство	руб	0	0	208890,00			208890,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	9607,12			9607,12
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		400,08	1296,62
..	Резьба Д15	шт				4	24,08	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
..	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39		1,83	50,22
..	Резина листовая	кг				0,02	1,83	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1210	8,47	964,39		5,36	969,75
..	Леска 2,4	м				1,8876	5,36	
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,24	21,242	3301,71			3301,71
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	56	14	1798,30			1798,30
..	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,8	0,763	74,51		750,00	824,51
..	Грунт	т				1,2	750,00	
..	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,3	0,249	24,31		188,66	212,97
..	Песок раств.	т				0,45	188,66	
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	33,251	48,546	5527,50			5527,50
..	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		209,21	378,86
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,24	0,936	122,09		801,60	923,69
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,24	801,60	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	20	12,88	1466,52			1466,52
..	Малый ремонт дверных полотен	м2	5,4	3,229	336,35		524,97	861,32
..	Гвозди 32	кг				0,54	27,12	
..	Притвор.планка 2100мм	шт				3	101,10	

..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				2,5	396,75	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1825,92			1825,92
..	Мелкий ремонт изоляции	м	10	3,8	432,67			432,67
..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	10	3,54	408,16		125,52	533,68
..	Олифа	кг				0,09	3,40	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,22	122,12	
..	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	31,5	3,717	405,38		1,34	406,72
..	Известь	кг				0,1575	1,34	
..	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	55	13,31	1451,59		209,12	1660,71
..	Шпаклевка	кг				13,695	209,12	
..	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	1,2	0,529	61,78		22,77	84,55
..	Олифа	кг				0,0384	1,45	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0,1488	2,27	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,1644	19,05	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	3,4	0,731	85,34		75,02	160,36
..	Олифа	кг				0,306	11,58	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,5474	63,44	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	25	8,875	1023,29		314,06	1337,35
..	Олифа	кг				0,225	8,51	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3,05	305,55	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	5	3,605	389,34		85,15	474,49
..	Олифа	кг				0,2	7,57	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,775	77,58	
..	Окраска металлических урн	м2	1	0,894	101,79		19,52	121,31
..	Олифа	кг				0,1	3,78	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,161	15,74	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	6,5	1,397	163,14		107,91	271,05
..	Олифа	кг				0,585	22,13	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,585	85,78	
..	Окраска нового штакетного забора	м2	2	1,024	119,54		50,18	169,72
..	Олифа	кг				0,03	1,13	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,49	49,05	
..	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	3,3	3,062	353,09		42,61	395,70
..	Олифа	кг				0,231	8,74	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,231	33,87	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60

	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	26,706	106,824	13721,54			13721,54
	Остекление оконных переплётов	м2	2,25	3,564	405,80		538,03	943,83
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0067	0,34	
	Стекло	м2				2,5875	502,16	
	Штапик оконный	м				9,18	35,53	
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	90	24,84	2384,64			2384,64
	Перевод ГВС	перевод	4	2	227,72			227,72
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	12,5	11,455	1320,76			1320,76
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		89,11	7305,43
	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
	Набор прокладок	шт				2	32,00	
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	9	5,727	652,08		9,68	661,76
	Цемент	кг				1,89	9,68	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	3	0,54	61,48			61,48
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	2	8	1027,60			1027,60
	Профобход квартир	квартира	3	1,8	231,21			231,21
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	147	54,39	5931,77		105,76	6037,53
	Резина листовая	кг				1,155	105,76	
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	18	22,32	2434,22			2434,22
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	27	33,534	3657,22			3657,22
	Разборка стен бытовых кладовых в подвальных помещениях	м2	50	53	5347,70			5347,70
	Регулировка терморегулятора	термо-регулято р	12	12	1541,40			1541,40
	Ремонт вентиляей	шт	10	5,52	628,51		3,44	631,95
	Лен сантехнический	кг				0,06	3,44	
	Ремонт дверных полотен	шт	1	2,308	296,46		12,48	308,94
	Гвозди 2,5*50	кг				0,3	12,48	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		90,62	188,74
	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		73,95	329,00
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Гайка М6	кг				0,06	6,54	

..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
..	Саморез 4,2*16	шт				7	1,89	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Шайба М6	кг				0,006	0,53	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	4	9,82	1132,25		45,12	1177,37
..	Гвозди 4*100	кг				1,2	45,12	
..	Ремонт чердачных люков	шт	2	6,064	778,92		70,01	848,93
..	Гвозди 4*100	кг				0,06	2,61	
..	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
..	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	6	4,65	542,84		405,39	948,23
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,168	6,99	
..	Обналичка 2000	шт				2	200,00	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				2	198,40	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	120,953	176,59	20106,71			20106,71
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 зд	1,2	1,752	199,48			199,48
..	Смена вентилях ХВС	шт	4	3,724	451,16		567,28	1018,44
..	Шаровый кран ду 20	шт				4	567,28	
..	Смена вентилях ц/о	шт	5	4,65	563,35		693,55	1256,90
..	Лен сантехнический	кг				0,035	2,00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				3	503,55	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	3	1,936	219,53		751,99	971,52
..	Замок навесной	шт				1	72,75	
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				2	674,20	
..	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46
..	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
..	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	4	2,632	299,68		234,00	533,68
..	Проушина д/замка 50 мм	шт				4	228,96	
..	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	5	1,88	214,06		132,10	346,16
..	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
..	Ручка дверная	шт				2	50,80	
..	Ручка-скоба	шт				3	76,20	
..	Саморез 3,5*32	шт				8	1,76	
..	Саморез 3,8*32	шт				8	1,60	
..	Смена задвижек ц/о	шт	3	14,559	1763,82		10699,09	12462,91
..	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				2	8929,80	
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1769,29	
..	Смена обратных клапанов	шт	1	1,529	185,24		625,75	810,99
..	Болт 6*30	кг				0,68	71,16	

..	Гайка М6	кг				0,0102	0,99	
..	Клапан обр. фланцевый Ду 50	шт				1	531,00	
..	Шайба М6	кг				0,25	22,60	
..	Смена оконных приборов: ручек-скоб	шт	1	0,282	32,11		27,08	59,19
..	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
..	Саморез 3,5*50	шт				4	1,68	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	13,5	14,165	1675,35		1179,66	2855,01
..	Лен сантехнический	кг				0,0027	0,15	
..	Полусгон д 25	шт				3	145,35	
..	Полусгон ду 20	шт				3	86,10	
..	Резьба Д15	шт				2	12,04	
..	Труба 20	т				0,0053	175,24	
..	Труба 25	т				0,0102	337,27	
..	Труба 57*4	т				0,0026	151,61	
..	Труба ду 15	т				0,0082	271,90	
..	Смена сборок ГВС	сборка	1	1,693	224,14		540,34	764,48
..	Резьба Д32	шт				2	40,12	
..	Сгон 32	шт				1	33,20	
..	Унипак	кг				0,025	29,00	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
..	Смена сборок ХВС	сборка	1	1,69	223,74		551,64	775,38
..	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	
..	Резьба Д32	шт				2	40,12	
..	Сгон 32	шт				1	33,20	
..	Унипак	кг				0,025	29,00	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
..	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		51,63	135,46
..	Контрогайка ф15	шт				2	11,63	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	шт				2	11,80	
..	Сгон д-15	шт				2	27,97	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	3,6	4,459	546,65		1045,23	1591,88
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0099	0,50	
..	Гвозди 4*100	кг				0,0015	0,07	
..	Стекло 4мм	м2				0,309	117,42	
..	Стекло (оконное)	м2				3,432	875,16	
..	Штапик оконный	м				15,3	52,08	
..	Смена трубопроводов из полиэтиленовых	м	15	10,68	1413,92		3217,82	4631,74
..	Заглушка РР 110	шт				2	50,00	
..	Манжета 123*110	шт				4	160,00	
..	Отвод 110*87 Пл.	шт				4	240,00	
..	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				2	260,00	
..	Смазка уплотн.	кг				0,05	27,00	
..	Тройник 110/110*45*	шт				3	240,00	

..	Труба PP 110*2,0	шт				8	2081,52	
..	Хомут PP 100	шт				3	159,30	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2	1,22	138,91		361,50	500,41
..	Отметы водосточные	шт				2	360,00	
..	Саморез	шт				3	1,50	
..	Укрепление оконных и дверных коробок	коробок	2	2,664	303,32		174,00	477,32
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4	0,6	68,32		4,59	72,91
..	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
..	Установка нового штaketного забора	м2	1,6	2,48	289,51		1019,97	1309,48
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,4032	16,77	
..	Столбик дерев. для штaketника	шт				2	198,40	
..	Штaketник 400*2000	шт				2	804,80	
..	Установка заглушек	заглушка	3	3,864	457,00		47,97	504,97
..	Заглушка Ду 15	шт				3	47,97	
..	Установка обналочки	м	6	0,54	58,89		323,75	382,64
..	Гвозди 4*100	кг				0,0426	1,85	
..	Обналочник 2100	шт				3	321,90	
..	Установка пружин (б/у)	шт	8	4,576	521,02		27,84	548,86
..	Гвозди 4*100	кг				0,64	27,84	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	7	8,89	1141,92		724,94	1866,86
..	Бочата ду 15	шт				6	59,94	
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	658,00	
..	Установка урн	шт	2	1,932	248,16		3511,44	3759,60
..	Урна металлическая	шт				2	3467,60	
..	Цемент	кг				8	43,84	
Итого:			2161,44	875,467	323127,40	283,51	31981,35	355108,75

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП