

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>212 квартал - 9</b>		<b>1552,3</b>	<b>601,555</b>	<b>225277,88</b>	<b>265,3812</b>	<b>23293,06</b>	<b>248570,94</b>
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	6	4,326	467,21		40,97	508,18
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,93	40,97	
	Благоустройство	руб	0	0	142437,00			142437,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	9540,48			9540,48
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	8	13,544	1793,09		893,60	2686,69
	Сгон Ду 15	шт				8	141,60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	752,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	910	6,37	725,29		5,04	730,33
	Леска 2,4	м				1,7745	5,04	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,8	24,048	3737,78			3737,78
	Замеры параметров теплоносителя	замер	56	14	1798,30			1798,30
	Заполнение клумб грунтом	1 м3	0,8	0,763	74,51		750,00	824,51
	Грунт	т				1,2	750,00	
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,3	0,249	24,31		188,66	212,97
	Песок раств.	т				0,45	188,66	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	21,612	31,553	3592,68			3592,68
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		209,21	378,86
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,27	1,053	137,36		908,54	1045,90
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,2772	908,54	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	26	16,744	1906,47			1906,47
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	2	2,092	238,19		28,69	266,88
	Гвозди 5*150	кг				0,04	1,60	
	Штапик оконный	м				7	27,09	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1106,18			1106,18
	Мелкий ремонт изоляции	м	35	13,3	1514,34		40,30	1554,64
	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40,30	

..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	8	2,832	326,53		100,42	426,95
..	Олифа	кг				0,072	2,72	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,976	97,70	
..	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	34,5	4,071	443,98		1,47	445,45
..	Известь	кг				0,1725	1,47	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	17	6,035	695,83		213,56	909,39
..	Олифа	кг				0,153	5,79	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2,074	207,77	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	4	2,884	311,47		68,11	379,58
..	Олифа	кг				0,16	6,05	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,62	62,06	
..	Окраска металлических урн	м2	1	0,894	101,79		19,52	121,31
..	Олифа	кг				0,1	3,78	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,161	15,74	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	6,5	1,397	163,14		107,91	271,05
..	Олифа	кг				0,585	22,13	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,585	85,78	
..	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	3,3	3,062	353,09		42,61	395,70
..	Олифа	кг				0,231	8,74	
..	Пудра алюминиевая	кг				0,231	33,87	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	17,394	69,576	8937,04			8937,04
..	Перевод ГВС	перевод	4	2	227,72			227,72
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	7,5	5,205	600,14			600,14
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		89,11	7305,43
..	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
..	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	7	4,669	531,61		9,90	541,51
..	Цемент	кг				1,89	9,90	
..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	9	1,62	184,45			184,45
..	Промывка трубопроводов системы центрального	узел	2	8	1027,60			1027,60
..	Профобход квартир	квартира	4	2,4	308,28			308,28
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	139	51,43	5608,95		180,84	5789,79
..	Резина листовая	кг				1,975	180,84	
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	18	22,32	2434,22			2434,22

	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	19,5	24,219	2641,32			2641,32
	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	12	12	1541,40			1541,40
	Ремонт вентиля	шт	7	3,864	439,95		2,29	442,24
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		23,22	121,34
	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		91,91	346,96
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Гайка М6	кг				0,03	2,89	
	Гвозди 3*80	кг				0,036	1,39	
	ДВП 2750*1750	шт				0,1	26,50	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 4,2*16	шт				7	1,89	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт надворного оборудования	м2	4	9,82	1132,25		109,32	1241,57
	Гвозди 4*100	кг				1,2	45,12	
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	64,20	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	2	1,55	180,95		201,53	382,48
	Гвозди 2,5*50	кг				0,056	2,33	
	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	Столбик дерев. для штакетника	шт				1	99,20	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	65,224	95,226	10842,55			10842,55
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,6	0,876	99,74			99,74
	Смена вентиля ХВС	шт	4	3,724	451,16		567,28	1018,44
	Шаровый кран ду 20	шт				4	567,28	
	Смена вентиля ц/о	шт	2	1,86	225,34		336,50	561,84
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	Смена дверных приборов: замков	шт	4	2,016	227,73		824,74	1052,47
	Замок навесной	шт				2	145,50	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				2	674,20	
	Саморез 3,5*50	шт				12	5,04	
	Смена дверных приборов: петель	шт	6	6,87	782,22		200,32	982,54
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	172,00	
	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
	Саморез 3,5*45	шт				80	25,60	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	3	1,128	128,43		81,78	210,21

..	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
..	Ручка дверная	шт				2	50,80	
..	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
..	Саморез 3,5*45	шт				12	3,84	
..	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>3,394</b>	<b>386,44</b>		<b>45,44</b>	<b>431,88</b>
..	Саморез 3,5*32	шт				12	2,64	
..	Шпингалет	шт				2	42,80	
..	<b>Смена задвижек ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>9,706</b>	<b>1175,88</b>		<b>6234,19</b>	<b>7410,07</b>
..	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				1	4464,90	
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1769,29	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>16</b>	<b>16,416</b>	<b>1941,52</b>		<b>817,98</b>	<b>2759,50</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,0024	0,13	
..	Полусгон ду 20	шт				2	57,40	
..	Труба 20	т				0,0035	117,15	
..	Труба ду 15	т				0,0191	643,30	
..	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,33</b>	<b>41,91</b>		<b>26,25</b>	<b>68,16</b>
..	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
..	Сгон д-15	шт				1	15,99	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	<b>м2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,088</b>	<b>133,35</b>		<b>290,74</b>	<b>424,09</b>
..	Гвозди 32	кг				0,0035	0,18	
..	Стекло 4мм	м2				0,721	273,98	
..	Штапик оконный	м				4,284	16,58	
..	<b>Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб</b>	<b>м</b>	<b>12</b>	<b>8,544</b>	<b>1131,14</b>		<b>2555,64</b>	<b>3686,78</b>
..	Заглушка РР 110	шт				1	25,00	
..	Манжета 123*110	шт				3	120,00	
..	Отвод 110*87 Пл.	шт				2	120,00	
..	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				2	260,00	
..	Смазка уплотн.	кг				0,05	27,00	
..	Тройник 110*110/87	шт				3	336,30	
..	Труба РР 110*2,0	шт				6	1561,14	
..	Хомут РР 100	шт				2	106,20	
..	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1,22</b>	<b>138,91</b>		<b>361,50</b>	<b>500,41</b>
..	Отметы водосточные	шт				2	360,00	
..	Саморез	шт				3	1,50	
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>0,6</b>	<b>68,32</b>		<b>4,59</b>	<b>72,91</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
..	<b>Установка дверных полотен</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1,32</b>	<b>182,48</b>		<b>3314,58</b>	<b>3497,06</b>
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,038	1,58	
..	Дверное полотно прессованное 1,97*0,92	шт				1	3267,00	
..	Петля накладная ПН-85	шт				2	46,00	
..	<b>Установка жалюзи слуховых окон</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1,952</b>	<b>269,84</b>		<b>3112,13</b>	<b>3381,97</b>

