

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "219 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>219 квартал - 10</b>		<b>656,813</b>	<b>222,165</b>	<b>114518,00</b>	<b>146,1722</b>	<b>11161,35</b>	<b>125679,35</b>
	<b>Бетонирование балконов, козырьков</b>	<b>м3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,36</b>	<b>37,50</b>		<b>293,76</b>	<b>331,26</b>
	Цемент	кг				48,96	293,76	
	<b>Благоустройство</b>	<b>руб</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69355,00</b>			<b>69355,00</b>
	<b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>	<b>руб</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18505,06</b>			<b>18505,06</b>
	<b>Врезка в действующий трубопровод штучера ц/о</b>	<b>врезка</b>	<b>2</b>	<b>3,386</b>	<b>448,27</b>		<b>0,80</b>	<b>449,07</b>
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	<b>м2</b>	<b>380</b>	<b>2,66</b>	<b>302,87</b>			<b>302,87</b>
	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	<b>100 м</b>	<b>1,6</b>	<b>8,016</b>	<b>1245,93</b>			<b>1245,93</b>
	<b>Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.</b>	<b>м</b>	<b>6</b>	<b>2,316</b>	<b>280,58</b>		<b>8,08</b>	<b>288,66</b>
	Цемент	кг				1,3464	8,08	
	<b>Замеры параметров теплоносителя</b>	<b>замер</b>	<b>24</b>	<b>6,12</b>	<b>786,11</b>			<b>786,11</b>
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>8,063</b>	<b>11,772</b>	<b>1340,36</b>			<b>1340,36</b>
	<b>Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой</b>	<b>м2</b>	<b>3,15</b>	<b>1,462</b>	<b>153,67</b>		<b>554,57</b>	<b>708,24</b>
	Фанера 4мм	шт				1,3693	554,57	
	<b>Зашивка проемов фанерой</b>	<b>м2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,101</b>	<b>10,64</b>		<b>0,48</b>	<b>11,12</b>
	Гвозди 2,5*50	кг				0,002	0,08	
	Фанера 4мм	шт				0,001	0,40	
	<b>Известковая побелка стен, потолков</b>	<b>м2</b>	<b>6</b>	<b>0,984</b>	<b>107,31</b>		<b>9,69</b>	<b>117,00</b>
	Известь	кг				1,14	9,69	
	<b>Изготовление лопат</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>2,24</b>	<b>255,05</b>		<b>148,47</b>	<b>403,52</b>
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,003	0,37	
	Фанера 10мм	шт				0,2	103,95	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	<b>Изготовление скребка</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1,49</b>	<b>169,65</b>		<b>162,70</b>	<b>332,35</b>
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,06</b>	<b>0,234</b>	<b>30,52</b>		<b>248,50</b>	<b>279,02</b>
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0744	248,50	

	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	17	10,948	1246,54			1246,54
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	12	12,552	1429,17		1,74	1430,91
	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
	Окраска клеевыми составами	м2	12	1,884	207,28		540,54	747,82
	Шпаклевка 10кг	шт				2,772	540,54	
	Окраска МАФ по дереву	м2	5,46	1,938	223,49			223,49
	Окраска МАФ по металлу	м2	3,6	2,596	280,32		97,23	377,55
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				0,882	97,23	
	Окраска трубопровода ц/о	м2	0,5	0,463	50,00		2,82	52,82
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,0805	2,82	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	8,65	34,6	4444,37			4444,37
	Остекление оконных переплётов	м2	4,11	6,51	741,25		64,90	806,15
	Штапик оконный	м				16,7688	64,90	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	6	1,656	158,98			158,98
	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	12	8,004	911,33		18,15	929,48
	Цемент	кг				3,17	18,15	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	6	1,08	122,97			122,97
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	28	10,36	1129,86			1129,86
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	5	6,2	676,17			676,17
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	8	9,936	1083,62			1083,62
	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	1	1	128,45			128,45
	Ремонт вентиляей	шт	5	2,76	314,25		30,68	344,93
	Смазка уплотн.	кг				0,1	30,68	
	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	2	4,544	537,42			537,42
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	4	1,332	151,66		20,59	172,25
	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
	Набор прокладок	шт				1	16,00	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2,4	3,504	398,96			398,96
	Смена вентиляей ц/о	шт	1	0,93	112,67		142,22	254,89
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
	Смена вентиляей ГВС	шт	2	1,862	225,58		188,80	414,38

..	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
..	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС</b>	<b>м</b>	<b>2</b>	<b>1,974</b>	<b>253,56</b>		<b>120,94</b>	<b>374,50</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,001	0,06	
..	Труба 20	т				0,0036	120,88	
..	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>0,16</b>	<b>16,40</b>		<b>145,50</b>	<b>161,90</b>
..	Замок навесной	шт				2	145,50	
..	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>5</b>	<b>3,29</b>	<b>374,60</b>		<b>544,30</b>	<b>918,90</b>
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Проушина д/замка	шт				4	207,20	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>1,5</b>	<b>1,539</b>	<b>182,02</b>		<b>100,78</b>	<b>282,80</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,04	
..	Резьба Ду20	шт				1	8,85	
..	Труба 20	т				0,0027	91,89	
..	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>10</b>	<b>3,3</b>	<b>419,13</b>		<b>299,41</b>	<b>718,54</b>
..	Контрогайка Ду 20	шт				5	26,55	
..	Контрогайка ф15	шт				3	12,39	
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,14	
..	Муфта ду 15	шт				3	17,70	
..	Муфта Ду20	шт				5	59,70	
..	Сгон д 20	шт				5	130,00	
..	Сгон д-15	шт				4	51,93	
..	<b>Смена ухватов для водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>2,604</b>	<b>283,99</b>		<b>1,09</b>	<b>285,08</b>
..	Проволока вязальная	кг				0,024	1,09	
..	<b>Смена частей водосточных труб</b>	<b>м</b>	<b>6,25</b>	<b>2,644</b>	<b>301,00</b>		<b>1037,68</b>	<b>1338,68</b>
..	Проволока вязальная	кг				0,0325	1,48	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				1	271,00	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				4	765,20	
..	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b>	<b>шт</b>	<b>8</b>	<b>4,88</b>	<b>555,64</b>		<b>1597,59</b>	<b>2153,23</b>
..	Отметы водосточные	шт				8	1596,00	
..	Проволока вязальная	кг				0,035	1,59	
..	<b>Снятие оконных переплетов</b>	<b>м2</b>	<b>2,87</b>	<b>1,521</b>	<b>162,82</b>			<b>162,82</b>
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>17</b>	<b>2,55</b>	<b>290,34</b>		<b>19,50</b>	<b>309,84</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,34	19,50	
..	<b>Установка оконных переплетов</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>5,164</b>	<b>744,13</b>		<b>2561,20</b>	<b>3305,33</b>
..	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126,00	
..	Петля накладная 40 мм	шт				2	16,20	
..	Рама окон.2,065*0,81 с форточкой	шт				1	1364,40	
..	Рама оконная 1,99*0,6	шт				1	1054,60	
..	<b>Установка спускных вентилях ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1,27</b>	<b>163,13</b>		<b>94,40</b>	<b>257,53</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	<b>Устройство опалубки снизу (низ балкона)</b>	<b>м2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,151</b>	<b>129,92</b>		<b>7,67</b>	<b>137,59</b>
..	Гвозди 4*100	кг				0,1764	7,67	

. .	<b>Устройство форточек в оконных переплётах</b>	<b>форточек</b>	<b>3</b>	<b>15,03</b>	<b>1864,17</b>		<b>2096,57</b>	<b>3960,74</b>
. .	Петля накладная 40 мм	шт				6	48,60	
. .	Рама окон 0,75*0,30	шт				2	1707,00	
. .	Рама окон.0,68*0,28	м2				0,1904	340,97	
	<b>Итого:</b>		<b>656,81</b>	<b>222,165</b>	<b>114518,00</b>	<b>146,17</b>	<b>11161,35</b>	<b>125679,35</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП