

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	219 квартал - 16		1722,923	581,926	166631,29	248,6026	29704,48	196335,77
..	Благоустройство	руб	0	0	80038,00			80038,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	17661,98			17661,98
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		1,61	898,15
..	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
..	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	128,22	73,214	9980,48		219,26	10199,74
..	Цемент	кг				36,5427	219,26	
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,6	8,016	1245,93		1,84	1247,77
..	Лен сантехнический	кг				0,032	1,84	
..	Демонтаж элеватора	шт	2	2,236	264,45			264,45
..	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	116,56	21,447	2198,96		181,83	2380,79
..	Цемент	кг				30,3056	181,83	
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	48	12,24	1572,23			1572,23
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	19,473	28,431	3237,11			3237,11
..	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	1,15	0,582	61,17		202,46	263,63
..	Фанера 4мм	шт				0,4999	202,46	
..	Зашивка проемов фанерой	м2	0,48	0,243	25,53		1,17	26,70
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,0048	0,20	
..	Фанера 4мм	шт				0,0024	0,97	
..	Известковая побелка стен, потолков	м2	12	1,968	214,63		19,38	234,01
..	Известь	кг				2,28	19,38	
..	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		650,80	1160,89
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,003	0,37	
..	Гвозди 4*100	кг				0,036	1,57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				1	482,80	
..	Фанера 10мм	шт				0,2	103,95	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	17,96	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		162,70	332,35
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	

..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,12	0,468	61,05		517,18	578,23
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,501	20,19	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1488	496,99	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	31	19,964	2273,10			2273,10
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,65			729,65
..	Окраска МАФ по дереву	м2	16,55	5,875	677,41		447,00	1124,41
..	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				4,0547	447,00	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	7,6	5,48	591,80		205,27	797,07
..	Эмаль ПФ изумрудная	кг				1,862	205,27	
..	Окраска нового штaketного забора	м2	8	4,096	478,17		208,13	686,30
..	Олифа	кг				0,12	4,54	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,96	203,59	
..	Окраска трубопровода ц/о	м2	1	0,926	100,01		5,64	105,65
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,1609	5,64	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	8,35	33,4	4290,23			4290,23
..	Остекление оконных переплётв	м2	2,96	4,688	533,85		613,90	1147,75
..	Гвозди 20*1,2	кг				0,0076	0,28	
..	Стекло	м2				2,921	566,88	
..	Штапик оконный	м				12,0768	46,74	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	11,6	3,202	307,35			307,35
..	Очистка кровли от мусора	м2	733,6	9,537	915,53			915,53
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулк	м2	337	93,012	8929,15			8929,15
..	Перевод ГВС	перевод	4	2,576	293,30			293,30
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		157,18	7373,50
..	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	14	9,338	1063,23		21,56	1084,79
..	Цемент	кг				3,64	21,56	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	2	8	1027,60			1027,60
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	2	0,74	80,70			80,70
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	8	9,92	1081,87			1081,87
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на	м	8	9,936	1083,62			1083,62

..	Прочистка ливневой канализации	м	20	7,4	807,04			807,04
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентилей	шт	8	4,416	502,81		30,68	533,49
..	Смазка уплотн.	кг				0,1	30,68	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		187,46	442,51
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,06	6,54	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
..	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
..	Фанера 10мм	шт				0,2	103,95	
..	Черенок	шт				1	37,30	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	5	11,36	1343,55			1343,55
..	Ремонт надворного оборудования	м2	1,26	3,093	356,66		33,70	390,36
..	Притвор-планка 50*25*2100	шт				1	33,70	
..	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой	м2	10	2,57	300,02		6005,29	6305,31
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				33	4620,00	
..	Унифлекс ХПП-3,0(1рул=10м2)	м2				11,5	1385,29	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	6	1,998	227,49		22,88	250,37
..	Лен сантехнический	кг				0,12	6,88	
..	Набор прокладок	шт				1	16,00	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	43,2	20,304	2066,14			2066,14
..	Смена вентилей ХВС	шт	5	5,161	625,25		990,30	1615,55
..	Лен сантехнический	кг				0,0402	2,30	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	170,00	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
..	Смена вентилей ц/о	шт	3	3,552	430,32		722,86	1153,18
..	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	283,64	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
..	Смена вентилей ГВС	шт	3	3,299	399,67		801,50	1201,17
..	Лен сантехнический	кг				0,0262	1,50	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				1	170,00	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,08	8,20		72,75	80,95

..	Замок навесной	шт				1	72,75	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		674,20	824,04
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				2	674,20	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	6	10,182	1159,32		128,40	1287,72
..	Шпингалет	шт				6	128,40	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	5	5,13	606,73		379,24	985,97
..	Лен сантехнический	кг				0,0024	0,14	
..	Резьба Д15	шт				2	12,04	
..	Резьба Ду20	шт				4	35,40	
..	Труба 20	т				0,0052	169,95	
..	Труба ду 15	т				0,0049	161,71	
..	Смена сгонов	шт	14	5,656	718,37		859,11	1577,48
..	Контрогайка Ду 20	шт				4	21,24	
..	Контрогайка Ду 25	шт				2	16,10	
..	Контрогайка ду 32	шт				5	56,50	
..	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
..	Лен сантехнический	кг				0,028	1,59	
..	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
..	Муфта ду 25	шт				2	28,56	
..	Муфта ду 32	шт				5	90,00	
..	Муфта Ду20	шт				4	35,40	
..	Полусгон ду -32	шт				5	205,50	
..	Сгон 32	шт				4	132,80	
..	Сгон д 20	шт				6	156,00	
..	Сгон д-15	шт				1	15,99	
..	Сгон Ду25	шт				2	89,40	
..	Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка	шт	2	5,91	661,56			661,56
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	29	4,35	495,29		33,26	528,55
..	Лен сантехнический	кг				0,58	33,26	
..	Установка нового штакетного забора	м2	8	12,4	1447,58		4817,60	6265,18
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				8	793,60	
..	Штакетник 400*2000	шт				10	4024,00	
..	Установка элеваторов	шт	2	7,372	961,09		157,18	1118,27
..	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
..	Устройство горки	м2горизонтальной проекции	3,2	15,68	2014,10		10171,16	12185,26
..	Гвозди 4*100	кг				0,96	41,76	
..	Горка детская дерев.	шт				1	10129,40	
Итого:			1722,92	581,926	166631,29	248,60	29704,48	196335,77

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП