

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "219 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	<b>219 квартал - 2</b>		<b>5378,964</b>	<b>952,187</b>	<b>299513,80</b>	<b>662,238</b>	<b>69572,51</b>	<b>369086,31</b>
. . .	Бетонирование балконов, козырьков	м3	0,3	0,54	56,25		440,64	496,89
. . .	Цемент	кг				73,44	440,64	
. . .	Благоустройство	руб	0	0	112538,00			112538,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	19943,18			19943,18
. . .	Восстановление и ремонт отмостки	м3	4	7,496	780,78		14540,00	15320,78
. . .	Бетон М-100	м3				4	14540,00	
. . .	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	6	10,158	1344,82		2,41	1347,23
. . .	Лен сантехнический	кг				0,042	2,41	
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	3000	21	2391,06			2391,06
. . .	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	74	42,254	5760,06		126,54	5886,60
. . .	Цемент	кг				21,09	126,54	
. . .	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,8	24,048	3737,78		5,51	3743,29
. . .	Лен сантехнический	кг				0,096	5,51	
. . .	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	153	28,152	2886,42		238,68	3125,10
. . .	Цемент	кг				39,78	238,68	
. . .	Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.	м	18	6,948	841,75		24,24	865,99
. . .	Цемент	кг				4,0392	24,24	
. . .	Заделка трещин в асбоцементных листах кровли	шт	20	12,42	1414,14		560,00	1974,14
. . .	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4	560,00	
. . .	Замеры параметров теплоносителя	замер	48	12,24	1572,23			1572,23
. . .	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	15,704	22,928	2610,56			2610,56
. . .	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	6	2,739	287,92		1089,56	1377,48
. . .	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,33	121,27	
. . .	Фанера 4мм	ШТ				2,3908	968,29	
. . .	Зашивка проемов фанерой	м2	0,74	0,374	39,36		1,81	41,17
. . .	Гвозди 2,5*50	кг				0,0074	0,31	
. . .	Фанера 4мм	ШТ				0,0037	1,50	
. . .	Известковая побелка стен, потолков	м2	12	1,968	214,63		19,38	234,01
. . .	Известь	кг				2,28	19,38	
. . .	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		650,80	1160,89

..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,003	0,37	
..	Гвозди 4*100	кг				0,036	1,57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				1	482,80	
..	Фанера 10мм	шт				0,2	103,95	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	17,96	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,06</b>	<b>0,234</b>	<b>30,52</b>		<b>248,50</b>	<b>279,02</b>
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0744	248,50	
..	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	<b>1 стояк</b>	<b>71</b>	<b>45,724</b>	<b>5206,13</b>			<b>5206,13</b>
..	<b>Материалы для сварочных работ</b>	<b>руб</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1085,48</b>			<b>1085,48</b>
..	<b>Окраска известковыми составами подвалов</b>	<b>м2</b>	<b>1153,5</b>	<b>189,174</b>	<b>20631,32</b>		<b>1862,90</b>	<b>22494,22</b>
..	Известь	кг				219,165	1862,90	
..	<b>Окраска козырьков</b>	<b>м2</b>	<b>36</b>	<b>9,504</b>	<b>1109,50</b>		<b>55,62</b>	<b>1165,12</b>
..	Шпаклевка	кг				3,5496	55,62	
..	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>18</b>	<b>3,87</b>	<b>451,78</b>		<b>219,49</b>	<b>671,27</b>
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2,898	219,49	
..	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных</b>	<b>м2</b>	<b>6</b>	<b>5,556</b>	<b>600,05</b>		<b>73,16</b>	<b>673,21</b>
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,966	73,16	
..	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>53,11</b>	<b>18,854</b>	<b>2173,87</b>		<b>714,29</b>	<b>2888,16</b>
..	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				6,4794	714,29	
..	<b>Окраска нового штакетного забора</b>	<b>м2</b>	<b>5,6</b>	<b>2,867</b>	<b>334,72</b>		<b>145,69</b>	<b>480,41</b>
..	Олифа	кг				0,084	3,18	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,372	142,51	
..	<b>Окраска трубопровода ц/о</b>	<b>м2</b>	<b>1</b>	<b>0,926</b>	<b>100,01</b>		<b>5,63</b>	<b>105,64</b>
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,161	5,63	
..	<b>Окраска цоколя</b>	<b>м2</b>	<b>240</b>	<b>50,88</b>	<b>5548,97</b>		<b>352,80</b>	<b>5901,77</b>
..	Цемент	кг				58,8	352,80	
..	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1027,60</b>			<b>1027,60</b>
..	<b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен</b>	<b>1000 м2</b>	<b>13,84</b>	<b>55,36</b>	<b>7110,99</b>			<b>7110,99</b>
..	<b>Остекление оконных переплётов</b>	<b>м2</b>	<b>4,03</b>	<b>6,383</b>	<b>726,82</b>		<b>963,49</b>	<b>1690,31</b>
..	Гвозди 20*1,2	кг				0,0121	0,44	
..	Стекло	м2				4,6345	899,42	
..	Штапик оконный	м				16,4424	63,63	
..	<b>Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)</b>	<b>м2</b>	<b>67</b>	<b>18,492</b>	<b>1775,23</b>			<b>1775,23</b>
..	<b>Перевод ГВС</b>	<b>перевод</b>	<b>4</b>	<b>2,576</b>	<b>293,30</b>			<b>293,30</b>

	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	3	2,082	240,05		1,36	241,41
	Проволока вязальная	кг				0,03	1,36	
	Перетирка штукатурки	м2	3	0,966	111,38		150,44	261,82
	Шпаклевка	кг				0,2958	4,64	
	Штукатурка гипсовая	кг				9	145,80	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		157,18	7373,50
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	7	4,669	531,61		10,24	541,85
	Цемент	кг				1,89	10,24	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	3	0,54	61,48			61,48
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	72	26,64	2905,36			2905,36
	Прочистка внутренней ливнёвой канализации	м	12	4,44	484,23			484,23
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	10	12,4	1352,34			1352,34
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	12	14,904	1625,43			1625,43
	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	2	2	256,90			256,90
	Ремонт вентиля	шт	11	6,072	691,36		30,68	722,04
	Смазка уплотн.	кг				0,1	30,68	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	3	1,413	147,18		321,90	469,08
	Обналичник 2100	шт				3	321,90	
	Ремонт кладки стен кирпичной	м3	0,07	2,848	304,88		396,80	701,68
	Кирпич	шт				28	375,20	
	Цемент	кг				3,6127	21,60	
	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	6	13,632	1612,26			1612,26
	Ремонт надворного оборудования	м2	1,74	4,272	492,53		67,40	559,93
	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
	РЕМОНТ подъезда	руб	2	2	54776,00		19151,00	73927,00
	материалы	руб				2	19151,00	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		145,69	230,52
	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	9	2,997	341,24		38,88	380,12
	Лен сантехнический	кг				0,12	6,88	
	Набор прокладок	шт				2	32,00	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	15,7	7,379	750,89			750,89

	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>1,2</b>	<b>1,752</b>	<b>199,48</b>			<b>199,48</b>
	<b>Смена вентилях ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>11</b>	<b>10,992</b>	<b>1331,68</b>		<b>2147,87</b>	<b>3479,55</b>
	Лен сантехнический	кг				0,077	4,41	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	935,46	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	780,00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС</b>	<b>м</b>	<b>0,5</b>	<b>0,447</b>	<b>57,42</b>		<b>21,50</b>	<b>78,92</b>
	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,01	
	Труба ду 15	т				0,0006	21,49	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>8</b>	<b>5,264</b>	<b>599,36</b>		<b>985,00</b>	<b>1584,36</b>
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				2	674,20	
	Проушина д/замка	шт				6	310,80	
	<b>Смена дверных приборов: ручек-скоб</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>0,752</b>	<b>85,62</b>		<b>50,80</b>	<b>136,42</b>
	Ручка дверная	шт				2	50,80	
	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>6,788</b>	<b>772,88</b>		<b>85,60</b>	<b>858,48</b>
	Шпингалет	шт				4	85,60	
	<b>Смена задвижек ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>4,853</b>	<b>587,94</b>		<b>4894,31</b>	<b>5482,25</b>
	Шаров. кран-ручка ду100 навал	шт				1	4894,31	
	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>11</b>	<b>3,778</b>	<b>479,84</b>		<b>375,09</b>	<b>854,93</b>
	Бочата ду 15	шт				5	49,95	
	Контрогайка Ду 20	шт				4	21,24	
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
	Лен сантехнический	кг				0,022	1,25	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Муфта Ду20	шт				4	45,70	
	Сгон д 20	шт				4	104,00	
	Сгон д-15	шт				6	75,89	
	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	<b>м2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,573</b>	<b>192,83</b>		<b>362,48</b>	<b>555,31</b>
	Стекло (оконное)	м2				1,352	344,76	
	Штапик оконный	м				5,304	17,72	
	<b>Смена частей водосточных труб</b>	<b>м</b>	<b>5,25</b>	<b>2,221</b>	<b>252,85</b>		<b>991,50</b>	<b>1244,35</b>
	Проволока вязальная	кг				0,0262	1,19	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1,145	225,11	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				4	765,20	
	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1,22</b>	<b>138,91</b>		<b>360,23</b>	<b>499,14</b>
	Отметы водосточные	шт				2	360,00	
	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
	<b>Снятие оконных переплетов</b>	<b>м2</b>	<b>18,72</b>	<b>9,922</b>	<b>1062,01</b>			<b>1062,01</b>

	Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка	шт	6	17,73	1984,70			1984,70
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	13	1,95	222,03		14,91	236,94
	Лен сантехнический	кг				0,26	14,91	
	Установка нового штакетного забора	м2	5,6	8,68	1013,30		3372,32	4385,62
	Столбик дерев. для штакетника	шт				5,6	555,52	
	Штакетник 400*2000	шт				7	2816,80	
	Установка оконных переплетов	шт	3	7,746	1116,20		6336,31	7452,51
	Гвозди 2,5*50	кг				0,08	3,33	
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126,00	
	Петля накладная 40 мм	шт				4	32,40	
	Петля накладная ПН-85	шт				2	89,00	
	Рама окон.2,025*0,77 с форт.	м2				3,12	4721,18	
	Рама окон.2,065*0,81 с форточкой	шт				1	1364,40	
	Установка регистров	м	3	0,561	67,96			67,96
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	2	2,54	326,26		208,78	535,04
	Бочата ду 15	шт				2	19,98	
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Устройство горки	м2горизонтальной проекции	3,2	15,68	2014,10			2014,10
	Устройство опалубки снизу (низ балкона)	м2	6	5,754	649,63		38,37	688,00
	Гвозди 4*100	кг				0,882	38,37	
	Устройство форточек в оконных переплётах	форточек	10	50,1	6213,90		6410,33	12624,23
	Брусok окон.50*40*680	м				3,4	131,24	
	Брусok окон.50*40*750	м				3,75	144,75	
	Петля накладная 40 мм	шт				20	162,00	
	Рама окон 0,75*0,30	шт				5	4267,50	
	Рама окон.0,68*0,28	м2				0,952	1704,84	
	Устройство: и разборка опалубки (при ремонте отмостки)	м	40	9,56	1023,30		104,40	1127,70
	Гвозди 4*100	кг				2,4	104,40	
<b>Итого:</b>			<b>5378,96</b>	<b>952,187</b>	<b>299513,81</b>	<b>662,24</b>	<b>69572,51</b>	<b>369086,32</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карлущенко Д. В.  
подпись МП

