

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 3		7258,183	1206,315	487079,73	570,9191	97918,93	584998,66
	Благоустройство	руб	0	0	227080,00			227080,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	25100,80			25100,80
	Восстановление и ремонт отмостки	м3	4	7,496	780,78		14540,00	15320,78
	Бетон М-100	м3				4	14540,00	
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	7	11,851	1568,95		2,81	1571,76
	Лен сантехнический	кг				0,049	2,81	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	5200	36,4	4144,50			4144,50
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	229	130,759	17825,07		772,81	18597,88
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				2,299	400,03	
	Цемент	кг				62,13	372,78	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	9,6	48,096	7475,56		11,01	7486,57
	Лен сантехнический	кг				0,192	11,01	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	329,13	60,56	6209,21		513,44	6722,65
	Цемент	кг				85,5738	513,44	
	Заделка трещин в асбоцементных листах кровли	шт	35	21,735	2474,75		980,00	3454,75
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7	980,00	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	60	15,36	1972,99			1972,99
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	31,983	46,695	5316,71			5316,71
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	5,65	2,562	269,31		1080,84	1350,15
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,33	121,27	
	Фанера 4мм	шт				2,3693	959,57	
	Зашивка проемов фанерой	м2	0,7	0,354	37,23		1,71	38,94
	Гвозди 2,5*50	кг				0,007	0,29	
	Фанера 4мм	шт				0,0035	1,42	
	Известковая побелка стен, потолков	м2	18	2,952	321,94		29,07	351,01
	Известь	кг				3,42	29,07	
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		162,70	332,35
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	

..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,18	0,702	91,57		754,91	846,48
..	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0,234	9,43	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,2233	745,48	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	50	32,2	3666,29			3666,29
..	Малый ремонт дверных полотен	м2	1	0,52	54,16		141,00	195,16
..	Обналичник 2100	ШТ				1	107,30	
..	Притвор-планка 50*25*2100	ШТ				1	33,70	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	2063,12			2063,12
..	Окраска МАФ по дереву	м2	61,84	21,953	2531,20		783,65	3314,85
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7,5445	783,65	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	7	5,047	545,08		171,67	716,75
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,715	171,67	
..	Окраска нового штaketного забора	м2	4	2,048	239,08		104,06	343,14
..	Олифа	кг				0,06	2,27	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,98	101,79	
..	Окраска трубопровода ц/о	м2	1,5	1,389	150,01		8,45	158,46
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,2415	8,45	
..	Окраска цоколя	м2	452	95,824	10450,56		664,44	11115,00
..	Цемент	кг				110,74	664,44	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	28,06	112,24	14417,23			14417,23
..	Остекление оконных переплётов	м2	0,17	0,269	30,66		40,64	71,30
..	Гвозди 20*1,2	кг				0,0005	0,02	
..	Стекло	м2				0,1955	37,94	
..	Штапик оконный	м				0,6936	2,68	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	134	36,984	3550,46			3550,46
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосуллек	м2	28	7,728	741,89			741,89
..	Перевод ГВС	перевод	6	3,864	439,95			439,95
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	2	1,388	160,04		0,91	160,95
..	Проволока вязальная	кг				0,02	0,91	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	3	84,27	10824,48		235,77	11060,25
..	Прокладки паранитовые 80	ШТ				6	170,16	
..	Прокладки паранитовые д-50	ШТ				3	65,61	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	5	3,335	379,72		6,26	385,98
..	Цемент	кг				1,35	6,26	

..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	20	3,6	409,90			409,90
..	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	12	8,856	1172,45		2580,18	3752,63
..	Заглушка РР 110	шт				2	40,34	
..	Манжета 123*110	шт				2	100,00	
..	Муфта ду 110	шт				1	47,20	
..	Муфта РР ду 110	шт				2	122,72	
..	Отвод 110*87 Пл.	шт				1	60,00	
..	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				1	130,00	
..	Переход с чугуна на пп 124*100	шт				2	354,00	
..	Тройник РР 110*50*45	шт				1	75,92	
..	Труба 110*2000мм	шт				6	1650,00	
..	Профобход квартир	квартира	5	3	385,35			385,35
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	124	45,88	5003,67			5003,67
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	20	24,8	2704,69			2704,69
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	24	29,808	3250,86			3250,86
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	12	9,48	1070,29			1070,29
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	6	6	770,70			770,70
..	Ремонт вентиляей	шт	8	4,416	502,81		30,68	533,49
..	Смазка уплотн.	кг				0,1	30,68	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	3	1,413	147,18		321,90	469,08
..	Обналичник 2100	шт				3	321,90	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		145,90	273,42
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
..	Фанера 10мм	шт				0,2	103,80	
..	Черенок	шт				1	37,30	
..	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	7	15,904	1880,97			1880,97
..	Ремонт надворного оборудования	м2	2,68	6,579	758,60		101,10	859,70
..	Притвор-планка 50*25*2100	шт				3	101,10	
..	РЕМОНТ подъезда	руб	3	3	87911,00		30105,00	118016,00
..	материалы	руб				3	30105,00	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	10	3,33	379,15		41,18	420,33
..	Лен сантехнический	кг				0,16	9,18	
..	Набор прокладок	шт				2	32,00	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	39,2	18,424	1874,83			1874,83
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	10,55	15,403	1753,79			1753,79

..	Смена терморегуляторов	ШТ	1	1,729	214,45		5000,00	5214,45
..	Терморегулятор РТЕ-21М	ШТ				1	5000,00	
..	Смена вентилей ХВС	ШТ	4	3,724	451,16		377,61	828,77
..	Лен сантехнический	КГ				0,028	1,61	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				4	376,00	
..	Смена вентилей ц/о	ШТ	23	21,898	2652,94		2338,15	4991,09
..	Лен сантехнический	КГ				0,161	9,23	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				7	658,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	ШТ				4	820,00	
..	Шаровый кран ду 20	ШТ				6	850,92	
..	Смена вентилей ГВС	ШТ	6	5,586	676,74		662,05	1338,79
..	Лен сантехнический	КГ				0,042	2,41	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				4	376,00	
..	Шаровый кран ду 20	ШТ				2	283,64	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС	М	1,5	1,341	172,25		72,71	244,96
..	Лен сантехнический	КГ				0,0005	0,03	
..	Труба 20	Т				0,0009	29,70	
..	Труба ду 15	Т				0,0013	42,98	
..	Смена дверных приборов: замков	ШТ	1	0,08	8,20		72,75	80,95
..	Замок навесной	ШТ				1	72,75	
..	Смена дверных приборов: проушин	ШТ	11	7,238	824,12		1425,70	2249,82
..	Накладка дверная с винтовым замком	ШТ				3	1011,30	
..	Проушина д/замка	ШТ				8	414,40	
..	Смена задвижек ц/о	ШТ	2	9,706	1175,88		9814,80	10990,68
..	Фланец ду 80	ШТ				3	885,00	
..	Шаров. кран-ручка ду80 навал	ШТ				2	8929,80	
..	Смена обратных клапанов	ШТ	1	1,529	185,24		574,74	759,98
..	Клапан обр. фланцевый Ду 50	ШТ				1	531,00	
..	Прокладки паранитовые д-50	ШТ				2	43,74	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	М	6,5	6,679	789,93		362,35	1152,28
..	Лен сантехнический	КГ				0,0027	0,16	
..	Резьба Д15	ШТ				1	6,02	
..	Труба 20	Т				0,0036	124,65	
..	Труба 25	Т				0,0013	42,90	
..	Труба ду 15	Т				0,0056	188,62	
..	Смена сборок ГВС	сборка	5	8,463	1120,42		1076,17	2196,59
..	Контрогайка ф15	ШТ				2	8,26	
..	Лен сантехнический	КГ				0,1	5,73	
..	Муфта ду 15	ШТ				2	11,80	
..	Резьба ду25	ШТ				6	77,88	
..	Сгон Ду 15	ШТ				2	35,40	
..	Сгон Ду25	ШТ				3	134,10	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				2	188,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	ШТ				3	615,00	

..	Смена сборок ц/о	сборка	14	23,688	3136,05		2246,76	5382,81
..	Контрогайка Ду 20	ШТ				4	21,24	
..	Контрогайка ф15	ШТ				8	33,04	
..	Лен сантехнический	кг				0,084	4,82	
..	Муфта ду 15	ШТ				8	47,20	
..	Муфта ду 25	ШТ				1	14,28	
..	Муфта Ду20	ШТ				4	35,40	
..	Резьба ду25	ШТ				2	25,96	
..	Сгон д 20	ШТ				4	104,00	
..	Сгон д-15	ШТ				3	35,94	
..	Сгон Ду 15	ШТ				1	17,70	
..	Сгон Ду25	ШТ				2	89,40	
..	Тройник д 15/25 сталь	ШТ				3	49,56	
..	Тройник д 25*15	ШТ				2	38,94	
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				8	752,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	ШТ				2	410,00	
..	Шаровый кран ду 20	ШТ				4	567,28	
..	Смена сгонов	ШТ	32	10,856	1378,82		813,91	2192,73
..	Бочата ду 15	ШТ				1	9,99	
..	Контрогайка Ду 20	ШТ				7	37,17	
..	Контрогайка ф15	ШТ				6	31,52	
..	Лен сантехнический	кг				0,092	5,27	
..	Муфта ду 15	ШТ				6	35,40	
..	Муфта ду 25	ШТ				4	57,12	
..	Муфта Ду20	ШТ				3	36,85	
..	Сгон д 20	ШТ				11	286,00	
..	Сгон д-15	ШТ				11	135,79	
..	Сгон Ду25	ШТ				4	178,80	
..	Смена частей водосточных труб	м	5	2,115	240,80		771,46	1012,26
..	Проволока вязальная	кг				0,0212	0,96	
..	Труба в/сточная L 1250	ШТ				1	196,60	
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	ШТ				3	573,90	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	ШТ	3	1,83	208,36		540,45	748,81
..	Отметы водосточные	ШТ				3	540,00	
..	Проволока вязальная	кг				0,01	0,45	
..	Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка	ШТ	4	11,82	1323,13			1323,13
..	Уплотнение резьбовых соединений	ШТ	18	2,7	307,42		20,65	328,07
..	Лен сантехнический	кг				0,36	20,65	
..	Установка нового штaketного забора	м2	4	6,2	723,79		2408,80	3132,59
..	Столбик дерев. для штaketника	ШТ				4	396,80	
..	Штaketник 400*2000	ШТ				5	2012,00	
..	Установка радиаторов	квт	0,74	0,644	77,07		1900,01	1977,08
..	Радиатор чуг.4 секц.	ШТ				1	1900,01	

..	Установка спускников ГВС	шт	4	5,06	649,96		380,00	1029,96
..	Лен сантехнический	кг				0,008	4,00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	33	41,91	5383,34		2439,16	7822,50
..	Бочата ду 15	шт				8	79,92	
..	Лен сантехнический	кг				0,161	9,24	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				25	2350,00	
..	Устройство горки	м2горизонтальной проекции	3,2	15,68	2014,10		10171,16	12185,26
..	Гвозди 4*100	кг				0,96	41,76	
..	Горка детская дерев.	шт				1	10129,40	
..	Устройство: и разборка опалубки (при ремонте отмостки)	м	45	10,755	1151,21		117,45	1268,66
..	Гвозди 4*100	кг				2,7	117,45	
Итого:			7258,18	1206,315	487079,74	570,92	97918,93	584998,67

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП