

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "32мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По всем договорам. По

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>32мк-н - 2</b>		<b>5849,398</b>	<b>1235,51</b>	<b>382417,84</b>	<b>460,7186</b>	<b>22003,49</b>	<b>404421,33</b>
	<b>Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО</b>	м2	15	10,815	1168,02		102,42	1270,44
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2,325	102,42	
	<b>Благоустройство</b>	руб	0	0	227395,00			227395,00
	<b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>	руб	0	0	6688,75			6688,75
	<b>Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о</b>	врезка	12	20,316	2689,64		1204,65	3894,29
	Лен сантехнический	кг				0,077	4,41	
	Резьба Д15	шт				12	72,24	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1128,00	
	<b>Врезка термокарманов</b>	врезка	15	25,38	3360,06		82,90	3442,96
	Резьба Д15	шт				5	30,10	
	Труба 20	т				0,0016	52,80	
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	2400	16,8	1912,85			1912,85
	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем</b>	100 м	5,6	28,056	4360,74			4360,74
	<b>Демонтаж элеватора</b>	шт	3	3,36	397,39			397,39
	<b>Заделка примыканий в местах примыкания цоколя</b>	м	80	14,72	1509,24		124,80	1634,04
	Цемент	кг				20,8	124,80	
	<b>Замеры параметров теплоносителя</b>	замер	145	38,5	4945,32			4945,32
	<b>Запуск системы отопления</b>	1000 м	51,732	75,529	8599,70			8599,70
	<b>Изготовление досок объявлений</b>	шт	4	1,32	150,29		177,48	327,77
	Фанера 4мм	шт				0,4	162,00	
	Штапик оконный	м				4	15,48	
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)</b>	1 м3	0,09	0,351	45,79		433,19	478,98
	Скотч 50мм/66 м	шт				1,5	60,45	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1116	372,74	
	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	1 м3	0,58	2,263	295,05		2523,27	2818,32
	Скотч 50мм/66 м	шт				3,006	121,14	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,7192	2402,13	
	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе</b>	1 стоя	127	81,788	9312,38			9312,38
	<b>Материалы для сварочных работ</b>	руб	0	0	2210,23			2210,23
	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	м2	23,73	8,424	971,30		308,79	1280,09
	Олифа	кг				0,2135	8,08	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,8951	300,71	
	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	м2	59,314	42,765	4618,66		1010,77	5629,43
	Олифа	кг				2,3725	89,75	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				9,1937	921,02	

..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60		1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	31,32	125,28	16092,22		16092,22
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием	м2	2037,6	2,038	232,00		232,00
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание	м2	79,6	21,97	2109,08		2109,08
..	Перевод ГВС	перев	10	5,72	651,28		651,28
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	5	140,45	18040,80		22,89
..	Резина листовая	кг				0,25	22,89
..	Профобход квартир	кварти	19	11,4	1464,33		1464,33
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	244	90,28	9845,94		9845,94
..	Прочистка дворовой ливневой канализационной	м	91	112,84	12306,33		12306,33
..	Прочистка и промывка трубопроводов	м	20	24,84	2709,05		2709,05
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на	м	30	37,26	4063,57		4063,57
..	Прочистка ливневой канализации	м	98	36,26	3954,52		3954,52
..	Прочистка фильтров ( грязевиков )	шт	2	6,954	801,80		801,80
..	Работа с соплом	сопло	3	3	385,35		385,35
..	Разборка деревянной горки	м2гор	6	6,36	641,72		641,72
..	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	3	2,484	282,83		65,61
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61
..	Регулировка терморегулятора	термо	11	11	1412,95		1412,95
..	Ремонт вентиляей	шт	6	3,312	377,10		11,87
..	Лен сантехнический	кг				0,1	5,73
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,02	6,14
..	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными	1 мест	20	29,86	3531,54		1072,80
..	Цемент	кг				178,8	1072,80
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		47,24
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24
..	Черенки д/лопат	шт				1	45,00
..	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных	1 приб	6	13,632	1612,26		1612,26
..	Ремонт надворного оборудования	м2	0,2	0,491	56,61		102,26
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00
..	Гвозди 4*100	кг				0,06	2,26
..	Ремонт обратных клапанов	шт	3	10,431	1202,69		131,22
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131,22
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	5	4,47	508,95		471,18
..	Болт 6*60	кг				0,112	9,22
..	Гайка М6	кг				0,024	2,28
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	269,30
..	Черенок	шт				5	189,30
..	Шайба М6	кг				0,012	1,08
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	2	0,666	75,83		1,15
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		1,15
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15
..	Ремонт штaketного забора к=0,5	м2	3,2	2,48	289,51		6,74
							296,25

..	Гвозди 4*100	кг				0,1792	6,74	
..	<b>Ремонт штукатурки цоколей</b>	<b>м2</b>	<b>11</b>	<b>25,52</b>	<b>2979,20</b>		<b>296,21</b>	<b>3275,41</b>
..	Цемент	кг				49,368	296,21	
..	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и</b>	<b>1000 м</b>	<b>51,732</b>	<b>24,314</b>	<b>2474,19</b>			<b>2474,19</b>
..	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м</b>	<b>3,3</b>	<b>4,818</b>	<b>548,58</b>			<b>548,58</b>
..	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>8,20</b>		<b>120,62</b>	<b>128,82</b>
..	Замок навесной	шт				1	120,62	
..	<b>Смена дверных приборов: петель</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>2,29</b>	<b>260,74</b>		<b>34,22</b>	<b>294,96</b>
..	Петля 130 мм (навес)	шт				1	31,50	
..	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
..	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>2,632</b>	<b>299,68</b>		<b>157,38</b>	<b>457,06</b>
..	Проушина д/замка	шт				3	155,40	
..	Саморез 3,5*32	шт				9	1,98	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	<b>м2</b>	<b>1,8</b>	<b>3,955</b>	<b>484,79</b>		<b>417,29</b>	<b>902,08</b>
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0126	0,64	
..	Стекло	м2				1,854	359,81	
..	Штапик оконный	м				14,688	56,84	
..	<b>Смена существующих рулонных кровель на</b>	<b>м2</b>	<b>13,2</b>	<b>8,329</b>	<b>1009,08</b>		<b>2608,09</b>	<b>3617,17</b>
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5	700,00	
..	Унифлекс ХПП-3,0(1рул=10м2)	м2				15,84	1908,09	
..	<b>Укрепление оконных и дверных коробок</b>	<b>короб</b>	<b>2</b>	<b>2,664</b>	<b>303,32</b>		<b>304,50</b>	<b>607,82</b>
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1,75	304,50	
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>29</b>	<b>4,35</b>	<b>495,29</b>		<b>33,84</b>	<b>529,13</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,287	16,44	
..	Унипак	кг				0,015	17,40	
..	<b>Установка элеваторов</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>11,058</b>	<b>1441,63</b>		<b>122,33</b>	<b>1563,96</b>
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65,61	
..	<b>Установка досок обьявлений</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>2,04</b>	<b>232,27</b>		<b>2,80</b>	<b>235,07</b>
..	Дюбель	шт				8	2,80	
..	<b>Устройство горки</b>	<b>м2горк</b>	<b>6</b>	<b>29,4</b>	<b>3776,43</b>		<b>78,30</b>	<b>3854,73</b>
..	Гвозди 4*100	кг				1,8	78,30	
..	<b>Устройство заборов: решетчатых</b>	<b>м2</b>	<b>13,6</b>	<b>23,166</b>	<b>2704,35</b>		<b>9151,33</b>	<b>11855,68</b>
..	Гвозди 3*70	кг				0,2688	10,40	
..	Гвозди 4*100	кг				0,4928	18,53	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				23	2281,60	
..	Штакетник 400*2000	шт				17	6840,80	
..	<b>Устройство примыканий мягких кровель к стенам и</b>	<b>м</b>	<b>15,8</b>	<b>5,609</b>	<b>687,61</b>		<b>774,20</b>	<b>1461,81</b>
..	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5,53	774,20	
	<b>Итого:</b>		<b>5849,40</b>	<b>1235,510</b>	<b>382417,84</b>	<b>460,72</b>	<b>22003,49</b>	<b>404421,33</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП