

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "32мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По всем договорам. По

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 8		4276,529	668,376	282792,57	307,3607	15046,19	297838,76
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
	Благоустройство	руб	0	0	122351,00			122351,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6309,78			6309,78
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		201,65	649,92
	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Врезка термокарманов	врезка	4	6,768	896,02		10,56	906,58
	Труба 20	т				0,0003	10,56	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2000	14	1594,04			1594,04
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	475	90,495	11898,94		4970,97	16869,91
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				25,08	4363,92	
	Цемент	кг				101,175	607,05	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	2,4	12,024	1868,89			1868,89
	Демонтаж элеватора	шт	2	2,24	264,92			264,92
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя	м	182	33,488	3433,52		283,92	3717,44
	Цемент	кг				47,32	283,92	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,42	953,10			953,10
	Запуск системы отопления	1000 м	20,724	30,257	3445,06			3445,06
	Изготовление досок объявлений	шт	2	0,66	30,43		88,74	119,17
	Фанера 4мм	шт				0,2	81,00	
	Штапик оконный	м				2	7,74	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,35	1,366	178,05		1685,11	1863,16
	Скотч 50мм/66 м	шт				5,845	235,55	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,434	1449,56	
	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	60	38,64	4399,55			4399,55
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	2203,23			2203,23
	Окраска МАФ по дереву	м2	10,74	3,813	439,60		134,82	574,42
	Олифа	кг				0,0967	3,66	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1,3103	131,16	
	Окраска МАФ по металлу	м2	17,905	12,909	1394,23		304,89	1699,12
	Олифа	кг				0,7162	27,09	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				2,7753	277,80	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60

..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	12,48	49,92	6412,22			6412,22
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием	м2	1028,5	1,028	117,10			117,10
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание	м2	29,76	8,214	788,52			788,52
..	Перевод ГВС	перев	2	1,144	130,26			130,26
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,58	3612,74
..	Резина листовая	кг				0,05	4,58	
..	Профобход квартир	кварти	1	0,6	77,07			77,07
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	146	54,02	5891,42			5891,42
..	Прочистка внутренней ливнёвой канализации	м	10	3,7	403,52			403,52
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	50	62	6761,72			6761,72
..	Прочистка и промывка трубопроводов	м	10	12,42	1354,52			1354,52
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на	м	12	14,904	1625,43			1625,43
..	Регулировка терморегулятора	термо	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентилей	шт	6	3,312	377,10		67,20	444,30
..	Лен сантехнический	кг				0,12	67,20	
..	Ремонт задвижек	шт	1	3,48	401,24			401,24
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	4	4,48	510,09		346,66	856,75
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Болт 6*60	кг				0,042	3,46	
..	Гайка М6	кг				0,12	12,99	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,108	4,50	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,3	207,00	
..	Черенок	шт				2	76,00	
..	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных	1 при	2	4,544	537,42			537,42
..	Ремонт надвального оборудования	м2	1,2	2,945	339,67		519,33	859,00
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	
..	Обналичка 130*25*2100	шт				4	466,00	
..	Саморез 3,5*32	шт				10	2,20	
..	Ремонт полов	руб	0	0	72746,00			72746,00
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	3	2,235	254,48		544,32	798,80
..	Болт 6*60	кг				0,084	6,93	
..	Гайка М6	кг				0,018	2,03	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,9	424,33	
..	Труба ду 32	т				0,001	35,46	
..	Черенок	шт				2	75,30	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64			278,64
..	Ремонт штaketного забора к=0,5	м2	4,8	3,72	434,27		1298,00	1732,27
..	Гвозди 3*70	кг				0,2688	10,40	
..	Обналичник 2100	шт				12	1287,60	
..	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0,4	0,928	108,33		10,77	119,10

..	Цемент	кг				1,7952	10,77	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м	62,172	70,254	7881,30			7881,30
..	Слив и наполнение стояков	1000 м	4,2	6,132	698,19			698,19
..	Смена вентилей ХВС	шт	1	0,931	112,79		0,70	113,49
..	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
..	Смена вентилей ГВС	шт	1	0,931	112,79		0,70	113,49
..	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	1,2	1,588	203,93		83,80	287,73
..	Труба 20	т				0,0024	83,80	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,2	1,589	204,08		83,80	287,88
..	Труба 20	т				0,0024	83,80	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	2	0,16	16,40		193,37	209,77
..	Замок навесной	шт				2	193,37	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		103,60	253,44
..	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
..	Смена обратных клапанов	шт	1	1,184	143,44		1233,74	1377,18
..	Затвор поворотн.ДУ50	шт				1	1190,00	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	3	3,422	404,76		332,48	737,24
..	Лен сантехнический	кг				0,0011	0,06	
..	Труба 20	т				0,0025	83,61	
..	Труба 25	т				0,0019	66,65	
..	Труба 76*3,5	т				0,0053	182,16	
..	Смена сборок ГВС	сборка	5	8,46	1120,02		915,63	2035,65
..	Контрогайка Ду 20	шт				5	26,55	
..	Лен сантехнический	кг				0,1	5,73	
..	Муфта Ду20	шт				5	44,25	
..	Сгон д 20	шт				5	130,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				5	709,10	
..	Смена сборок ХВС	сборка	5	8,46	1120,02		885,36	2005,38
..	Лен сантехнический	кг				0,035	2,01	
..	Муфта Ду20	шт				5	44,25	
..	Сгон д 20	шт				5	130,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				5	709,10	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	0,498	0,774	94,87		142,72	237,59
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0025	0,13	
..	Стекло (оконное)	м2				0,5129	130,80	
..	Штапик оконный	м				3,0478	11,79	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	23	3,45	392,82		40,97	433,79
..	Лен сантехнический	кг				0,2695	15,45	
..	Унипак	кг				0,022	25,52	
..	Установка элеваторов	шт	2	7,372	961,09			961,09
..	Установка досок объявления	шт	2	1,02	116,14		1,40	117,54
..	Дюбель	шт				4	1,40	

. .	Установка спускников ГВС	шт	6	7,59	974,93		136,84	1111,77
. .	Лен сантехнический	кг				0,012	6,72	
. .	Резьба Д15	шт				6	36,12	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
. .	Установка спускников ХВС	шт	6	7,59	974,93		190,30	1165,23
. .	Бочата ду 15	шт				6	59,94	
. .	Лен сантехнический	кг				0,0042	0,24	
. .	Резьба Д15	шт				6	36,12	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
. .	Установка спускных вентиля ц/о	шт	2	2,54	326,26		208,78	535,04
. .	Бочата ду 15	шт				2	19,98	
. .	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Итого:		4276,53	668,376	282792,57	307,36	15046,19	297838,76

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП