

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "ЗЗМК-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По всем договорам. По

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>ЗЗМК-н - 2</b>		<b>2527,199</b>	<b>424,021</b>	<b>170305,73</b>	<b>370,7972</b>	<b>14803,26</b>	<b>185108,99</b>
..	Благоустройство	руб	0	0	110863,00			110863,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6309,78			6309,78
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	7	11,851	1568,95		200,90	1769,85
..	Полусгон ду 20	шт				7	200,90	
..	Врезка термокарманов	врезка	6	10,152	1344,02		36,12	1380,14
..	Резьба Д15	шт				6	36,12	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1300	9,1	1036,13			1036,13
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
..	Демонтаж дверных коробок	короб	6	12,366	1323,66			1323,66
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	58	15,4	1978,13			1978,13
..	Запуск системы отопления	1000 м	13,669	19,957	2272,27			2272,27
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	1	3,902	508,70		4141,60	4650,30
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				1,24	4141,60	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	19	12,236	1393,19			1393,19
..	Малый ремонт дверных полотен	м2	8,5	5,083	529,44		109,20	638,64
..	Саморез 4,8*90	шт				104	109,20	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	2208,56			2208,56
..	Мелкий ремонт изоляции	м	12	4,56	519,20		154,20	673,40
..	Стеклоткань	м				6	154,20	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	10,32	41,28	5302,42			5302,42
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием	м2	788,1	0,788	89,73			89,73
..	Перевод ГВС	перев	4	2,576	293,30			293,30
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли,	м	5	3,47	400,09			400,09
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32			7216,32
..	Простая масляная окраска дверей	м2	13,11	3,946	454,98		239,91	694,89
..	Олифа	кг				0,157	5,94	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2,0189	233,97	
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	53	19,61	2138,67			2138,67
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	11	13,64	1487,58			1487,58
..	Прочистка и промывка трубопроводов	м	6	7,452	812,71			812,71
..	Регулировка терморегулятора	термо	4	4	513,80			513,80
..	Ремонт вентилей	шт	103	56,856	6473,62		118,14	6591,76
..	Лен сантехнический	кг				2,06	118,14	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	3	3,36	382,57		203,79	586,36

..	Болт 6*60	кг				0,028	2,30	
..	Гайка М6	кг				0,06	6,49	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
..	Саморез 3,5*45	шт				14	4,48	
..	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
..	Черенки д/лопат	шт				1	45,00	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	<b>Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных</b>	<b>1 приб</b>	<b>4</b>	<b>9,088</b>	<b>1074,84</b>			<b>1074,84</b>
..	<b>Ремонт решеток на продухах фундамента</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>2,124</b>	<b>221,24</b>		<b>253,74</b>	<b>474,98</b>
..	Круг ду 10мм	т				0,008	253,74	
..	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>2,98</b>	<b>339,30</b>		<b>181,00</b>	<b>520,30</b>
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,012	1,30	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
..	Черенок	шт				1	37,30	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	<b>Ремонт штaketного забора к=0,5</b>	<b>м2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,62</b>	<b>72,38</b>		<b>0,87</b>	<b>73,25</b>
..	Гвозди 3*70	кг				0,0224	0,87	
..	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и</b>	<b>1000 м</b>	<b>27,338</b>	<b>26,381</b>	<b>2926,02</b>			<b>2926,02</b>
..	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м</b>	<b>2,7</b>	<b>3,942</b>	<b>448,84</b>			<b>448,84</b>
..	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>1,388</b>	<b>156,22</b>		<b>580,86</b>	<b>737,08</b>
..	Замок навесной	шт				2	241,24	
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
..	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>3,948</b>	<b>449,52</b>		<b>313,72</b>	<b>763,24</b>
..	Проушина д/замка	шт				6	310,80	
..	Саморез 3,5*25	шт				12	2,04	
..	Саморез 3,5*32	шт				4	0,88	
..	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,658</b>	<b>74,92</b>		<b>37,80</b>	<b>112,72</b>
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>10,182</b>	<b>1159,32</b>		<b>132,80</b>	<b>1292,12</b>
..	Саморез 3,5*32	шт				20	4,40	
..	Шпингалет	шт				6	128,40	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>1</b>	<b>1,026</b>	<b>121,34</b>		<b>49,21</b>	<b>170,55</b>
..	Труба ду 15	т				0,0014	49,21	
..	<b>Укрепление оконных и дверных коробок</b>	<b>короб</b>	<b>9</b>	<b>11,988</b>	<b>1364,95</b>		<b>958,74</b>	<b>2323,69</b>
..	Анкерный болт с гайкой 10*125	шт				4	45,24	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				5,25	913,50	
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>9</b>	<b>1,35</b>	<b>153,71</b>		<b>16,51</b>	<b>170,22</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,0855	4,91	

. .	Унипак	кг				0,01	11,60	
. .	<b>Установка блоков в наружных и внутренних</b>	<b>м2</b>	<b>5,462</b>	<b>6,549</b>	<b>802,83</b>		<b>7074,15</b>	<b>7876,98</b>
. .	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				6	300,00	
. .	Гвозди 4*100	кг				0,246	9,25	
. .	Дверн.блок с щитовым полотном 1,1*0,8	шт				5	5001,00	
. .	Дверн.блок с щитовым полотном 1,18*0,9	шт				1	1207,10	
. .	Петля 130 мм (навес)	шт				12	378,00	
. .	Ручка-скоба	шт				6	152,40	
. .	Саморез 3,5*32	шт				120	26,40	
<b>Итого:</b>			<b>2527,20</b>	<b>424,021</b>	<b>170305,74</b>	<b>370,80</b>	<b>14803,26</b>	<b>185109,00</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП