

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "А квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 16</b>		<b>2730,975</b>	<b>350,75</b>	<b>108998,03</b>	<b>165,3811</b>	<b>6632,01</b>	<b>115630,04</b>
	Благоустройство	руб	0	0	61397,00			61397,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	4187,08			4187,08
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		23,96	472,23
	Сгон д-15	шт				2	23,96	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,8	24,048	3737,78			3737,78
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	120	22,08	2263,86		186,58	2450,44
	Цемент	кг				31,2	186,58	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	24	6,48	832,36			832,36
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,54	18,308	2084,59			2084,59
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	7	4,508	513,28			513,28
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	731,65			731,65
	Окраска МАФ по дереву	м2	22,82	8,101	934,06		299,99	1234,05
	Олифа	кг				0,2054	10,81	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,784	289,18	
	Окраска цоколя	м2	150	31,8	3468,11		219,76	3687,87
	Цемент	кг				36,75	219,76	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	21,96	87,84	11283,05			11283,05
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	915,5	0,915	104,24			104,24
	Остекление оконных переплётв	м2	1,8	2,851	324,64		430,41	755,05
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0054	0,27	
	Стекло	м2				2,07	401,72	
	Штапик оконный	м				7,344	28,42	

	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	32,92	9,086	872,25			872,25
	Очистка желобов	м	60	7,56	971,08			971,08
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Профобход квартир	квартира	7	4,2	539,49			539,49
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	105	38,85	4236,98			4236,98
	Ремонт вентиляей	шт	2	1,104	125,70			125,70
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		253,00	508,05
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,2	138,00	
	Черенок	шт				2	76,00	
	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2	4,64	541,67		53,68	595,35
	Цемент	кг				8,976	53,68	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62		52,16	137,78
	Ручка-скоба	шт				2	50,80	
	Саморез 3,5*25	шт				8	1,36	
	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	4	6,788	772,88		89,68	862,56
	Саморез 3,5*25	шт				24	4,08	
	Шпингалет	шт				4	85,60	
	Смена сборок ц/о	сборка	1	1,692	224,00		200,08	424,08
	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Муфта Ду20	шт				1	8,85	
	Резьба Ду20	шт				2	17,70	
	Сгон д 20	шт				1	26,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		26,00	67,91
	Сгон д 20	шт				1	26,00	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	0,515	0,623	76,39		144,79	221,18
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0015	0,08	
	Стекло (оконное)	м2				0,5356	136,58	
	Штапик оконный	м				2,1012	8,13	
	Снятие оконных переплетов	м2	4,92	2,608	279,12			279,12
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	9	1,35	153,71		2,29	156,00
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Установка досок объявлений	шт	4	2,04	232,27		1300,64	1532,91
	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				4	1297,20	
	Саморез 3,8*51	шт				8	3,44	
	Установка оконных переплетов	шт	4	10,328	1488,26		3348,99	4837,25

