

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "А квартал - 18". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 18		2178,019	326,733	96768,64	203,6055	13424,14	110192,78
	Благоустройство	руб	0	0	50764,00			50764,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6035,18			6035,18
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		12,04	460,31
	Резьба Д15	ШТ				2	12,04	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	800	5,6	637,62			637,62
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,68	18,437	2865,63			2865,63
	Заделка выбоин в полах цементных	1 место	1	0,468	53,29		53,64	106,93
	Цемент	кг				8,94	53,64	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	120	22,08	2263,86		174,10	2437,96
	Цемент	кг				31,2	174,10	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	25	6,73	864,47			864,47
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,573	15,437	1757,61			1757,61
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	6	3,864	439,95			439,95
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	731,65			731,65
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	60,56	9,508	1046,06		219,21	1265,27
	Шпаклевка	кг				13,9894	219,21	
	Окраска МАФ по дереву	м2	8,68	3,081	355,28		120,85	476,13
	Олифа	кг				0,0781	4,11	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,059	116,74	
	Окраска нового штaketного забора	м2	17	8,704	1016,10		420,51	1436,61
	Олифа	кг				0,255	13,42	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				4,165	407,09	
	Окраска цоколя	м2	140	29,68	3236,90		407,97	3644,87
	Известь	кг				25,48	216,58	
	Цемент	кг				34,3	191,39	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80

	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	18,396	73,584	9451,86			9451,86
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	760,1	0,76	86,54			86,54
	Остекление оконных переплётв	м2	1,52	2,408	274,14		363,43	637,57
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0025	0,13	
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0021	0,08	
	Стекло	м2				1,748	339,23	
	Штапик оконный	м				6,2016	23,99	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	40,92	11,294	1084,21			1084,21
	Очистка желобов	м	30	3,78	485,54			485,54
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5	6,25	720,62			720,62
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	38,64	14,76	1701,89		725,89	2427,78
	Олифа	кг				1,6229	85,38	
	Шпатлевка универсальная	кг				9,66	147,51	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6,4529	493,00	
	Профобход квартир	квартира	6	3,6	462,42			462,42
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	50	18,5	2017,61			2017,61
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		253,54	508,59
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,2	138,00	
	Черенок	шт				2	76,00	
	Шайба М6	кг				0,006	0,54	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,6	0,876	99,74			99,74
	Смена частей водосточных труб	м	3,75	1,586	180,60		621,72	802,32
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				3,25	621,72	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1	0,61	69,45		181,50	250,95
	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
	Саморез	шт				3	1,50	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	2	0,3	34,16		2,30	36,46
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,30	
	Установка нового штaketного забора	м2	13,6	21,08	2460,88		8566,80	11027,68
	Гвозди 2,5*50	кг				0,952	39,60	
	Столбик дерев. для штaketника	шт				17	1686,40	

