

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 4</b>		<b>4947,361</b>	<b>720,749</b>	<b>170624,93</b>	<b>507,256</b>	<b>6688,19</b>	<b>177313,12</b>
	Благоустройство	руб	0	0	82506,00			82506,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	4304,52			4304,52
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		23,96	472,23
	Сгон д-15	шт				2	23,96	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	800	5,6	637,62			637,62
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,8	24,048	3737,78			3737,78
	Замеры параметров теплоносителя	замер	20	5,36	688,49			688,49
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	18,201	26,573	3025,66			3025,66
	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		72,86	327,91
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	12	7,728	879,91			879,91
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	731,65			731,65
	Мелкий ремонт изоляции	м	2	0,76	86,53			86,53
	Окраска известковыми составами подвалов	м2	2500	410	44714,60		4094,50	48809,10
	Известь	кг				475	4094,50	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	31,2	124,8	16030,56			16030,56
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1309	1,309	149,04			149,04
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	72,76	20,082	1927,85			1927,85
	Очистка желобов	м	20	2,52	323,69			323,69

..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	30	3,3	316,80			316,80
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	4	2,4	308,28			308,28
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	85	31,45	3429,94			3429,94
..	Ремонт вентиля	шт	6	3,312	377,10			377,10
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	3,5	1,645	167,39			167,39
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,9	1,314	149,61			149,61
..	Смена вентиля ц/о	шт	1	1,184	143,44		240,00	383,44
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
..	Смена сгонов	шт	1	0,478	60,71		67,03	127,74
..	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
..	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
..	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1	0,61	69,45		232,00	301,45
..	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	10	1,5	170,79		6,88	177,67
..	Лен сантехнический	кг				0,12	6,88	
..	Установка досок объявлений	шт	6	3,06	348,41		1950,96	2299,37
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				6	1945,80	
..	Саморез 3,8*51	шт				12	5,16	
<b>Итого:</b>			<b>4947,36</b>	<b>720,749</b>	<b>170624,93</b>	<b>507,26</b>	<b>6688,19</b>	<b>177313,12</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП