

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "А квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 7</b>		<b>1364,774</b>	<b>246,69</b>	<b>108425,52</b>	<b>45,5855</b>	<b>19179,97</b>	<b>127605,49</b>
	<b>Благоустройство</b>	руб	0	0	50970,00			50970,00
	<b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>	руб	0	0	6373,77			6373,77
	<b>Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о</b>	врезка	2	3,386	448,27		12,04	460,31
	<b>Резьба Д15</b>	шт				2	12,04	
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	400	2,8	318,81			318,81
	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	100 м	3,68	18,437	2865,63		31,98	2897,61
	<b>Заглушка Ду 15</b>	шт				2	31,98	
	<b>Замеры параметров теплоносителя</b>	замер	24	6,48	832,36			832,36
	<b>Запуск системы отопления</b>	1000 м3 здания	10,43	15,228	1733,84			1733,84
	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	1 стояк	8	5,152	586,61			586,61
	<b>Материалы для сварочных работ</b>	руб	0	0	731,65			731,65
	<b>Окраска нового штaketного забора</b>	м2	12	6,144	717,25		333,58	1050,83
	<b>Олифа</b>	кг				0,18	9,47	
	<b>Эмаль ПФ-115 сиреневая</b>	кг				2,94	324,11	
	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
	<b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен</b>	1000 м2	18,444	73,776	9476,53			9476,53
	<b>Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке</b>	м2	759	0,759	86,42			86,42
	<b>Остекление оконных переплётов</b>	м2	0,5	0,792	90,18		119,56	209,74
	<b>Гвозди 1,6*25</b>	кг				0,0015	0,08	
	<b>Стекло</b>	м2				0,575	111,59	
	<b>Штапик оконный</b>	м				2,04	7,89	
	<b>Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)</b>	м2	30,92	8,534	819,25			819,25
	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	шт	1	28,09	3608,16		31,98	3640,14

..	Заглушка Ду 15	шт				2	31,98	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	1	0,6	77,07			77,07
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	40	14,8	1614,09			1614,09
..	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	6	20,118	2319,60			2319,60
..	Ремонт вентилей	шт	5	4,14	471,38			471,38
..	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	19956,00		5695,00	25651,00
..	материалы	руб				1	5695,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65		117,48	287,13
..	Болт 6*60	кг				0,056	4,61	
..	Гайка М6	кг				0,012	1,16	
..	Труба ду 32	т				0,001	35,71	
..	Черенок	шт				2	76,00	
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	4,2	6,132	698,19			698,19
..	Смена вентилей ц/о	шт	1	1,184	143,44		240,00	383,44
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
..	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		26,00	67,91
..	Сгон д 20	шт				1	26,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	11	1,65	187,87		27,11	214,98
..	Лен сантехнический	кг				0,068	3,91	
..	Лен сантехнический	кг				0,04	23,20	
..	Установка нового штaketного забора	м2	9,6	14,88	1737,09		4856,76	6593,85
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,672	27,96	
..	Штакетник 400*2000	шт				12	4828,80	
..	Установка досок объявлений	шт	4	2,04	232,27		1300,64	1532,91
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				4	1297,20	
..	Саморез 3,8*51	шт				8	3,44	
..	Установка регистров	м	4	0,748	90,62		6387,84	6478,46
..	Регистр д 57 L-1000 4-х секц.	шт				4	6387,84	
<b>Итого:</b>			<b>1364,77</b>	<b>246,690</b>	<b>108425,52</b>	<b>45,59</b>	<b>19179,97</b>	<b>127605,49</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карлущенко Д. В.  
подпись МП