

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "А квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>А квартал - 9</b>		<b>2159,45</b>	<b>271,57</b>	<b>108980,15</b>	<b>167,1144</b>	<b>50778,80</b>	<b>159758,95</b>
..	Благоустройство	руб	0	0	51020,00			51020,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3438,09			3438,09
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		12,04	460,31
..	Резьба Д15	шт				2	12,04	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,68	18,437	2865,63			2865,63
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	24	6,48	832,36			832,36
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,65	15,549	1770,41			1770,41
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	11	7,084	806,58			806,58
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	731,65			731,65
..	Окраска МАФ по дереву	м2	3,28	1,164	134,25		43,11	177,36
..	Олифа	кг				0,0295	1,55	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,4002	41,56	
..	Окраска нового штaketного забора	м2	2	1,024	119,54		55,60	175,14
..	Олифа	кг				0,03	1,58	
..	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,49	54,02	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	18,36	73,44	9433,37			9433,37
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	758	0,758	86,31			86,31
..	Остекление оконных переплётв	м2	1,5	2,376	270,53		358,68	629,21
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0045	0,23	
..	Стекло	м2				1,725	334,77	
..	Штапик оконный	м				6,12	23,68	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	20,92	5,774	554,29			554,29

	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	2,5	1,735	200,04			200,04
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Профобход квартир	квартира	11	6,6	847,77			847,77
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	40	14,8	1614,09			1614,09
	Ремонт вентиляей	шт	2	1,104	125,70			125,70
	Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентшактам и канализационным вентстоякам	м	2	0,266	34,68		35,07	69,75
	Вилатерм Ду 20	м				2,1	35,07	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		253,54	508,59
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,2	138,00	
	Черенок	шт				2	76,00	
	Шайба М6	кг				0,006	0,54	
	Ремонт металлических перильных ограждений:	м2	3,2	35,363	4182,41		410,88	4593,29
	Полоса перильного ограждения	шт				16	410,88	
	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	20542,00		5957,00	26499,00
	материалы	руб				1	5957,00	
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91			37,91
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2,1	3,066	349,09			349,09
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1	0,61	69,45		232,00	301,45
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	3	0,45	51,24		3,44	54,68
	Лен сантехнический	кг				0,06	3,44	
	Установка нового штaketного забора	м2	1,6	2,48	289,51		809,46	1098,97
	Гвозди 2,5*50	кг				0,112	4,66	
	Штакетник 400*2000	шт				2	804,80	
	Установка досок объявлений	шт	4	2,04	232,27		1300,64	1532,91
	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				4	1297,20	
	Саморез 3,8*51	шт				8	3,44	
	Установка поручней	м	3	0,861	101,83		193,77	295,60
	Гвозди 4*100	кг				0,0762	2,87	
	Поручни 70*50*3000	шт				1	190,90	
	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	18,66	18,66	1943,63		41113,57	43057,20
	Игровой комплекс	шт				1	31801,00	
	Карусель	шт				1	8644,79	
	Саморез для ГКЛ 3,5*55	кг				0,1	16,82	
	Цемент	кг				116,66	650,96	

