

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	<b>Б квартал - 8</b>		<b>2114,073</b>	<b>337,42</b>	<b>134929,43</b>	<b>83,3235</b>	<b>4498,59</b>	<b>139428,02</b>
. . .	Благоустройство	руб	0	0	85857,50			85857,50
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	7238,68			7238,68
. . .	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	1	1,693	224,14		151,81	375,95
. . .	Бочата 15	шт				1	9,99	
. . .	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
. . .	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39			48,39
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	450	3,15	358,66			358,66
. . .	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	5,052	25,31	3934,01			3934,01
. . .	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
. . .	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	26,14	38,164	4345,40			4345,40
. . .	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		91,16	346,21
. . .	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
. . .	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
. . .	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97
. . .	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
. . .	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	20,251	81,004	10404,96			10404,96
. . .	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1298	1,298	147,79			147,79
. . .	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	16,38	4,521	434,01			434,01
. . .	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	186,38	43,742	4199,21			4199,21
. . .	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
. . .	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		78,59	3686,75
. . .	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	

..	Прокладки паранитовые д-50	шт					1	21,87	
..	<b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления</b>	узел	1	4	513,80				513,80
..	<b>Профобход квартир</b>	квартира	5	3	385,35				385,35
..	<b>Прочистка фильтров ( грязевиков )</b>	шт	2	6,954	801,80			56,72	858,52
..	Прокладки паранитовые 80	шт					2	56,72	
..	<b>Прочистка флюгарок</b>	м	10	10,8	1177,85				1177,85
..	<b>Ремонт вентиляй</b>	шт	4	3,312	377,10				377,10
..	<b>Ремонт деревянных скамеек</b>	шт	1	0,471	49,06			50,00	99,06
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт					1	50,00	
..	<b>Ремонт смесителя со снятием</b>	шт	6	13,8	1671,87			6,88	1678,75
..	Лен сантехнический	кг					0,12	6,88	
..	<b>Ремонт смывного бачка</b>	1 прибор	1	1,15	139,32				139,32
..	<b>Слив и наполнение стояков здания</b>	1000 м3	3,5	5,11	581,82				581,82
..	<b>Смена сборок ГВС</b>	сборка	1	1,693	224,14			512,49	736,63
..	Лен сантехнический	кг					0,02	1,15	
..	Резьба Д32	шт					2	40,12	
..	Сгон 32	шт					1	33,20	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт					1	438,02	
..	<b>Смена сборок ХВС</b>	сборка	1	1,692	224,00			104,39	328,39
..	Бочата 15	шт					1	9,99	
..	Лен сантехнический	кг					0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт					1	94,00	
..	<b>Смена сборок ц/о</b>	сборка	7	11,844	1568,03			1276,67	2844,70
..	Контрогайка Ду 20	шт					7	37,17	
..	Лен сантехнический	кг					0,049	2,81	
..	Муфта Ду20	шт					7	61,95	
..	Сгон д 20	шт					7	182,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт					7	992,74	
..	<b>Смена сгонов</b>	шт	1	0,33	41,91			27,73	69,64
..	Контрогайка ф15	шт					1	4,13	
..	Муфта ду 15	шт					1	5,90	
..	Сгон Ду 15	шт					1	17,70	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3</b>	м2	1,48	5,291	602,43			313,06	915,49
..	Гвозди 1,6*25	кг					0,0027	0,14	
..	Стекло	м2					1,5392	298,71	
..	Штапик оконный	м					3,672	14,21	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	м2	1,89	2,287	280,35			514,78	795,13
..	Гвозди 1,6*25	кг					0,0025	0,13	
..	Стекло (оконное)	м2					1,9656	501,23	
..	Штапик оконный	м					3,468	13,42	
..	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b>	шт	2	1,22	138,91			360,00	498,91
..	Отметы водосточные	шт					2	360,00	

..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	2	0,3	34,16		0,06	34,22
..	Лен сантехнический	кг				0,001	0,06	
..	<b>Установка спускников ц/о</b>	шт	7	8,855	1137,42		730,74	1868,16
..	Бочата 15	шт				7	69,93	
..	Лен сантехнический	кг				0,049	2,81	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	658,00	
..	<b>Установка спускников ГВС</b>	шт	1	1,265	162,49		103,99	266,48
..	Бочата 15	шт				1	9,99	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	<b>Установка спускников ХВС</b>	шт	1	1,265	162,49		107,49	269,98
..	Бочата ду 15	шт				1	9,99	
..	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	<b>Устройство и укрепление конька шиферной кровли</b>	м	8	5,816	662,21		12,03	674,24
..	Гвозди 4*100	кг				0,32	12,03	
<b>Итого:</b>			<b>2114,07</b>	<b>337,420</b>	<b>134929,43</b>	<b>83,32</b>	<b>4498,59</b>	<b>139428,02</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП